

美林湖十二年制学校新建项目监理人员投入计划表

建筑面积约9.2万平米（无地下室），合计施工工期约33个月（按2期开发，含施工阶段、验收交付及配合安装教学设施及座椅板凳）

序号	工期计划		2024年								2025年												2026年												2027年			合计			
			6 (开工)	7	8	9	10	11	12	1 (春节)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2 (春节)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2 (春节)	3	人月数	最高峰 人员数量			
			(一期)土方、桩基础				(一期)主体结构				(一期)室内外砌体抹灰/外立面装修/水/电/消防/门窗栏杆/电梯/装修室外管网/园林绿化工程等分项分部工程				(一期)验收、交付	(一期)教学设施配置	(二期)土方、桩基础				(二期)主体结构				(二期)室内外砌体抹灰/外立面装修/水/电/消防/门窗栏杆/电梯/装修等分项分部工程				(二期)室外管网/园林绿化工程	(二期)政府验收、内部验收、交付	(二期)配合安装教学设施及座椅板凳										
1	总监、总监代表	总监	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	1
		总监代表	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	土建专业监理工程师		1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
3	装修专业监理工程师		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1
4	专职安全工程师		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	1
6	机电、给排水专业监理工程师		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	1
7	市政景观工程师		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	1	
8	监理员		2	2	2	2	2	2	4	5	5	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62	5
9	资料员		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	1	
10	总监、总监代表小计		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	1	
11	土建专业监理工程师小计		1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	
12	装修专业监理工程师小计		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	
13	安全工程师小计		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	1	
15	机电、给排水专业监理工程师小计		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	1	
16	市政景观工程师小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	1		
17	监理员小计		2	2	2	2	2	2	4	5	5	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62	5	
18	资料员小计		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	1		
19	监理人员总计		6	6	6	8	8	8	11	11	11	11	10	10	10	6	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	5	5	3	3	231	11	

备注：项目划分为2期开发，一期为1~8#楼8栋、足球场、篮球场；二期为初中部，计划施工工期（一期）14个月+（二期）19个月，合计驻场服务人数231人月数。

