


总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024					2025		
										H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
1	场内地块工程前期准备	139 个工作日	2023年6月20日	2023年11月5日				30%									
2	三通一平	93 个工作日	2023年6月20日	2023年9月20日				32%									
3	复核场地地下管线条件	5 个工作日	2023年11月1日	2023年11月5日				0%									
4	移交工程坐标	1 个工作日	2023年11月1日	2023年11月1日				0%									
5	场内地块工程施工	587 个工作日?	2023年11月20日	2025年6月28日				0%									
6	施工前期准备	21 个工作日	2023年11月20日	2023年12月10日				1%									
7	图纸会审及交底	10 个工作日	2023年11月20日	2023年11月29日				0%									
8	确定施工组织设计	15 个工作日	2023年11月20日	2023年12月4日				0%									
9	临时设施搭设	20 个工作日	2023年11月20日	2023年12月9日				1%									
10	临水安装	20 个工作日	2023年11月20日	2023年12月9日				4%									
11	临电安装	20 个工作日	2023年11月20日	2023年12月9日				0%									
12	临时用房搭设	15 个工作日	2023年11月20日	2023年12月4日				0%									
13	颁发开工令, 正式动工	1 个工作日	2023年12月10日	2023年12月10日	2, 9			0%									
14	工程施工	577 个工作日?	2023年11月30日	2025年6月28日				0%									
15	塔台工作区	577 个工作日?	2023年11月30日	2025年6月28日				0%									
16	塔台	523 个工作日?	2023年11月30日	2025年5月5日				0%									
17	地基基础工程	130 个工作日?	2023年11月30日	2024年4月7日				0%									
18	桩基础施工	25 个工作日?	2023年11月30日	2023年12月24日	2			0%									
19	土方开挖、运输	20 个工作日	2023年12月25日	2024年1月13日	18			0%									
20	边坡支护	10 个工作日	2024年1月14日	2024年1月23日	19			0%									
21	桩基础检测	7 个工作日	2023年12月25日	2023年12月31日	18			0%									
22	垫层、承台、底板防水施工	25 个工作日?	2024年1月24日	2024年2月17日	20			0%									
23	筏板浇筑	10 个工作日?	2024年3月10日	2024年3月19日	22			0%									
24	地下室砼浇筑	13 个工作日	2024年3月20日	2024年4月1日	23			0%									
25	地下室防水施工	3 个工作日	2024年4月2日	2024年4月4日	24			0%									
26	土体回填、压实	3 个工作日	2024年4月5日	2024年4月7日	25			0%									
27	主体结构工程	137 个工作日?	2024年4月8日	2024年8月22日	17			0%									
28	首层结构施工	7 个工作日	2024年4月8日	2024年4月14日				0%									
29	二层~四层主体结构	21 个工作日?	2024年4月15日	2024年5月5日	28			0%									
30	五层~十层结构	30 个工作日	2024年5月6日	2024年6月4日	29			0%									
31	十一层~十九层主体结构	72 个工作日	2024年6月5日	2024年8月15日	30			0%									
32	屋面结构	7 个工作日	2024年8月16日	2024年8月22日	31			0%									
33	砌筑、抹灰、地坪工程	130 个工作日	2024年6月5日	2024年10月12日	30			0%									




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
34	内墙砌筑	100 个工作日	2024年6月5日	2024年9月12日	31FF+15			0%					
35	内墙抹灰	30 个工作日	2024年9月13日	2024年10月12日	34			0%					
36	天棚腻子施工	25 个工作日	2024年9月13日	2024年10月7日	34			0%					
37	安装工程	417 个工作日	2024年1月30日	2025年3月21日				0%					
46	外立面工程	220 个工作日	2024年9月28日	2025年5月5日	27			0%					
47	幕墙安装	200 个工作日	2024年9月28日	2025年4月15日	34FS+15			0%					
48	脚手架拆除	20 个工作日	2025年4月16日	2025年5月5日	47			0%					
49	室内装修工程	160 个工作日	2024年10月13日	2025年3月21日	33			0%					
54	移交工艺用房	62 个工作日?	2024年9月30日	2024年11月30日				0%					
55	15F工艺用房移交	1 个工作日?	2024年9月30日	2024年9月30日				0%					
56	16F工艺用房移交	1 个工作日?	2024年10月5日	2024年10月5日				0%					
57	18F工艺用房移交	1 个工作日?	2024年10月20日	2024年10月20日				0%					
58	19F工艺用房移交	1 个工作日?	2024年10月30日	2024年10月30日				0%					
59	零星修补	5 个工作日	2024年11月20日	2024年11月24日				0%					
60	工程检查	3 个工作日	2024年11月25日	2024年11月27日	59			0%					
61	其他工艺房正式移交	3 个工作日	2024年11月28日	2024年11月30日	60			0%					
62	总图	120 个工作日	2025年3月1日	2025年6月28日				0%					
63	室外综合管线	30 个工作日	2025年3月1日	2025年3月30日				0%					
64	围墙及安防	30 个工作日	2025年3月31日	2025年4月29日	63			0%					
65	道路	30 个工作日	2025年3月31日	2025年4月29日	63			0%					
66	人行道及停车场	30 个工作日	2025年4月30日	2025年5月29日	65			0%					
67	园林绿化	30 个工作日	2025年5月30日	2025年6月28日	66			0%					
68	道闸及车档	30 个工作日	2025年5月30日	2025年6月28日	66			0%					
69	空管工作区	564 个工作日?	2023年11月30日	2025年6月15日				0%					
70	新区管楼及变电所	517 个工作日?	2023年12月20日	2025年5月19日				0%					
71	地基基础工程	112 个工作日?	2023年12月20日	2024年4月9日				0%					
72	桩基施工	25 个工作日	2023年12月20日	2024年1月13日				0%					
73	桩基础检测	15 个工作日	2024年1月14日	2024年1月28日	72			0%					
74	承台施工	25 个工作日	2024年1月29日	2024年2月22日	73			0%					
75	地梁施工	15 个工作日	2024年2月23日	2024年3月8日	74			0%					
76	土体回填压实	10 个工作日	2024年3月9日	2024年3月18日	75			0%					
77	首层板施工	22 个工作日?	2024年3月19日	2024年4月9日	76			0%					
78	主体结构工程	90 个工作日?	2024年4月10日	2024年7月8日	71			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024					2025					
										H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
79	地上结构	45 个工作日?	2024年4月10日	2024年5月24日				0%												
80	钢结构	30 个工作日?	2024年5月25日	2024年6月23日	79			0%												
81	屋面结构	15 个工作日?	2024年6月24日	2024年7月8日	80			0%												
82	砌筑、抹灰工程	60 个工作日	2024年5月25日	2024年7月23日				0%												
83	墙体砌筑	30 个工作日	2024年5月25日	2024年6月23日	79			0%												
84	墙体抹灰	30 个工作日	2024年6月24日	2024年7月23日	83			0%												
85	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年6月24日	2024年7月23日	83			0%												
86	安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日				0%												
87	消防安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
88	排水安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
89	给水安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
90	电梯安装工程	60 个工作日	2024年10月10日	2024年12月8日				0%												
91	弱电安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
92	强电安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
93	照明工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
94	暖通安装工程	300 个工作日	2024年6月9日	2025年4月4日	83SS+15 个			0%												
95	外立面工程	300 个工作日	2024年7月24日	2025年5月19日				0%												
96	幕墙安装	300 个工作日	2024年7月24日	2025年5月19日	81FS+15 个			0%												
97	脚手架拆除	20 个工作日	2024年9月22日	2024年10月11日	81FS+75 个			0%												
98	室内装修工程	225 个工作日	2024年7月9日	2025年2月18日				0%												
99	地面铺贴	95 个工作日	2024年7月9日	2024年10月11日	81			0%												
100	吊顶安装	80 个工作日	2024年10月12日	2024年12月30日	99			0%												
101	墙面粉刷	65 个工作日	2024年10月12日	2024年12月15日	99			0%												
102	门安装	65 个工作日	2024年12月16日	2025年2月18日	101			0%												
103	移交工艺用房	11 个工作日	2024年11月20日	2024年11月30日				0%												
104	临星修补	5 个工作日	2024年11月20日	2024年11月24日				0%												
105	工程检查	3 个工作日	2024年11月25日	2024年11月27日	104			0%												
106	正式移交	3 个工作日	2024年11月28日	2024年11月30日	105			0%												
107	食堂及管制员宿舍	514 个工作日?	2023年11月30日	2025年4月26日				0%												
108	地基基础工程	159 个工作日?	2023年11月30日	2024年5月6日				0%												
109	三轴搅拌桩施工	20 个工作日?	2023年11月30日	2023年12月19日				0%												
110	土方开挖、运输	20 个工作日	2023年12月20日	2024年1月8日	109			0%												
111	锚杆施工、垫层、防水层施工	56 个工作日	2024年1月9日	2024年3月4日	110			0%												




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
112	地下室底板施工	25 个工作日	2024年3月13日	2024年4月6日	111			0%					
113	地下室结构施工	15 个工作日	2024年4月7日	2024年4月21日	112			0%					
114	土体回填压实	15 个工作日	2024年4月22日	2024年5月6日	113			0%					
115	主体结构工程	75 个工作日?	2024年5月7日	2024年7月20日	108			0%					
116	地上主体结构	45 个工作日?	2024年5月7日	2024年6月20日				0%					
117	屋面结构	30 个工作日	2024年6月21日	2024年7月20日	116			0%					
118	砌筑、抹灰及地坪工程	110 个工作日	2024年6月21日	2024年10月8日				0%					
119	墙体砌筑	45 个工作日	2024年6月21日	2024年8月4日	116			0%					
120	墙体抹灰	35 个工作日	2024年8月5日	2024年9月8日	119			0%					
121	天棚腻子施工	35 个工作日	2024年8月5日	2024年9月8日	119			0%					
122	室内地坪施工	30 个工作日	2024年9月9日	2024年10月8日	120			0%					
123	安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日				0%					
124	消防安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
125	排水安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
126	给水安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
127	电梯安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
128	弱电安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
129	强电安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
130	照明工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
131	暖通安装工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
132	外立面工程	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日				0%					
133	幕墙安装	250 个工作日	2024年8月20日	2025年4月26日	119FS+15			0%					
134	脚手架拆除	20 个工作日	2024年10月4日	2024年10月23日	117FS+75			0%					
135	室内装修工程	215 个工作日	2024年9月9日	2025年4月11日				0%					
136	地面铺贴	95 个工作日	2024年9月9日	2024年12月12日	120			0%					
137	吊顶安装	70 个工作日	2024年12月13日	2025年2月20日	136			0%					
138	墙面粉刷	60 个工作日	2024年12月13日	2025年2月10日	136			0%					
139	门安装	60 个工作日	2025年2月11日	2025年4月11日	138			0%					
140	总图工程	210 个工作日	2024年10月12日	2025年5月9日				0%					
141	室外综合管线	60 个工作日	2024年10月12日	2024年12月10日	97			0%					
142	围墙及安防	45 个工作日	2024年12月11日	2025年1月24日	141			0%					
143	道路	45 个工作日	2024年12月11日	2025年1月24日	141			0%					
144	人行道及停车场	45 个工作日	2025年1月25日	2025年3月10日	143			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
145	园林绿化	60 个工作日	2025年3月11日	2025年5月9日	144			0%					
146	道闸及车档	30 个工作日	2025年3月11日	2025年4月9日	144			0%					
147	航管楼、变电所及地下室	550 个工作日?	2023年11月30日	2025年6月1日				0%					
148	地基基础工程	165 个工作日?	2023年11月30日	2024年5月12日				0%					
149	三轴搅拌桩施工	25 个工作日?	2023年11月30日	2023年12月24日				0%					
150	土方开挖、运输	25 个工作日	2023年12月25日	2024年1月18日	149			0%					
151	抗浮锚杆施工	52 个工作日	2024年1月19日	2024年3月10日	150			0%					
152	垫层、防水层施工	10 个工作日	2024年3月11日	2024年3月20日	151			0%					
153	地下室底板施工	23 个工作日	2024年3月21日	2024年4月12日	152			0%					
154	地下室结构	15 个工作日	2024年4月13日	2024年4月27日	153			0%					
155	土体回填压实	15 个工作日	2024年4月28日	2024年5月12日	154			0%					
156	主体结构工程	75 个工作日	2024年5月13日	2024年7月26日	148			0%					
157	地上主体结构	45 个工作日	2024年5月13日	2024年6月26日	155			0%					
158	屋面结构	30 个工作日	2024年6月27日	2024年7月26日	157			0%					
159	砌筑、抹灰及地坪工程	75 个工作日	2024年7月12日	2024年9月24日				0%					
160	墙体砌筑	60 个工作日	2024年7月12日	2024年9月9日	157FS+15			0%					
161	墙体抹灰	45 个工作日	2024年8月11日	2024年9月24日	160SS+30			0%					
162	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年8月11日	2024年9月9日	160SS+30			0%					
163	安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日				0%					
164	消防安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
165	排水安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
166	给水安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
167	电梯安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
168	弱电安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
169	强电安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
170	照明工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
171	暖通安装工程	250 个工作日	2024年9月25日	2025年6月1日	160FS+15			0%					
172	外立面工程	250 个工作日	2024年8月11日	2025年4月17日				0%					
173	幕墙安装	250 个工作日	2024年8月11日	2025年4月17日	158FS+15			0%					
174	脚手架拆除	20 个工作日	2024年10月10日	2024年10月29日	158FS+75			0%					
175	室内装修工程	240 个工作日	2024年9月25日	2025年5月22日				0%					
176	地面铺贴	100 个工作日	2024年9月25日	2025年1月2日	161			0%					
177	吊顶安装	85 个工作日	2025年1月3日	2025年3月28日	176			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
178	墙面粉刷	70 个工作日	2025年1月3日	2025年3月13日	176			0%					
179	门安装	70 个工作日	2025年3月14日	2025年5月22日	178			0%					
180	移交工艺用房	11 个工作日	2024年9月20日	2024年9月30日				0%					
181	零星修补	5 个工作日	2024年9月20日	2024年9月24日				0%					
182	工程检查	3 个工作日	2024年9月25日	2024年9月27日	181			0%					
183	正式移交	3 个工作日	2024年9月28日	2024年9月30日	182			0%					
184	气象业务楼	545 个工作日	2023年11月30日	2025年5月27日				0%					
185	地基基础工程	106 个工作日	2023年11月30日	2024年3月14日				0%					
186	静压桩基施工	30 个工作日	2023年11月30日	2023年12月29日				0%					
187	桩基础检测	10 个工作日	2023年12月30日	2024年1月8日	186			0%					
188	承台施工	20 个工作日	2024年1月9日	2024年1月28日	187			0%					
189	地梁施工	15 个工作日	2024年1月29日	2024年2月12日	188			0%					
190	土体回填压实	20 个工作日	2024年2月13日	2024年3月3日	189			0%					
191	首层板浇筑	11 个工作日	2024年3月4日	2024年3月14日	190			0%					
192	主体结构工程	90 个工作日	2024年3月15日	2024年6月12日	185			0%					
193	地上主体结构	60 个工作日	2024年3月15日	2024年5月13日				0%					
194	屋面结构	30 个工作日	2024年5月14日	2024年6月12日	193			0%					
195	砌筑、抹灰及地坪工程	90 个工作日	2024年5月29日	2024年8月26日				0%					
196	墙体砌筑	45 个工作日	2024年5月29日	2024年7月12日	193FS+15			0%					
197	墙体抹灰	45 个工作日	2024年7月13日	2024年8月26日	196			0%					
198	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年7月13日	2024年8月11日	196			0%					
199	安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日				0%					
200	消防安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
201	排水安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
202	给水安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
203	电梯安装工程	80 个工作日	2024年10月5日	2024年12月23日	196FS+15			0%					
204	弱电安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
205	强电安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
206	照明工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
207	暖通安装工程	250 个工作日	2024年7月28日	2025年4月3日	196FS+15			0%					
208	外立面工程	250 个工作日	2024年7月13日	2025年3月19日				0%					
209	幕墙安装	250 个工作日	2024年7月13日	2025年3月19日	194FS+30			0%					
210	脚手架拆除	20 个工作日	2024年8月27日	2024年9月15日	194FS+75			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024					2025		
										H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
211	室内装修工程	250 个工作日	2024年8月27日	2025年5月3日				0%									
212	地面铺贴	120 个工作日	2024年8月27日	2024年12月24日	197			0%									
213	吊顶安装	75 个工作日	2024年12月25日	2025年3月9日	212			0%									
214	墙面粉刷	70 个工作日	2024年12月25日	2025年3月4日	212			0%									
215	门安装	60 个工作日	2025年3月5日	2025年5月3日	214			0%									
216	移交工艺用房	11 个工作日	2024年9月20日	2024年9月30日				0%									
217	临星修补	5 个工作日	2024年9月20日	2024年9月24日				0%									
218	工程检查	3 个工作日	2024年9月25日	2024年9月27日	217			0%									
219	正式移交	3 个工作日	2024年9月28日	2024年9月30日	218			0%									
220	通信枢纽楼及变电所	507 个工作日	2023年11月30日	2025年4月19日				0%									
221	地基基础工程	97 个工作日	2023年11月30日	2024年3月5日	2			0%									
222	静压桩基施工	30 个工作日	2023年11月30日	2023年12月29日				0%									
223	桩基础检测	10 个工作日	2023年12月30日	2024年1月8日	222			0%									
224	承台施工	15 个工作日	2024年1月9日	2024年1月23日	223			0%									
225	地梁施工	15 个工作日	2024年1月24日	2024年2月7日	224			0%									
226	土体回填压实	15 个工作日	2024年2月8日	2024年2月22日	225			0%									
227	首层板浇筑	12 个工作日	2024年2月23日	2024年3月5日	226			0%									
228	主体结构工程	90 个工作日	2024年3月6日	2024年6月3日	221			0%									
229	地上主体结构	60 个工作日	2024年3月6日	2024年5月4日				0%									
230	屋面结构	30 个工作日	2024年5月5日	2024年6月3日	229			0%									
231	砌筑、抹灰及地坪工程	105 个工作日	2024年5月20日	2024年9月1日				0%									
232	墙体砌筑	60 个工作日	2024年5月20日	2024年7月18日	229FS+15			0%									
233	墙体抹灰	45 个工作日	2024年7月19日	2024年9月1日	232			0%									
234	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年7月19日	2024年8月17日	232			0%									
235	安装工程	250 个工作日	2024年8月3日	2025年4月9日				0%									
244	外立面工程	250 个工作日	2024年7月4日	2025年3月10日				0%									
245	幕墙安装	250 个工作日	2024年7月4日	2025年3月10日	230FS+30			0%									
246	脚手架拆除	20 个工作日	2024年8月18日	2024年9月6日	230FS+75			0%									
247	室内装修工程	230 个工作日	2024年9月2日	2025年4月19日				0%									
248	地面铺贴	100 个工作日	2024年9月2日	2024年12月10日	233			0%									
249	吊顶安装	75 个工作日	2024年12月11日	2025年2月23日	248			0%									
250	墙面粉刷	70 个工作日	2024年12月11日	2025年2月18日	248			0%									
251	门安装	60 个工作日	2025年2月19日	2025年4月19日	250			0%									




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024					2025			
										H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
252	移交工艺用房	11 个工作日	2024年9月20日	2024年9月30日				0%										
253	临星修补	5 个工作日	2024年9月20日	2024年9月24日				0%										
254	工程检查	3 个工作日	2024年9月25日	2024年9月27日	253			0%										
255	正式移交	3 个工作日	2024年9月28日	2024年9月30日	254			0%										
256	总图工程	210 个工作日	2024年10月30日	2025年5月27日				0%										
257	室外综合管线	60 个工作日	2024年10月30日	2024年12月28日	174, 210, 2			0%										
258	围墙及安防	45 个工作日	2024年12月29日	2025年2月11日	257			0%										
259	道路	45 个工作日	2024年12月29日	2025年2月11日	257			0%										
260	人行道及停车场	45 个工作日	2025年2月12日	2025年3月28日	259			0%										
261	园林绿化	60 个工作日	2025年3月29日	2025年5月27日	260			0%										
262	道闸及车档	30 个工作日	2025年3月29日	2025年4月27日	260			0%										
263	管制训练楼	564 个工作日	2023年11月30日	2025年6月15日				0%										
264	地基基础工程	124 个工作日	2023年11月30日	2024年4月1日				0%										
265	三轴搅拌桩施工	20 个工作日	2023年11月30日	2023年12月19日				0%										
266	土方开挖、运输	30 个工作日	2023年12月20日	2024年1月18日	265			0%										
267	抗拔锚杆施工	16 个工作日	2024年1月19日	2024年2月3日	266			0%										
268	垫层、防水层施工	16 个工作日	2024年2月4日	2024年2月19日	267			0%										
269	地下室底板施工	25 个工作日	2024年2月20日	2024年3月15日	268			0%										
270	地下室结构	10 个工作日	2024年3月16日	2024年3月25日	269			0%										
271	土体回填压实	7 个工作日	2024年3月26日	2024年4月1日	270			0%										
272	主体结构工程	80 个工作日	2024年5月2日	2024年7月20日	264			0%										
273	地上主体结构	50 个工作日	2024年5月2日	2024年6月20日	271FS+30			0%										
274	屋面结构	30 个工作日	2024年6月21日	2024年7月20日	273			0%										
275	砌筑、抹灰及地坪工程	135 个工作日	2024年7月6日	2024年11月17日				0%										
276	墙体砌筑	60 个工作日	2024年7月6日	2024年9月3日	273FS+15			0%										
277	墙体抹灰	45 个工作日	2024年9月4日	2024年10月18日	276			0%										
278	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年10月19日	2024年11月17日	277			0%										
279	安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日				0%										
280	消防安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%										
281	排水安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%										
282	给水安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%										
283	电梯安装工程	75 个工作日	2024年10月10日	2024年12月23日	276FS+15			0%										
284	弱电安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%										




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
285	强电安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%					
286	照明工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%					
287	暖通安装工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%					
288	外立面工程	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日				0%					
289	幕墙安装	250 个工作日	2024年9月19日	2025年5月26日	276FS+15			0%					
290	脚手架拆除	20 个工作日	2024年10月4日	2024年10月23日	274FS+75			0%					
291	室内装修工程	195 个工作日	2024年12月3日	2025年6月15日				0%					
292	地面铺贴	100 个工作日	2024年12月3日	2025年3月12日	278FS+15			0%					
293	吊顶安装	70 个工作日	2025年3月13日	2025年5月21日	292			0%					
294	墙面粉刷	60 个工作日	2025年3月13日	2025年5月11日	292			0%					
295	门安装	35 个工作日	2025年5月12日	2025年6月15日	294			0%					
296	后勤保障楼	487 个工作日	2023年12月30日	2025年4月29日				0%					
297	地基基础工程	72 个工作日	2023年12月30日	2024年3月10日				0%					
298	静压桩基施工	20 个工作日	2023年12月30日	2024年1月18日				0%					
299	桩基础检测	10 个工作日	2024年1月19日	2024年1月28日	298			0%					
300	承台施工	20 个工作日	2024年1月29日	2024年2月17日	299			0%					
301	地梁施工	15 个工作日	2024年2月18日	2024年3月3日	300			0%					
302	土体回填压实	7 个工作日	2024年3月4日	2024年3月10日	301			0%					
303	主体结构工程	55 个工作日	2024年4月20日	2024年6月13日	297			0%					
304	地上主体结构施工	35 个工作日	2024年4月20日	2024年5月24日				0%					
305	屋面结构	20 个工作日	2024年5月25日	2024年6月13日	304			0%					
306	砌筑、抹灰工程	135 个工作日	2024年6月9日	2024年10月21日				0%					
307	墙体砌筑	60 个工作日	2024年6月9日	2024年8月7日	304FS+15			0%					
308	墙体抹灰	45 个工作日	2024年8月8日	2024年9月21日	307			0%					
309	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年9月22日	2024年10月21日	308			0%					
310	安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日				0%					
311	消防安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
312	排水安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
313	给水安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
314	电梯安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
315	弱电安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
316	强电安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
317	照明工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
318	暖通安装工程	250 个工作日	2024年8月23日	2025年4月29日	307FS+15			0%					
319	外立面工程	250 个工作日	2024年6月29日	2025年3月5日				0%					
320	幕墙安装	250 个工作日	2024年6月29日	2025年3月5日	305FS+15			0%					
321	脚手架拆除	20 个工作日	2024年8月28日	2024年9月16日	305FS+75			0%					
322	室内装修工程	210 个工作日	2024年9月22日	2025年4月19日				0%					
323	地面铺贴	100 个工作日	2024年9月22日	2024年12月30日	308			0%					
324	吊顶安装	70 个工作日	2024年12月31日	2025年3月10日	323			0%					
325	墙面粉刷	60 个工作日	2024年12月31日	2025年2月28日	323			0%					
326	门安装	50 个工作日	2025年3月1日	2025年4月19日	325			0%					
327	综合探测楼地块	536 个工作日?	2023年12月20日	2025年6月7日				0%					
328	综合探测楼	491 个工作日?	2023年12月20日	2025年4月23日				0%					
329	地基基础工程	201 个工作日?	2023年12月20日	2024年7月7日				0%					
330	预应力管制施工	10 个工作日	2023年12月20日	2023年12月29日				0%					
331	基础检测	10 个工作日	2023年12月30日	2024年1月8日	330			0%					
332	承台、地梁施工	20 个工作日	2024年6月10日	2024年6月29日				0%					
333	土体回填压实	7 个工作日	2024年6月30日	2024年7月6日	332			0%					
334	首层结构板施工	1 个工作日?	2024年7月7日	2024年7月7日	333			0%					
335	主体结构工程	45 个工作日	2024年7月8日	2024年8月21日	329			0%					
336	地上主体结构	45 个工作日	2024年7月8日	2024年8月21日				0%					
337	砌筑、抹灰及地坪工程	135 个工作日	2024年9月6日	2025年1月18日				0%					
338	墙体砌筑	60 个工作日	2024年9月6日	2024年11月4日	336FS+15			0%					
339	墙体抹灰	45 个工作日	2024年11月5日	2024年12月19日	338			0%					
340	天棚腻子施工	30 个工作日	2024年12月20日	2025年1月18日	339			0%					
341	室内地坪施工	30 个工作日	2024年12月20日	2025年1月18日	339			0%					
342	安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日				0%					
343	消防安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
344	排水安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
345	给水安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
346	电梯安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
347	弱电安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
348	强电安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
349	照明工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
350	暖通安装工程	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
351	外立面工程	110 个工作日	2024年11月20日	2025年3月9日				0%					
352	外立面施工	90 个工作日	2024年11月20日	2025年2月17日	338FS+15			0%					
353	脚手架拆除	20 个工作日	2025年2月18日	2025年3月9日	352			0%					
354	室内装修工程	95 个工作日	2025年1月19日	2025年4月23日				0%					
355	地面铺贴	40 个工作日	2025年1月19日	2025年2月27日	341			0%					
356	吊顶安装	30 个工作日	2025年2月28日	2025年3月29日	355			0%					
357	墙面粉刷	30 个工作日	2025年2月28日	2025年3月29日	355			0%					
358	门安装	25 个工作日	2025年3月30日	2025年4月23日	357			0%					
359	总图工程	90 个工作日	2025年3月10日	2025年6月7日	351			0%					
360	室外综合管线	45 个工作日	2025年3月10日	2025年4月23日	353			0%					
361	围墙及安防	45 个工作日	2025年4月24日	2025年6月7日	360			0%					
362	道路	45 个工作日	2025年4月24日	2025年6月7日	360			0%					
363	人行道及停车场	45 个工作日	2025年3月10日	2025年4月23日				0%					
364	园林绿化	45 个工作日	2025年3月10日	2025年4月23日				0%					
365	道闸及车档	45 个工作日	2025年3月10日	2025年4月23日				0%					
366	东场监雷达	150 个工作日	2024年10月10日	2025年3月8日				0%					
367	外供电工程	150 个工作日	2024年10月10日	2025年3月8日				0%					
368	给排水工程(打井、气消)	150 个工作日	2024年10月10日	2025年3月8日				0%					
369	总图工程	150 个工作日	2024年10月10日	2025年3月8日				0%					
370	外台站工程	131 个工作日	2023年11月20日	2024年3月29日				14%					
371	三通一平及砍伐	120 个工作日	2023年12月1日	2024年3月29日				25%					
372	施工前期准备	30 个工作日	2023年11月20日	2023年12月19日				0%					
373	图纸会审及交底	30 个工作日	2023年11月20日	2023年12月19日				0%					
374	审核监理方案	30 个工作日	2023年11月20日	2023年12月19日				0%					
375	确定施工组织设计	30 个工作日	2023年11月20日	2023年12月19日				0%					
376	复核场地下方管线条件	5 个工作日	2023年11月20日	2023年11月24日				0%					
377	移交工程坐标	1 个工作日	2023年11月25日	2023年11月25日				0%					
378	颁发开工令, 正式动工	1 个工作日	2023年12月1日	2023年12月1日				0%					
379	旧塔台改造工程	180 个工作日	2026年1月1日	2026年6月29日				0%					
380	旧塔台改造土建工程	180 个工作日	2026年1月1日	2026年6月29日				0%					
381	旧塔台改造安装工程	180 个工作日	2026年1月1日	2026年6月29日				0%					
382	工程施工	460 个工作日	2024年3月30日	2025年7月2日	371			0%					
383	华岭雷达站	460 个工作日	2024年3月30日	2025年7月2日				0%					




项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
384	进场道路整平	45 个工作日	2024年3月30日	2024年5月13日	372			0%					
385	雷达塔	382 个工作日	2024年5月14日	2025年5月30日				0%					
417	值班宿舍及机房	327 个工作日	2024年5月14日	2025年4月5日				0%					
450	VHF机房	317 个工作日	2024年5月14日	2025年3月26日				0%					
483	总图工程	60 个工作日	2025年5月1日	2025年6月29日	409, 442, 4			0%					
489	进场道路工程	63 个工作日	2025年5月1日	2025年7月2日	409, 442, 4			0%					
492	外供电工程	90 个工作日	2025年3月2日	2025年5月30日				0%					
496	移交工艺用房	11 个工作日	2025年5月31日	2025年6月10日	385, 492			0%					
497	临星修补	5 个工作日	2025年5月31日	2025年6月4日				0%					
498	工程检查	3 个工作日	2025年6月5日	2025年6月7日	497			0%					
499	正式移交	3 个工作日	2025年6月8日	2025年6月10日	498			0%					
500	九龙湖雷达站	432 个工作日	2024年3月30日	2025年6月4日				0%					
501	进场道路整平	45 个工作日	2024年3月30日	2024年5月13日	372			0%					
502	值班宿舍及机房	327 个工作日	2024年5月14日	2025年4月5日				0%					
535	总图工程	60 个工作日	2025年3月7日	2025年5月5日	527			0%					
541	进场道路工程	90 个工作日	2025年3月7日	2025年6月4日	527			0%					
544	外供电工程	90 个工作日	2025年1月6日	2025年4月5日				0%					
548	移交工艺用房	11 个工作日	2025年4月6日	2025年4月16日	544			0%					
552	杓麻山雷达站	447 个工作日	2024年3月30日	2025年6月19日				0%					
553	进场道路整平	45 个工作日	2024年3月30日	2024年5月13日	372			0%					
554	雷达塔	382 个工作日	2024年5月14日	2025年5月30日				0%					
587	值班宿舍及机房	327 个工作日	2024年5月14日	2025年4月5日				0%					
620	油机配电房	317 个工作日	2024年5月14日	2025年3月26日				0%					
653	总图工程	50 个工作日	2025年5月1日	2025年6月19日	579, 612, 6			0%					
659	进场道路工程	110 个工作日	2024年5月14日	2024年8月31日	553			0%					
662	外供电工程	90 个工作日	2025年3月2日	2025年5月30日				0%					
666	移交工艺用房	11 个工作日	2025年5月31日	2025年6月10日	554, 662			0%					
670													
671	工程验收计划	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
672	环保验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
673	消防验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
674	人防验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
675	规划验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					



项目: &[空管工程项目总进度计划]
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	责任人	相关部门/单位	完成百分比	依据文件(法规、文件、指南)	2024		2025	
										H2	H1	H2	H1
676	电梯验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
677	卫生防疫验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
678	防雷验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
679	质量验收(质量监督报告、安全评价书)	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
680	节能验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
681	绿色建筑验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
682	城乡建设工程档案验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
683	初步验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					
684	竣工验收	1 个工作日?	2025年7月2日	2025年7月2日				0%					

项目: &[空管工程项目总进度计划
日期: &[2024年2月24日]

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		进度	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			