



1号楼-住院病区机电改造腾挪方案

施工时间合计7个月（不含搬家时间）

- 第一批：**
- (1) **搬离改造：** 10/11层搬至综合楼，改造成目标科室病房（胸外、乳腺外、神经科），同步完成机电改造；（施工4个月）
 - (2) **搬离改造：** 15层小儿外科腾挪至5号楼心儿科病房；眼科病房腾挪至东山院区6层妇科病房；15层整形外科病房、12层口腔病区、康复病区腾挪至6号楼9层；12/15层全部清空，进行机电改造；（施工3个月）

- 第二批：**
- (1) **搬离改造：** 13/14层神经科病房搬至10/11层，13/14层进行机电改造；（施工3个月）
 - (2) **搬离改造：** 16/17层耳鼻喉及睡眠监测室搬至12/15层，16/17层进行机电改造；（施工3个月）

- 两批改造完后：**
- (1) **新科室搬入及回迁：** 乳腺外科病房搬入11层，胸外科病房搬入10层；神经科病房回迁至13/14层；
 - (2) **回迁：** 小儿外科、眼科病房、整形外科病房回迁至15层；口腔病区、康复病区回迁至12层。

门诊楼病房现状

楼层	西侧科室		中间大厅		东边科室	
17层	睡眠监测室、大中小会议室	未更换	6部电梯厅、等候大厅、办公室、收费处等房间	未更换	耳鼻咽喉科一区	已更换
16层	耳鼻咽喉科三区	未更换			耳鼻咽喉科二区	未更换
15层	小儿外科	未更换			眼科病房、整形外科病房	未更换
14层	神经内科二区	未更换			神经功能科	未更换
13层	神经内科ICU	已更换			神经内科一区	未更换
	神经电生理图	未更换				
12层	口腔病区	未更换			康复病区	未更换
11层	爱婴区	未更换			产房	未更换
10层	孕妇区	未更换			新生儿科	已更换
9层	净化血液中心	已更换			净化血液中心	已更换

涉及腾挪病区的床位数

- **1号楼病房：约75~80床/层**
(15层眼科约20床，整形外科约20床，小儿外科约40床)
- **东山院区妇科病房（6-9层）：约53床/层**
- **6号楼9层病房：约86床/层（不含PICU）**
- **医学综合楼病房：约32~40床/层**

注：已改造住院病区绿色：仅5个；未改造住院病区红色：共14个



1号楼-门诊病区机电改造腾挪方案

施工时间合计21个月（不含搬家时间）

- 第一批：**（1）**周转病区改造：**4层产科、儿科门诊及8层耳鼻喉门诊搬至综合楼，改造成**标准门诊**，同步完成机电改造；（施工3个月）
（2）**周转病区改造：**4层中医、中医正骨科门诊临时搬至东山院区二层，改造成**标准门诊**，同步完成机电改造；（施工3个月）
- 第二批：**（1）**搬离改造：**3层内科、神经科门诊搬至4层，针灸科门诊搬至8层，3层进行机电改造；（施工3个月）
（2）**回迁：**内科、神经科、针灸科门诊回迁至3层；
- 第三批：**（1）**搬离改造：**5层外科、眼科、创面门诊搬至4层，妇产超声科搬至综合楼，5层进行机电改造；（施工3个月）
（2）**回迁：**外科、眼科、创面门诊回迁至3层；
- 第四批：**（1）**搬离改造：**6层皮肤科、性病、康复医学科门诊搬至4层，6层进行机电改造；（施工3个月）
（2）**回迁：**皮肤科、性病、康复医学科门诊回迁至6层；

门诊楼病房现状

楼层	西侧科室		中间大厅	东边科室		附楼科室	
8层	手术二区	未更换	6部电梯厅、等候大厅、办公室、收费处等房间	耳鼻喉门诊	未更换	手术三区	已更换
7层	检验科	已更换		口腔科门诊	未更换	口腔科门诊	未更换
	心电图室	未更换		康复科医学科门诊	未更换	康复医学科门诊	未更换
6层	皮肤科门诊、性病诊疗中心	未更换		眼科门诊	未更换	妇产超声科	未更换
5层	外科门诊	未更换		创面治疗中心	已更换		
4层	产科门诊	未更换		中医科门诊、中医正骨科门诊	未更换	儿科门诊、保健门诊、肿瘤、疼痛、放射科、营养科门诊	未更换
	产前诊断中心	已更换				内科门诊（内分泌中心）	已更换
3层	针灸科、神经科门诊	未更换		内科门诊	未更换	内科门诊	未更换
2层	中药房	未更换		西药房	未更换	急诊科病区、重症监护室	已更换
1层	门诊办、挂号处、输液中心	未更换		急诊科	已更换	急诊科	已更换

注：已改造住院病区**绿色：仅7个**；未改造住院病区**红色：共20个**

涉及腾挪病区的诊台数

- **6层：**皮肤科、性病**20诊台**+**10激光治疗室**
康复科门诊**1物理治疗室**（约375平米）
- **5层：**外科门诊**50诊台**；创面**3诊台**+**1大治疗室**
眼科门诊**10诊台**，**2验光室**；妇产超声**12诊台**
- **4层：**产科+产前诊断标准周转诊室可提供约**30诊台**
中医科+中医正骨**21诊台**，儿科**18诊台**
- **3层：**针灸科**9诊台**+**32张床**，神经科**27诊台**
内科**50诊台**+1个**800人抽血室**
- **东山院区2层妇科门诊30个诊台**



1号楼-门诊病区机电改造腾挪方案

施工时间合计21个月（不含搬家时间）

第五批：（1）**周转病区二次改造：**4层东边及附楼区域二次改造成适合口腔门诊的区域；（施工3个月）

第六批：（1）**搬离改造：**7层口腔科门诊、心电图搬至4层，7层进行机电改造；（施工3个月）
（2）**回迁：**口腔科门诊、心电图回迁至7层；

第七批：（1）**周转病区三次改造：**4层产科、儿科区域改造成目标科室；（施工3个月）
（2）**回迁及迁入：**中医科门诊、中医正骨科门诊迁回4层，目标科室迁入4层西侧、4层附楼；

首、二层及大厅：（1）冬季利用春节等节假日及夜间逐步施工，白天正常营业，不进行封闭施工；（施工2个冬季）

门诊楼病房现状

楼层	西侧科室		中间大厅	东边科室		附楼科室	
8层	手术二区	未更换	6部电梯厅、等候大厅、办公室、收费处等房间	耳鼻喉门诊	未更换	手术三区	已更换
7层	检验科	已更换		口腔科门诊	未更换	口腔科门诊	未更换
	心电图室	未更换		康复医学科门诊	未更换	康复医学科门诊	未更换
6层	皮肤科门诊、性病诊疗中心	未更换		眼科门诊	未更换	妇产超声科	未更换
5层	外科门诊	未更换		创面治疗中心	已更换		
4层	产科门诊	未更换		中医科门诊、中医正骨科门诊	未更换	儿科门诊、保健门诊、肿瘤、疼痛、放射科、营养科门诊	未更换
	产前诊断中心	已更换				内科门诊（内分泌中心）	已更换
3层	针灸科、神经科门诊	未更换		内科门诊	未更换	内科门诊	未更换
2层	中药房	未更换		西药房	未更换	急诊科病区、重症监护室	已更换
1层	门诊办、挂号处、输液中心	未更换		急诊科	已更换	急诊科	已更换

注：已改造住院病区绿色：仅7个；未改造住院病区红色：共20个

涉及腾挪病区的诊台数

- **8层：**东侧标准周转诊室可提供约24诊台
- **7层：**心电图2诊台+2心电图检查室+2心脏评估室
口腔门诊36牙床+2x光检查室+1CT检查室