



图纸补充说明

工程名称：广州市中西医结合医院综合楼(改建)工程项目			建设单位：广州市中西医结合医院	代建管理单位：广州花都城投建设管理有限公司	设计单位：宏图设计(集团)有限公司
序号	位置	图纸问题情况	相关图片	设计回复	
一	装修工程				
1	拆除工程	根据现有图纸未明确拆除天棚的部位，设计回复只有300m2天棚拆除（图纸未标明范围），根据图纸说明处理理解为全部拆除，请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		是的，涉及原天棚拆除约300m2，位置是首层中庭处。	
2	拆除工程	拆除天棚的做法图纸未明确，请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		做法按轻钢龙骨+10厚胶合板	
3	拆除工程	拆除室外玻璃雨棚及装饰挑檐未明确具体做法，请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		10厚钢化玻璃+配套龙骨	
4	拆除工程	拆除地面具体做法是指什么？厚度是多少？请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		拆除砖厚10mm，水泥砂浆结合层厚30mm	
5	拆除工程	拆除内外墙面批荡厚度是多少？请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		内外墙贴砖部份仅拆除饰面层，批荡层无需拆除，外立面干挂部份需拆除饰面层以及配套龙骨	

序号	位置	图纸问题情况	相关图片	设计回复	
6	拆除工程	拆除砌墙的厚度是多少？请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		拆除砌墙的厚度200mm	
7	拆除工程	室外地面拆除的厚度是多少？请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		室外地面拆除至填充层，局部需要回填的，依现场确定，拆除厚度约200mm	
8	砌墙工程	实心砖有很多种，如灰砂砖等，请在招标图中明确。招标控制价按概算审核采用灰砂砖计算。		实心红砖	
9	砌体1F-P-04	请明确首层墙体加气混凝土砌块的厚度？图例显示为180厚，平面图尺寸为120厚，请在招标图纸中明确。招标控制价按概算审核。		平面图标注是比例调整有误，按图例显示为180厚	
10	砌体2F-P-04	请明确二层墙体加气混凝土砌块的厚度？图例显示为150厚，平面图尺寸为100厚、120厚、180厚，请在招标图纸中明确。招标控制价按概算审核。		平面图标注是比例调整有误，按图例显示为150厚	
11	砌体3F-P-04	请明确三层墙体加气混凝土砌块的厚度？图例显示为150厚，平面图尺寸为120厚，请在招标图纸中明确。招标控制价按概算审核。		平面图标注是比例调整有误，按图例显示为150厚	
12	楼地面	请确认自流平找平层具体做法装修做法，说明MC-01中自流平找平层的具体做法是什么？材质未见说明（水泥？环氧？聚氨酯？）请在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		水泥自流平找平层	

序号	位置	图纸问题情况	相关图片	设计回复	
13	广告	1F-JS-01 1~24轴立面图中只有说明，未见规格型号，请在招标图中中明确。招标控制价按概算审核。		广告尺寸按立面图，甲方有其它要求按甲方要求，构件材质不锈钢支架，饰面铝塑板，防水LED光源	
14	广告	软膜灯箱是否指立面图纸中的定制成品广告灯箱，图纸未说明灯箱材质规格型号，请在招标图中中明确。招标控制价按概算审核。		立面尺寸按相关立面图纸，20×20铝合金型材灯箱框架，LED灯带，面板pvc色板。	
15	墙面工程	假晶板等图纸中未见标明厚度，请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		统一9厚	
16	墙面工程	请确认节点大样做法与室内装修材料做法表的不一样，以哪个为准？请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		按室内装修材料做法表	
17	墙面工程	请确认节点大样做法与室内装修材料做法表的不一样，以哪个为准？请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		按节点大样图30	
18	顶棚工程	卫生间天花大样图做法（阻燃板+涂料）与平面布置图（铝扣板）不一样，请问以哪个为准？请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		按铝扣板做法	

序号	位置	图纸问题情况	相关图片	设计回复	设计(集团)有限公司
19	顶棚工程	请明确吊顶龙骨是上人还是不上人？请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		不上人	
20	室外	请明确室外地面修补的位置是否为花岗岩？请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		是的	
21	柜子大样图	请明确柜子的木饰面板厚度及石材板的厚度，设计回复20mm夹层板、20mm石材。请根据回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		20mm夹层板、20mm石材	
22	外墙部分	幕墙钢骨架部分根据说明无法计算（间距等无法确定），图纸大样显示：内部钢结构由专业厂家二次深化，与概算审核相差较大（概算审核根据钢构架按面积 $\times 0.0129$ 的系数计算）。		详1F-JS-06窗户大样图(二)， 其间距应详立面图	
23	外墙部分	雨棚钢骨架部分根据说明无法计算（间距等无法确定），图纸大样显示：内部钢结构由专业厂家二次深化，与概算审核相差较大。		详1F-JS-06窗户大样图(二)	
24	机电工程	请根据图纸答疑表中回复在招标图中明确。招标控制价按概算审核。		按图纸表达为准	