

源城区政府投资项目评审报告

评审编号：G-2025-009

项目代码：2505-441602-04-01-364086

项目名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

建设单位：河源市源城区高埔岗街道办事处

审查事项：☐ 估算 ☒ 概算 ☐ 预算 ☐ 结算 ☐ 进度款

☐ 政府采购 ☐ 工程变更预算 ☐ 其他



审查内容：☒ 建筑与装饰 ☐ 安装 ☐ 市政 ☐ 修缮 ☒ 园林绿化

☐ 甲供材料及设备 ☐ 公路 ☐ 水利 ☐ 其他 ☐ 营造林

评审机构：河源市源城区财政投资评审中心



2025年6月26日

评审情况说明					
工程名称	粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目				
建设单位	河源市源城区高埔岗街道办事处				
送审价	11,399,112.65元	批复总投资	1140.21万元		
审定价	11,121,512.57元	建筑面积			
审定价大写	壹仟壹佰壹拾贰万壹仟伍佰壹拾贰元伍角柒分				
净核增		净核减	277,600.08元	核减（增）率	2.44 %
评审阶段（概 <input checked="" type="checkbox"/> 、预 <input type="checkbox"/> 、结 <input type="checkbox"/> ）		主审人：王育升		复核人：李永	
一、工程概况： 1. 工程地点：河源市源城区源城区高埔岗街道粤赣高速（源城高埔岗段）沿线 2. 工程内容：主要对高埔岗街道粤赣高速（源城高埔岗段）沿线风貌进行提升。 3. 资金来源：自筹资金、申请上级及债券资金。					
二、评审依据： 1. 立项文件：源发改投审（2025）25号。 2. 计价文件：建设单位提供的《粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目》初步设计文件(202506)》及其电子版、《粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目概算书》。 3. 计价标准：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据(2018)》《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》等。 4. 执行定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》等。 5. 材料价：参照2025年《河源工程造价信息价》第一季度材料信息价，缺项部分参照市场价和网上询价报价。 6. 计税方法：一般计税法。					
三、评审过程说明： 1. 项目建设程序审核：根据建设单位提供的项目资料，对该项目进行程序合规性审查。 2. 项目工程费审核：依据建设单位提供的可研批复、初步设计文件及概算书等相关资料，按现行工程造价管理规定，对概算工程费用的计算方法、定额套用、单价水平、工程量计算等进行逐项核查。 3. 工程其他费及预备费审核：参照市区同类型项目计费及市场情况，对工程建设其他费用、预备费取定的依据、标准及合理性进行审核。 4. 具体审核调整情况见后附项目概算审核对照表和审核说明。					
四、评审结论： 1. 该项目立项材料齐全，审批程序基本符合相关规定。 2. 该项目概算内容与项目可研批复范围基本一致。建议该项目初步设计概算控制价为1112.15万元，其中：工程费1000.88万元，工程其他费56.99万元，预备费54.28万元。					
五、存在问题及建议： 1. 送审初步设计文件深度不足，部分工程内容及技术方案不够明确，建议建设单位在施工图设计阶段进一步深化设计，细化工程量和技术参数，优化建设方案，强化投资控制。					
 建设单位（签章） 2025年6月26日		 主管单位（签章） 年 月 日		 财政投资评审中心（签章） 2025年6月26日	

注：1. 建设单位提供资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责。

2. 本评审结果有效期1年，自出具之日起计算。有效期内完成下一阶段工作的，评审结果持续有效；有效期届满时未完成下一阶段工作的，评审结果自动失效，项目仍需实施的，应重新进行评审。概算评审下一阶段工作是指预算编制及预算评审；预算评审下一阶段工作是指部门单位按规定发包和签订施工合同。

附：1. 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目预算审核对照表

2. 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目可行性研究批复源发改投审〔2025〕25号

粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

概算审核对照汇总表

评审编号：G-2025-009

单位：元

序号	工 程 名 称	送审价	审定价	核增（减）	备注
1	工程费	10,278,891.08	10,008,837.86	-270,053.22	
2	工程建设其他费用	577,406.68	569859.82	-7,546.86	
3	预备费	542,814.89	542,814.89	0.00	
合 计		11,399,112.65	11,121,512.57	-277,600.08	
审定工程造价		11,121,512.57			
审定金额大写		壹仟壹佰壹拾贰万壹仟伍佰壹拾贰元伍角柒分			
建设单位意见：					
<div>周复。 王育丹</div> <div></div>					

说明：1、“核增（减）”一栏数字前有“-”为核减，无“-”为核增。

主审：  复核： 

粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治 项目概算审核情况说明

一、项目概况

- （一）项目名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目
- （二）建设单位：河源市源城区高埔岗街道办事处
- （三）项目地址：河源市源城区源城区高埔岗街道粤赣高速（源城高埔岗段）沿线

二、审核依据

- （一）立项文件：《源发改投审〔2025〕25号》，初步设计《粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目》纸质版；
- （二）计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：本次审核采用工程量清单计价办法，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》，计价依据为2018《广东省建设工程计价依据》、2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省通用安装工程综合定额》、2018《广东省园林绿化工程综合定额》、2018《广东省市政工程综合定额》；
- （三）人工单价文件：执行2018计价依据，按综合定额的人工系数1计取，机上人工单价按230元/工日计取；
- （四）信息价的选定：按2025年《河源工程造价信息价》第一季度材料信息价，缺项部分参照周边县区、市场价、网上询价报价；
- （五）绿色施工安全防护措施费：单独装饰装修工程13%、绿化工程10%、市政工程16.5%；

（六）预算包干费：建筑与装饰工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.00%计算，市政工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算，绿化工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算；

（七）概算幅度差：3%

（八）税金按增值税销项税额 9%计算。

三、审核（减\增）情况说明

经审核调整如下（详细列出各明细）：

本工程送审 11399112.65 元，审核 11121512.57 元，共计核减 277600.08 元，其中：

一、本项目工程费共计核减 270053.22 元；

二、工程建设其他费用共计核减 7546.86 元，其中：

1、工程设计费：送审金额 205577.82 元，审定按工程费 2%计算，共计核减 5401.06 元；

2、建设单位管理费：送审金额 60000 元，审核 55330.91 元，共计核减 4669.09 元；

3、工程建设监理费：送审金额 154183.37 元，审定按工程费 1.5%计算，共计核减 4050.80 元；

4、工人工资支付保证金：送审金额 3083.67 元，审定按工程费的 0.1%计算，共计核增 6925.17 元；

三、不详之处详见概算审核对照表。

粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目概算审核对照汇总表

序号	项目名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核增（减）金额（元）	备注
一	工程费部分	10278891.08	10008837.86	-270053.22	
1	屋面外立面整治	9510202.35	9240149.13	-270053.22	
2	人居环境优化公共空间照明功能提升工程	768688.73	768688.73	0.00	
二	建设工程其他费用	577406.68	569859.82	-7546.86	
1	可行性研究报告费	35000.00	35000.00	0.00	按3.5万元/宗计算
2	测量测绘费	61673.35	61673.35	0.00	暂按工程费的1%列支，其中外立面测量按市场调查1.5元/m²，地形测量按0.17元/m²，建筑物测量按0.26元/m²
3	工程设计费	205577.82	200176.76	-5401.06	按工程费2%计算
4	施工图技术审查费	13362.56	13011.49	-351.07	按设计费6.5%计算
5	工程建设监理费	154183.37	150132.57	-4050.80	按工程费1.5%计算
6	工程造价咨询费	12167.33	12167.33	0.00	采用差额累进计算法
	预算编制费	32358.58	32358.58	0.00	

粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目概算审核对照汇总表

序号	项目名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核增（减）金额（元）	备注
7	工人工资支付保证金	3083.67	10008.84	6925.17	按工程费的0.1%计算
8	建设单位管理费	60000.00	55330.91	-4669.09	
三	预备费	542814.89	542814.89	0.00	
四	合计	11399112.65	11121512.57	-277600.08	

单位工程审核对比表

工程名称： 粤赣高速（源城高埔岗段） 沿线“六乱” 整治项目-屋面外立面整治

金额单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	7684548.42	(分部分项合计) * 100%	7307317.78	-377230.64	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	484380.38	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	612378.52	127998.14	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	484380.38	(安全及文明施工措施费) * 100%	612378.52	127998.14	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%			
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	556027.48	(其他项目合计) * 100%	557504.74	1477.26	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%	175500	(计日工) * 100%	175500		
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	149991.03	(预算包干费) * 100%	162785.21	12794.18	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	230536.45	(概算幅度差) * 100%	219219.53	-11316.92	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%			
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	8724956.28	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	8477201.04	-247755.24	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	785246.07	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	762948.09	-22297.98	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位: 元

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		拆除铁皮棚和屋面防水									
1	011606003001	铁皮棚拆除 1、拆除原有铁皮棚 2、原材料残值抵扣	m2	18000	25	450000	18000	18.5	333000	-117000.00	[调价]
2	011607001002	屋面刚性层拆除 1.铲除原有屋面装修层至混凝土板面 2.拆除废料外运 运距综合考虑	m2	2500	19.99	49975	5400	32.09	173286	123311.00	[调价]
3	010902003003	上人屋面修复【找坡层】 1.WSM15预拌砂浆找坡找平层(最薄处20厚)(向地漏,坡度2%,平均坡长6m	m2	3000	38.47	115410	3000	17.26	51780	-63630.00	[调价]
4	010902003001	上人屋面修复 1.25厚WP M20 保护层光面 2.40厚C30UEA补偿收缩砼保护层,内配Φ4钢筋双向250,按纵5000设置分格缝,缝内钢筋断开;缝宽30 3.满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 4.一道3.0厚高分子聚合物改性沥青防水卷材四周翻起300高 5.在原有女儿墙上开槽,宽40深30,水泥钉固定防水卷材;DP M20聚合物水泥抗裂砂浆填充 6.2.0厚合成高分子防水涂料 7.基层处理剂:氯丁胶稀释液	m2	3000	195.36	586080	3000	177.77	533310	-52770.00	[调价]
5	010902003005	不上人屋面修复【找坡层】 1.WSM15预拌砂浆找坡找平层(最薄处20厚)(向地漏,坡度2%,平均坡长6m	m2	15000	27.86	417900	15000	17.26	258900	-159000.00	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位: 元

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
6	0109020003004	不上人屋面修复 1. 25厚WP M20 保护层光面 2. 40厚C30UEA补偿收缩保护层, 内配Φ4钢筋双向250, 按纵5000设置分格缝, 缝内钢筋断开, 缝宽30 3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 4. 一道3.0厚高分子聚合物改性沥青防水卷材, 四周翻起300高 5. 在原有女儿墙上开槽, 宽40深30, 水泥钉固定防水卷材, DP M20聚合物水泥抗裂砂浆填充 6. 2.0厚合成高分子防水涂料 7. 基层处理剂: 氯丁胶稀释液	m2	15000	194.47	2917050	15000	177.77	2666550	-250500.00	[调价]
		分部小计 (拆除铁皮棚和屋面防水)				4536415			4016826	-519589	
		提升外立面									
7	011406001001	(水泥面) 外墙乳胶漆 1. 原有水泥面, 表面清洗干净, 刷外墙界面剂 2. 刮涂外墙型耐水腻子粉二遍, 将墙面打磨平整 3. 喷或滚涂底漆一遍 4. 喷或滚乳白色乳胶漆面漆一遍 5. 喷或滚涂罩光漆一遍	m2	2297	42.13	96772.61	2297	40.78	93671.66	-3100.95	[调价]
8	011406001002	(红砖面) 外墙乳胶漆 1. 原有红砖墙面, 表面清洗干净 2. 满挂耐碱玻璃纤维网 3. 10厚抗裂水泥砂浆找平层 4. 刮涂外墙型耐水腻子粉三遍, 将墙面打磨平整 5. 喷或滚涂底漆一遍 6. 喷或滚乳白色乳胶漆面漆一遍 7. 喷或滚涂罩光漆一遍	m2	4503	136.84	616190.52	4503	97.91	440888.73	-175301.79	[调价]

编制人: 审核人: 审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位：元

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
		分部小计(提升外立面)			712963.13		534560.39	-178402.74	
		增加飘檐（上人屋面）							
9	010901002004	树脂瓦飘檐 1. 3厚合成树脂瓦屋面 铺于钢檩 中砂 M7.5 2. 附属钢支架 制作安装 3. 1.0厚米白色铁皮 4. 高强度螺栓安装	m	1200	180.49	3320	194.35	645242	428654.00 [调价]
		分部小计(增加飘檐（上人屋面）)			216588		645242	428654	
		提升改造屋檐（平改坡屋面）							
10	010901002005	树脂瓦人字坡 1. 3厚合成树脂瓦屋面 铺于钢檩 中砂 M7.5 2. 钢檩条 制作安装 3. 钢柱制作安装 4. 天沟 不锈钢	m2	3320	199.03	3320	190.8	633456	-27323.60 [调价]
11	010901002003	树脂瓦人字坡 1. 3厚合成树脂瓦屋面 铺于钢檩 中砂 M7.5 2. 钢檩条 制作安装 3. 钢柱制作安装 4. 天沟 不锈钢	m2	850	199.03	850	190.8	162180	-6995.50 [调价]
		分部小计(提升改造屋檐（平改坡屋面）)			829955.1		795636	-34319.1	
		种植绿植							
12	050101010001	整理绿化用地 1. 绿化地铲除杂草	m2	4975	1.96	4975	1.96	9751	

编制人： 审核人： 审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位: 元

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
13	050102001001	栽植桂花 基径11cm, 自然高350-400, 枝下高40以下, 冠幅200-250, 假植苗 1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 11cm 3. 株高: 冠径: 350-400 4. 养护期: 12个月	株	545	1007.2	548924	545	997.71	543751.95	-5172.05	[调价]
14	050102008001	栽植满天星 5斤袋 1. 花卉种类: 满天星 5斤袋 2. 养护期: 12个月	株	2985	7.64	22805.4	2985	6.46	19283.1	-3522.30	[调价]
15	050102012002	铺种台湾草 盖度0.9, 杂草率小于3% 1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 12个月	m2	4975	25	124375	4975	25	124375		
16	050101009001	种植土回填 机械 1. 填耕植土	m3	995	45.19	44964.05	995	48.64	48396.8	3432.75	[调价]
17	040103002001	土方弃置 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1500.7655	26.02	39049.92	1500.7655	26.02	39049.92		
		分部小计 (种植绿植)				789869.37			784607.77	-5261.6	
		菜园整改									
18	040205012001	1. 2m高不锈钢篱笆 1. 1.2m高不锈钢篱笆, 横杆2*Φ25/0.4, 立杆Φ51/0.6, 斜撑Φ19/0.4 2. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 4. 人工运土方 20m以内 5. 人工装自卸汽车 土方	m	2470	125.05	308873.5	2470	124.59	307737.3	-1136.20	[调价]

编制人: 审核人: 审定人:

措施项目审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				484380.38			612378.52	127998.14	
1	绿色施工安全防护措施费				484380.38			612378.52	127998.14	
1.1	综合脚手架	项	1	205825.6	205825.6	1	310063.12	310063.12	104237.52	[调价]
粤011701008001	综合钢脚手架	m2	6800	29.72	202096	6800	29.84	202912	816	[调价]
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	720	5.18	3729.6	12204	8.78	107151.12	103421.52	[调基, 调价]
1.3	密目式安全网	项	1			1				
011701018001	围尼龙编织布	m2				1				
LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	278554.78	分部分项人工费+分部分项机具费		302315.4	23760.62	[调基数]
2	措施其他项目									
WMGDZJF000001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项		20				20		
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费		0		
QTFY0000000001	其他费用	项								
2.5	模板工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.6	垂直运输工程	项	1			1				
		项	1			1				

编制人:

审核人:

审定人:

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目-屋面外立面整治

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	556027.48	557504.74	1477.26	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工	175500	175500		
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	149991.03	162785.21	12794.18	
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	230536.45	219219.53	-11316.92	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	556027.48	557504.74	1477.26	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位: 元

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
1	030506007001	300W 投影灯 光源: 300W LED (欧司朗) 电源: AC110V-220V 明纬驱动 色温: 8000K 灯珠寿命: 50000 小时 镜头: 0.8: 1 4K镀膜高清镜头, 成像清晰自然。 成像形状: 任何形状均可成型。 成像色彩: 单色/双色/三色/彩色。光学镜片 : 采用行业知名品牌, 不掉膜, 颜色正; 耐高 温, 增透光定制亮度高, 光影成像饱满均匀 工艺要求: 选用耐高温铁氟龙线材, 高转速马 达稳定性高, 寿命长; 灯具自带过热自动保护功能, 复位功能 灯具材质: 全压铸铝一体模具成型设计 焦距: 手动调焦 控制方式: 自走/DMX512/主从/遥控/ 灯具内置: 单图旋转/静止/四图切换/四图轮 换旋转/六图切换/七图轮换旋转 防护等级: IP65 灯具重量: 5.3KG 安装方式: 平放/吸顶	台	200	2084.85	200	2084.85	416970	

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速 (源城高埔岗段) 沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位: 元

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
2	030506007002	15000流明互动投影 光源: 300W LED (欧司朗) 电源: AC110V-220V 明纬驱动 色温: 8000K 灯珠寿命: 50000 小时 镜头: 0.8: 1 4K镀膜高清镜头, 成像清晰自然。 成像形状: 任何形状均可成型。 成像色彩: 单色/双色/三色/彩色。光学镜片 : 采用行业知名品牌, 不掉膜, 颜色正; 耐高 温, 增透光定制亮度高, 光影成像饱满均匀 工艺要求: 选用耐高温铁氟龙线材, 高转速马 达稳定性高, 寿命长, 复位功能 灯具自带过热自动保护功能, 复位功能 灯具材质: 全压铸铝一体模具成型设计 焦距: 手动调焦 控制方式: 自走/DMX512/主从/遥控/ 灯具内置: 单图旋转/静止/四图切换/四图轮 换旋转/六图切换/七图轮换旋转 防护等级: IP65 灯具重量: 5.3KG 安装方式: 平放/吸顶	套	1	80152.75	80152.75	1	80152.75	80152.75		

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位: 元

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
3	030506007004	户外防雨激光萤火虫灯 激光功率: 5W 整灯功率: 20W 光源类型: 日亚 单色 通道数: 四通道 控制模式: 内控/DMX512 光斑形状: 光点500个点 额定电压: AC220V 防护等级: IP65 适用场景: 户外亮化、高架桥梁、河道两岸、公园等景观照明 功能: 单色/彩光 (颜色可选) 1. 激光光源: 采用进口激光器, 稳定性高, 使用寿命长 2. 激光设计: 有断电保护装置, 防水、防尘、防潮、防腐、防锈, 及良好的密封系统, 高效冷却散热面积覆盖50%机箱区域	套	50	953.95	47697.5	50	953.95	47697.5		

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目—人居环境优化公共空间照明功能提升工程									
金额单位：元									
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审		审定		增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	工程量	综合单价		
4	030506007005	户外防雨激光星空灯 激光功率：3W 整灯功率：20W 光源类型：日亚 RGB 通道数：四通道 控制模式：内控/DMX512 光斑形状：光点500个点 额定电压：AC220V 防护等级：IP65 适用场景：户外亮化、高架桥梁、河道两岸、公园等景观照明 功能：单色/彩光（颜色可选） 1.激光光源：采用进口激光器，稳定性高，使用寿命长 2.激光设计：有断电保护装置，防水、防尘、防潮、防腐，及良好的密封系统，高效冷却散热面积覆盖50%机箱区域	套	50	1146.86	50	1146.86	57343	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位: 元

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
5	030506007006	200W 四色水纹灯 电 压: AC100v-240v50-60HZ 功 率: 200W 欧司朗 光 源: 200W 欧司朗 电 源: 原装台湾明伟驱动 灯珠寿命: 50000 小时 色 温: 6500K 出光角度: 45° 颜 色: 4 个颜色 水纹旋转: 可调速正反双向旋转 防水等级: IP65 完全适合户外雨淋、日照等恶劣环境使用 光学镜片: 采用行业知名品牌, 不掉膜、颜色正、耐高温、增透光定制款、亮度更高 调 节: 手动调焦 控制方式: 国际标准DMX512/内控DMX512主从机模式 调节角度: 垂直调节 180° 散热系统: 冷锻散热 灯体采用高品质铝压铸而成, 可旋转 90 度支架便于安装, 安装灯体自由调节; 垂直手动调节 180°, 水平手动调节 360°, 端盖采用高压铸铝, 玻璃自带光学防眩效果。 灯具自身防水 IP65, 配备全防雾、防腐、防潮技术, 灯具采用硅胶密封缓冲各个连接部位, 确保了灯具长时间的防水防尘功能。配备呼吸阀, 内外气压平衡, 玻璃面内部变执时出光面均无雾气现象。	套	20	2152.82	43056.4	20	2152.82	43056.4		
6	030412004001	84W照树投光灯 灯珠84颗, 压铸铝+钢化玻璃	套	90	189.91	17091.9	90	189.91	17091.9		

编制人: 审核人: 审定人:

措施项目审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				4803.29			4803.29		
1	绿色施工安全防护措施费				4803.29			4803.29		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4803.29	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4803.29		
2	措施其他项目									
031301010001	安装与生产同时进行增加费	项	分部分项人工费	0		分部分项人工费	0			
031301011001	在有碍身体健康环境中施工增加费	项	分部分项人工费	0		分部分项人工费	0			
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30				30		
粤031302008001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
031302002001	夜间施工增加费	项		20				20		
JTGSRGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10				10		
粤031302009001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
DXGXCJXF001	地下管线交叉降效费	项								
QTFY000000001	其他费用	项								
031302007001	高层施工增加	项	1			1				
031301017001	脚手架搭拆费	项	1			1				
	合计				4803.29			4803.29		

编制人:

审核人:

审定人:

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目-人居环境优化公共空间照明功能提升工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	21704.18	21704.18		
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	1342.83	1342.83		
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	20361.35	20361.35		
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	21704.18	21704.18		

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 1 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一、		人工												
1	0001001	综合工日		工日	51	552.95	51	28200.45		51			-28200.45	
2	00010010	人工费		元	1	2001268.6742	1	2001268.68	2287576.1704	1	2287576.18		286307.5	
		小计						2029469.13			2287576.18		258107.05	
二、		材料												
1	01010080	冷拉热轧圆盘条	Φ4	t	4400	14.4823	3180	46053.71	14.5	3180	46110		56.29	
2	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	169.4827	6.93	1174.52	169.6486	6.93	1175.66		1.14	
3	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	3.66	170.7189	3.66	624.83	170.7189	3.66	624.83			
4	01210001	镀锌方通	综合	kg	3.55	6284.551	4.58	28783.24	20242.04	3.33	67405.99	-1.25	38622.75	
5	01290003	钢板	综合	kg	3.44	89.1	3.44	306.5	89.1	3.44	306.5			
6	01290020	镀锌方通	2~2.5	kg	3.28	1174.037	4.58	5377.09	3781.48	3.42	12932.66	-1.16	7555.57	
7	01290215	镀锌钢板	0.45	m2	20.62	820.8	20.62	16924.9		20.62			-16924.9	
8	01290230	镀锌薄钢板	δ1.0	m2	37.26				2270.88	37.26	84612.99	37.26	84612.99	
9	01290308	镀锌钢板	2.0	m2	69.94	5.6353	65.06	366.63	5.6353	65.06	366.63			
10	01630130	吊装夹具		套	180	0.7191	180	129.44	0.7191	180	129.44			
11	02050260	密封胶圈		个	13.33	19.44	13.33	259.14		13.33			-259.14	
12	02090001	彩色膜		m2	9.4	32.16	9.4	302.3	32.16	9.4	302.3			
13	02090041	聚乙烯薄膜	0.3	m2	3.9	19800	3.9	77220	19800	3.9	77220			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 2 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
14	02270070	土工布		m2	6.69	43.6236	6.69	291.84	43.5708	6.69	291.49		-0.35	
15	03010040	铝拉铆钉	综合	十个	0.87	2919	0.87	2539.53		0.87			-2539.53	
16	03010430	六角螺栓	综合	kg	5.58	185.8744	5.58	1037.18	234.3421	5.58	1307.63		270.45	
17	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	5.94	0.612	5.94	3.64	0.612	5.94	3.64			
18	03011540	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10×14~70	十套	4.45	59.364	4.45	264.17	59.364	4.45	264.17			
19	03012479	六角螺栓	屋面板专用	十套	1.01	1751.4	1.01	1768.91		1.01			-1768.91	
20	03013041	膨胀螺栓	M8	十套	3.15	13.6	3.15	42.84	13.6	3.15	42.84			
21	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	5.82	12.24	5.82	71.24	12.24	5.82	71.24			
22	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	2.65				202.635	2.65	536.98	2.65	536.98	
23	03013161	膨胀螺栓	M10×80	十套	6.8	617.5	6.8	4199	617.5	6.8	4199			
24	03016141	弹簧垫圈	M16~30	十个	1.75	0.61	1.75	1.07	0.61	1.75	1.07			
25	03019001	圆钉	综合	kg	5.36				22.515	5.36	120.68	5.36	120.68	
26	03019021	圆钉	50~75	kg	3.54	14.256	3.54	50.47	39.4416	3.54	139.62		89.15	
27	03019131	树脂瓦楞钩		十个	5.75	530.64	5.75	3051.18	1672.3039	5.75	9615.75		6564.57	
28	03019131	镀锌瓦楞钩		十个	5.75				1676.34	5.75	9638.96	5.75	9638.96	
29	03131001	砂轮机	综合	片	12.87				1134	12.87	14594.58	12.87	14594.58	
30	03134011	水砂纸		张	0.77	362.06	0.77	278.79	362.06	0.77	278.79			
31	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	9	6.48	58.32	9	6.48	58.32			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 3 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
32	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	212.0173	6.48	1373.87	682.8908	6.01	4104.17	-0.47	2730.3	
33	03135071	低合金钢耐 热焊条	综合	kg	12.75	227.0364	12.75	2894.71	227.0364	12.75	2894.71			
34	03136071	不锈钢焊丝		kg	25.32	920.4275	25.32	23305.22	920.4275	25.32	23305.22			
35	03136191	二氧化碳药 芯焊丝	V-71	kg	10.99	22.2589	10.99	244.63	22.2589	10.99	244.63			
36	03137051	粗焊锡		kg	30.09	21.6	30.09	649.94	59.76	30.09	1798.18		1148.24	
37	03139021	冲击钻头	Φ12	个	8.55	0.708	8.55	6.05	0.708	8.55	6.05			
38	03139291	钢锯片	Φ300	片	264.96				31.68	264.96	8393.93	264.96	8393.93	
39	03210280	钢脚手直角 扣件		个	3.3	415.752	3.3	1371.98	415.752	3.3	1371.98			
40	03213001	铁件	综合	kg	4.84	458.1191	5	2290.6	53.2121	5	266.06		-2024.54	
41	04010015	复合普通硅 酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	693.8712	307	213018.46	531.4454	307	163153.74		-49864.72	
42	04010045	白色硅酸盐 水泥	32.5	t	564.84				17	559.35	9508.95	559.35	9508.95	
43	04030015	中砂		m3	78.68	1519.7826	194	294837.82	1088.0701	194	211085.6		-83752.22	
44	04090135	余土外运		m3		296.0455			296.0455					
45	04090155	熟耕土(松方)		m3	41.94	556.3094	35	19470.83	556.3094	45	25033.92	10	5563.09	
46	04090175	通用种植土(松方)		m3	34	800.975	35	28034.13	800.975	35	28034.13			
47	04170070	彩钢脊瓦		m	41.04	197.241	55	10848.26		55			-10848.26	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 4 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
48	04170080	彩钢板波纹瓦		m2	45.44	5451.441	37	201703.32		55		18	-201703.32	
49	04170110	树脂瓦脊		m	15.3	158.4	15.3	2423.52	499.1952	15.3	7637.69		5214.17	
50	04170110	塑料瓦脊		m	15.3				500.4	15.3	7656.12	15.3	7656.12	
51	04170120	树脂瓦	3.0mm	m2	13	1770.12	37	65494.44	11170.4764	37	413307.63		347813.19	
52	05030080	松杂板枋材		m3	1180.62	12.6	1154	14540.4		1154			-14540.4	
53	05030320	垫木		m3	1549.95	0.4884	1549.95	757	0.4884	1549.95	757			
54	05030370	松杂直边板		m3	1211.42	1.224	1065	1303.56	1.224	1775.73	2173.49	710.73	869.93	
55	09270030	耐碱网格布		m2	3.99	15805.53	3	47416.59		3			-47416.59	
56	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75	0.4	7.75	3.1	0.4	7.75	3.1			
57	13010210	环氧富锌底漆		kg	22.22	70.8983	22.22	1575.36	70.8983	22.22	1575.36			
58	13010530	热塑标线底漆		kg	9.6	59.5	10	595	59.5	10	595			
59	13030340	外墙界面剂		kg	13.5				275.64	14	3858.96	14	3858.96	
60	13030450	外墙乳胶漆底漆	底漆	kg	17.5	714	18	12852		18			-12852	
61	13030460	外墙乳胶漆面漆	面漆	kg	23.24	1618.4	32	51788.8		32			-51788.8	
62	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	5.71	14934.975	2.7	40324.43	14934.975	4	59739.9	1.3	19415.47	
63	13030600	水性底涂料		kg	21.46				504.336	27.3	13768.37	27.3	13768.37	
64	13030600	水性底涂料		kg	21.46				257.264	27.3	7023.31	27.3	7023.31	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称: 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位: 元

第 5 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
65	13030630	水性乳胶漆		kg	12.82				1004.169	19.7	19782.13	19.7	19782.13	
66	13030630	水性乳胶漆		kg	12.82				512.231	19.7	10090.95	19.7	10090.95	
67	13050080	防锈漆	C53-I	kg	16.13	0.2	16.13	3.23	0.2	16.13	3.23			
68	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	12.71	75600	11	831600	75600	10	756000	-1	-75600	
69	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.96	335.24	16.96	5685.67	615.932	16.96	10446.21		4760.54	
70	13050500	油性防锈漆		kg	11.89	52.9698	11.89	629.81	170.6115	11.89	2028.57		1398.76	
71	13050520	橡胶沥青防水涂料		kg	13.5	364.2539	13.5	4917.43	360	13.5	4860		-57.43	
72	13110040	热熔标线涂料		kg	6	1705.55	7	11938.85	1705.55	7	11938.85			
73	13310060	石油沥青	10#	kg	1.7	8302.32	4.2	34869.74		4.2			-34869.74	
74	13310070	石油沥青	30#	kg	3.1	254.88	5	1274.4		5			-1274.4	
75	13310090	石油沥青	60~100#	t	3947.82				4.104	3947.82	16201.85	3947.82	16201.85	
76	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材	3mm厚 I型	m2	26.72	23002.6352	22	506057.97		26.72		4.72	-506057.97	
77	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)	3mm	m2	28.05				22415.4	22	493138.8	22	493138.8	
78	14010030	松节油		kg	8.84	105.4	8.84	931.74	135.91	8.84	1201.44		269.7	

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目

金额单位: 元

第 6 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
79	14030001	柴油		t	5650				0.576	5650	3254.4	5650	3254.4	
80	14030040	汽油	综合	kg	6.38	622.08	8.78	5461.86		8.78			-5461.86	
81	14070050	机油	综合	kg	6.96	755.28	6.96	5256.75		6.96			-5256.75	
82	14230060	滑石粉		kg	0.98	4888.8	0.98	4791.02		0.98			-4791.02	
83	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25	6.9843	31.25	218.26	6.9843	31.25	218.26			
84	14350680	稀释剂		kg	16.7				353.738	16.7	5907.42	16.7	5907.42	
85	14350830	改性沥青卷材基层处理剂	水性	kg	6	6374.4436		38246.66	6300	6	37800		-446.66	
86	14390030	二氧化碳		m3	4.72	12.1621	4.72	57.41	12.1621	4.72	57.41			
87	14390060	氩气		m3	12.08	736.342	12.08	8895.01	736.342	12.08	8895.01			
88	14390070	氧气		m3	5.16	263.527	5.16	1359.8	392.9655	5.16	2027.7		667.9	
89	14390080	液化石油气		m3	6.97	54.95	6.97	383	54.95	6.97	383			
90	14390090	液化石油气		kg	6.13	4917.4279	3.5	17211		3.5			-17211	
91	14390100	乙炔气		kg	13.3	141.7123	13.3	1884.77	198.407	13.3	2638.81		754.04	
92	14410010	108胶		kg	6.86				204	6.86	1399.44	6.86	1399.44	
93	14410060	903胶		kg	5.5				202.635	5.5	1114.49	5.5	1114.49	
94	14410380	氯丁胶乳		kg	13.16	6480	13.16	85276.8		13.16			-85276.8	
95	14410450	耐候胶		L	61.79	21.0384	61.79	1299.96	21.0384	61.79	1299.96			
96	15010310	石棉泥		t	1070	1.512	1070	1617.84		1070			-1617.84	

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 7 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审		审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价
97	15550160	耐碱网格布		m ²	3				4953.3	3	14859.9	3	14859.9
98	17010470	钢管	Φ48.3×3.6	m	13.08		13.08		414.936	13.08	5427.36		5427.36
99	17270180	高压橡胶管	综合	m	59.37	6.48	59.37	384.72		59.37			-384.72
100	18090030	塑料管堵	综合	个	5.35	361.539	5.35	1934.23		5.35			-1934.23
101	18250615	管箍		个	9.29	4.32	9.29	40.13		9.29			-40.13
102	24330001	光盘	5"	片	4.44	3	4.44	13.32	3	4.44	13.32		
103	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	1.11	109.944	1.11	122.04	109.944	1.11	122.04		
104	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-4mm ²	m	1.8	82.458	1.8	148.42	82.458	1.8	148.42		
105	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	1.06	121.8	1.06	129.11	121.8	1.06	129.11		
106	29090213	铜接线端子	DT-4mm ²	个	1.4	91.35	1.4	127.89	91.35	1.4	127.89		
107	32270001	杀虫剂		kg	17.09	136.0677	17.09	2325.4	136.0677	17.09	2325.4		
108	32270010	无机肥(复合肥)		kg	2.97	551.3997	2.97	1637.66	551.3997	2.97	1637.66		
109	32270020	有机肥		t	432	45.8561	432	19809.84	45.8561	432	19809.84		
110	34090250	脱脂棉		kg	25.13	0.02	25.13	0.5	0.02	25.13	0.5		
111	34110010	水		m ³	4.58	5800.4096	3.25	18851.33	3948.036	3.25	12831.12		-6020.21
112	35030010	脚手架钢管		kg	3.42	6627.552	3.42	22666.23	6627.552	3.42	22666.23		
113	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74		5.74		141.5664	5.74	812.59		812.59

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 8 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
114	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	113.424	7.05	799.64	141.4932	7.05	997.53		197.89	
115	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.62		5.62		47.5956	5.62	267.49		267.49	
116	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24		5.24		317.304	5.24	1662.67		1662.67	
117	35030210	脚手板(钢笆网)		m2	1.5	424.32	1.5	636.48	424.32	1.5	636.48			
118	35030220	挡脚板(钢笆网)		m2	1.5	113.016	1.5	169.52	113.016	1.5	169.52			
119	35050025	密目式阻燃安全网		m2	8.5	569.84	8	4558.72	569.84	8	4558.72			
120	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	2.45	116.2	2.5	290.5	116.2	2.5	290.5			
121	37091120	钢垫板	2.5~5	kg	4.23	0.5	4.23	2.12	0.5	4.23	2.12			
122	80070180	聚合物抗裂砂浆		kg	3.6	61916.25	1.95	120736.69		1.95			-120736.69	
123	99450760	其他材料费		元	1	53346.4959	1	53346.49	52720.1014	1	52720.1		-626.39	
124	9946131	其他材料费		元	1	3481.5	1	3481.5		1			-3481.5	
125	CLF7Z	材料费调整		元	1	-1.0556	1	-1.06	-1.3865	1	-1.39		-0.33	
126	ZZJJ	制作基价		元	1				45078.8072	1	45078.81	1	45078.81	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 9 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
127	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	310	246.7699	322	79459.91	246.7245	322	79445.29		-14.62	
128	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	340	829.8	353	292919.4	734.4	353	259243.2		-33676.2	
129	80090425	抗裂砂浆		t	265				72.2732	1219.56	88141.5	1219.56	88141.5	
130	80090485	干混地面砂浆	M25	t	303	63.2016	303	19150.08	63.2016	303	19150.08			
		小计						3443914.29			3353610.89		-90303.4	
三、		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	354.339	230	81497.97	307.958	230	70830.34		-10667.63	
2	99450630	折旧费		元	1	41855.4708	1	41855.47	40596.6266	1	40596.63		-1258.84	
3	99450640	检修费		元	1	10706.2162	1	10706.22	9724.7193	1	9724.72		-981.5	
4	99450650	维护费		元	1	27571.3112	1	27571.31	26600.2156	1	26600.22		-971.09	
5	99450660	安拆费		元	1	2661.6205	1	2661.62	4862.0792	1	4862.08		2200.46	
6	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	369.0703	8.78	3240.44	1139.0941	8.78	10001.25		6760.81	
7	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	881.0984	9.75	8590.71	881.0984	8.78	7736.04	-0.97	-854.67	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 10 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
8	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	7918.0896	7.42	58752.22	6783.5815	7.42	50334.17		-8418.05	
9	99450700	电	(机械用)	kW·h	0.77	14351.4299	0.51	7319.23	21766.4711	0.51	11100.9		3781.67	
10	99450700	电	(机械用)	kW·h	0.77	11.4252	1.23	14.05	11.4116	0.51	5.82	-0.72	-8.23	
11	99450700	电	(机械用)	kW·h	0.77				7391.4897	0.51	3769.66	0.51	3769.66	
12	99451300	校验费		元	1	0.648	1	0.65	0.648	1	0.65			
13	9946001	折旧费		元	1	630.008	1	630.01		1			-630.01	
14	9946011	大修理费		元	1	80.7872	1	80.79		1			-80.79	
15	9946021	经常修理费		元	1	358.7047	1	358.7		1			-358.7	
16	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	5.81	364.4063	5.81	2117.2		5.81			-2117.2	
17	9946111	其他费用		元	1	380.2159	1	380.22		1			-380.22	
18	9946606	机上人工		工日	51	11.2125	51	571.84		51			-571.84	
19	JXF7Z	机械费调整		元	1	2.7869	1	2.79	-0.3612	1	-0.36		-3.15	
		小计						246351.44			235562.12		-10789.32	
四、		主材												
1	01290278	不锈钢板	δ 3.0	m2	200	405.7395	120	48688.74		200		80	-48688.74	
2	01290278	不锈钢板	δ 1.0	m2	13				405.7395	13	5274.61	13	5274.61	
3	03011330	高强螺栓		套	2	1728	5.26	9089.28	2390.4	2	4780.8	-3.26	-4308.48	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称： 粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 11 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
4	25000001	300W 投影灯	光源: 300W LED (欧司朗) 电源: AC 110V-220V 明纬驱动 色温: 8000K 灯珠寿命: 50000 小时 镜头: 0.8: 1 4K 镀膜高清镜头, 成像清晰自然。状: 任何形状均可成型。 成像色彩: 单色/双色/三色/彩色。 光学镜片: 采用行业知名	套	2000	202	2000	404000	202	2000	404000			

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 12 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			品牌，不掉色正膜，耐高透，亮度高，成像饱满均匀，工艺要求：选用氟铁，耐高温，转速高，稳定性好，寿命长，过热保护，灯具功能：灯具材质：压铸铝，一体式设计，焦距：手动调焦，控制方											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 13 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			式：自走/ DMX512/主 从/遥控/ 灯具内置： 单图旋转/ 静止/四图 切换/四图 轮旋转换/ 六图切换/ 七图轮旋 转 防护等级： IP65 灯具重量： 5.3KG 安装方式： 平放/吸顶											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称: 粤赣高速(源城高埔岗段)沿线“六乱”整治项目

金额单位: 元

第 14 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
5	25000001	15000流明 互动投影	亮度:1500 0LM 分 分辨率:WXGA (1290*108 0)显示技 术:LCD, 3x 0.64 光 源寿命:正 常模式200 00H经济模 式25000H 操作 温度:-30 °C 60° C 对比 度:350000 0:1 投射比例: 0.46:1 镜头位移: 垂直:40% (自动+手 动) 水平: ±15%(自 动+手动) 主机配 置 处理器, 主频高达	套	78750	1.01	78750	79537.5	1.01	78750	79537.5			

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元 第 15 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			1. 8GHz, 集成四核, Mali-1864 GPU, 内置高性能红外捕捉, 遥控开关机, 定时开关机功能, 安卓工业主板: 采用RK3399六核(A72/2+A53x4) 64位 功耗850W 亮度 1500 OLM 互动软件 户外红外摄像头(可选) 户外雷达(内置设备) 温湿度控制器一台, 进口通风扇4个, PTC加热器											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 16 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			热器一个， 防水过滤百 叶窗4套， 等额定电压 100 240 VAC(50/60 Hz) 音响 专业户外防 水音响30W 防护等级 IP65											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元 第 17 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
6	25000001	户外防雨激光星空灯	激光功率： 3W 整灯功率： 20W 光源类型： 日亚 RGB 通道数： 四通道 控制模式： 内控/DMX512 光源形状： 光点500个 点 额定电压： AC220V 防护等级： IP65 适用场景： 户外亮化、高架桥梁、河道两岸、公园等景观照明 功能：单	套	1104	50.5	1104	55752	50.5	1104	55752			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 18 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			色/彩光（颜色可选） 1. 激光光源，采用进口激光器，稳定性高，使用寿命长 2. 激光设计：有断电保护装置，防尘、防潮、防锈、防腐、防锈、密封良好，散热面积覆盖50%机箱区域											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 19 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
7	25000001	户外防雨激光萤火虫灯	激光功率： 5W 整灯功率： 20W 光源类型： 日亚 单色 通道数： 四通道 控制模式： 内控/DMX5 12 光斑形状： 光点500个 点 额定电压： AC220V 防护等级： IP65 适用场景： 户外亮化、 高架桥梁、 河道两岸、 公园等景观 照明 功能：单	套	913	50.5	913	46106.5	50.5	913	46106.5			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 21 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
8	25000001	200W 四色 水纹灯	电 压：AC100V- 240V50-60 HZ 功 率：200W 光 源：200W 欧司朗 电 源 ：原装台 湾明伟驱动 灯珠寿命： 50000 小时 色 温：6500K 出光角度：45° 颜 色：盘 4 个颜 色 水纹旋转： 可调速 正反双向旋 转 防水等级： IP65 完 全适合户 外雨淋、	套	2100	20.2	2100	42420	20.2	2100	42420			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 22 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			日照等恶劣环境使用光学镜片：知名品牌，不掉膜、耐温色正、增透光亮高、耐温更高、定制更高精度手动调焦；控制方式：国际标准DMX512/内控DMX512主从模式；调节角度：垂直调节180°；散热系统：冷锻散热											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 23 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			灯体采用压铸铝，可旋转 90 度，安装支架便于自由调节；垂直接头调节 180°。；水平手动调节 360°” 端盖采用压铸铝，玻璃自带防眩效果。灯具自身防水，IP65 配备全防腐、防潮技术，灯具采用硅											

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 24 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
			胶垫密封缓冲各个连接部位，确保了灯具长时间的防水防尘功能，配各呼吸阀，内外气平衡，玻璃面内部变换时出气现象。											
9	25000001	84W照树投光灯	灯珠84颗，压铸铝+钢化玻璃	套	138	90.9	138	12544.2	90.9	138	12544.2			
10	29190100	金属灯杆 H=3M 采用专用灯杆设计，支臂固定户外投影机		根	360	1	360	360	1	360	360			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城高埔岗段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 25 页 共 26 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
11	32010060	桂花基径11cm,自然高350-400,枝下高40以下,冠幅200-250,假植苗	胸径11~12cm	株	688.07	566.8	700	396760	566.8	688.07	389998.08	-11.93	-6761.92	
12	32070001	满天星 5斤袋	育苗袋Φ10cm内	株	0.73	3013.7021	1.92	5786.31	3013.7021	0.73	2200	-1.19	-3586.31	
13	32070050	台湾草〔盖度0.9,杂草率小于3%〕	件装 30cm×30cm/件	m2	7.5	2703.8031	7.5	20278.52	2703.8031	7.5	20278.52			
14	33010365	钢柱		t		5.0257	4580	23017.71				-4580	-23017.71	
15	33010640	钢檩条	C型Z型檩条	t	4580	30.9297	4580	141658.03		4580			-141658.03	
16	36050020	标准砖		m2	15	1395.36	15	20930.4	1395.36	15	20930.4			
17	36130020	1.2m高不锈钢篱笆	304 不锈钢	m	85.8	2472.47	85.8	212137.93	2472.47	85.8	212137.93			
18	57030001	操作电脑配套软件		套		1			1					
19	80010620	预拌水泥砂浆	1:1	m3		91.8								
20	80010630	预拌水泥砂浆	1:2	m3		2.16								

编制人：

审核人：

审定人：

