




蕉岭县财政投资建设项目预算审核定案书

定案编号:[2023]076号

项目立项名称	蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程	委托书编号	2023-125#
单位工程名称	蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程	派审时间	2023.3.17
项目建设单位	蕉岭县地方公路管理站	立项总投资	7210000.00
设计单位	广东云路工程管理有限公司	单位工程合同价(元)	
送审造价(大写)	伍佰柒拾贰万柒仟零壹拾叁元整	(小写)	5727013.00
审定造价(大写)	伍佰陆拾万壹仟捌佰陆拾柒元整	(小写)	5601867.00
核减造价(大写)	壹拾贰万伍仟壹佰肆拾陆元整	(小写)	125146.00
核减率	2.19%	资金来源	上级专款
委托审核单位意见		建设单位意见	
审核人(签章): 		意见: 	
复核人(签章): 		经办人(签章): 	
负责人(签名):  单位(公章):  2023年4月20日		负责人(签名):  单位(公章):  2023年4月20日	
经济建设股意见		县财政局确认	
经办人(签名): 		分管副局长(签名): 	
负责人(签名):  单位(公章):  2023年4月21日		负责人(签名):  单位(公章):  2023年4月21日	

预算审核报告书

送审编号： 2023-125#

委托审核单位：蕉岭县财政局

审核服务机构：蕉岭县财政投资审核中心

项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

建设单位：蕉岭县地方公路管理站

日期：2023年4月20日



审核说明

蕉岭县 2022 年村道公路安全生命防护工程预算，工程送审金额 5727013.00 元，审核后金额 5601867.00 元，核减 125146.00 元（详见工程预算汇总表）。

一、工程概况

- 1、建设地点：蕉岭县村道；
- 2、建设规模及内容：增加波形梁护栏、交通标线、凸面镜、警告禁令标志等；
- 3、立项批复金额：批复工程投资 721 万元，其中建安费 5727013 元；

二、评审依据

- 1、交通运输部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、广东省交通运输厅粤交基函[2019]544 号文“关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知”。
- 5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（交通运输部 2019 年第 26 号公告）。
- 6、广东省交通运输厅粤交基[2015]500 号文“关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知”。
- 7、“广东省国土资源厅关于发印发广东省征地补偿保护标准（2016 年修订调整）的通知（粤国土资规字〔2016〕1 号）”及“关于建立水田指标预购制度的通知（粤国土资耕保发【2017】196 号）”。
- 8、国家计委、国家经贸委计价格[2002]98 号文《关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》。

9、国家发布的有关法律、法规等”。

10、广东省交通运输厅粤交基函[2019]908号文“关于印发《广东省高速公路沿线绿化工程费用指标》的通知”。

11、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、广东省公路养护预算定额（2010）营改增及各省预算补充定额。

12、广东省的其他有关规定。

13、外业现场调查资料及本项目施工图设计文件等

三、人、材、机价格依据

1、人工工资

根据广东省交通运输厅粤交基函[2022]67号文“关于调整公路工程人工工日单价的通知”的规定，梅州市为四类区，人工工资(含机械工)按每工日 129.08 元/工日计算；潜水组艘班单价按广东省水运工程现行相关标准执行。

2、材料价格

材料价格根据广东交通造价信息网的“广东省交通建设工程主要外购材料信息价(2023年1月、不含税)”及“广东省交通建设工程主要地材信息价(2023年1月、不含税)”所提供的材料单价。

3、机械台班费

通过输入人工、汽油、柴油、水电等单价由计算机根据交通运输部颁布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及粤交基[2019]544号规定自行计算编制。

四、主要核增、减金额及原因

1、蕉岭县 C198 大布江-车田排公路安全生命防护工程

(1) 凸面镜核减 799 元，主要核减原因为主材单价降低。

2、蕉岭县 C202 蕉林坝-黄泥坑公路安全生命防护工程

(1) $\Delta 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 1101 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

(2) 凸面镜核减 1259 元，主要核减原因为主材单价降低。

3、蕉岭县 C420 铁六坡头-铁五尾公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 1102 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

4、蕉岭县 C428 新坑塘——屎坑子公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 1102 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

5、蕉岭县 C429 林场场部——塘缺村民小组公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 2787 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

6、蕉岭县 C156 沙螺岼——石坑尾公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 1769 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

7、蕉岭县 C159 岼顶——关爷官公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 1219 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

8、蕉岭县 C249 风雨亭——高南塔公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 2624 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

(2) 凸面镜核减 2410 元，主要核减原因为主材单价降低。

9、蕉岭县 C156 沙螺岼——石坑尾公路安全生命防护工程

(1) $\triangle 700*700*700\text{mm}$ 标志牌核减 2061 元，主要核减原因为主材单价降低，工程量减少；

10、蕉岭县 C165 李子角——黄竹坑公路安全生命防护工程

(1) 路侧单面波形梁钢护栏核减 2308 元，主要核减原因主材单价降低，工程量减少；

11、蕉岭县 C282 丘坑子——坑尾公路安全生命防护工程

(1)△700*700*700mm 标志牌核减 1219 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

12、蕉岭县 C304 福建——金山公路安全生命防护工程

(1)△700*700*700mm 标志牌核减 1637 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

13、蕉岭县 C338 竹头窝——天子崇公路安全生命防护工程

(1)△700*700*700mm 标志牌核减 1102 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

(2) 凸面镜核减 1411 元,主要核减原因为主材单价降低。

14、蕉岭县 C280 龙岗岌——牛骨坑公路安全生命防护工程

(1)△700*700*700mm 标志牌核减 1553 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

(2) 凸面镜核减 3056 元,主要核减原因为主材单价降低。

15、蕉岭县 C313 省道 S225 线——长山头保丰牛庄公路安全生命防护工程

(1)△700*700*700mm 标志牌核减 1219 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

16、蕉岭县 C243 长坝——菟头公路安全生命防护工程

(1) 路侧单面波形梁钢护栏核减 4664 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

(2)△700*700*700mm 标志牌核减 1795 元,主要核减原因为主材单价降低,工程量减少;

(3) 凸面镜核减 1854 元,主要核减原因为主材单价降低。

17、通用核减原因:主材单价降低,保险费及预备费根据系数进行调整

五、有关说明:

建设单位于 2023 年 3 月 7 日出具了《承诺书》,对提供的项目资料进行了认真的复核,已承诺所提供的项目资料是真实的、完整的,并承诺本单位和有关负责人愿意承担相关法律法规及规章规定的有关法律责任。

六、意见和建议：

无

蕉岭县财政局投资审核中心

二〇二三年四月二十日



蕉岭县 2022 年村道公路安全生命防护工程

预 算 总 价

预算价（小写）：5601867 元

（大写）：伍佰陆拾万壹仟捌佰陆拾柒圆整

审 核 人：陈福华

复 核 人：钟苑娜

审 核 日 期：2023 年 4 月 20 日

蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

序号	项目名称	路线编码	工程造价(元)
1	大布江—车田排	C198	108081
2	蕉林坝—黄泥坑	C202	173946
3	铁六坡头—铁五尾	C420	140086
4	岗背—南坑村	C451	80052
5	围墩—栗坝	C464	50626
6	205国道—黄管洞	C662	80798
7	新坑塘—尿坑子	C428	54150
8	林场场部—塘缺村民小组	C429	205307
9	半坑村—深山里	C431	93730
10	高场—大畲江	C040	98959
11	上高寨—下高寨	C042	85866
12	沙螺炭—石坑尾	C156	149439
13	炭顶—关各窝	C159	136822
14	风雨亭—高南塔	C249	199161
15	贯菜塘—郑子坑	C250	25360
16	蓝源村—下村	C591	165013
17	李子角—黄竹坑	C165	215196
18	伯公坑—大塘子	C169	203954
19	丘坑子—坑尾	C282	123522
20	福建—金山	C304	83983
21	竹头窝—天子崇	C338	200317
22	甲华—东华寺	C413	245617
23	小岭—农田	C625	59692
24	金山—塘子坳	C642	192491
25	岭西—宫前	C207	73052
26	九岭电排—掘唇	C272	171961
27	龙岗炭—牛骨坑	C280	280547
28	岩口—塔下	C414	155103
29	炭三—炭一	C009	61442
30	岔海诗廊—丘成梅故居	C412	88464
31	酒厂—乌泥坪	C098	100900
32	仁寿桥—新铺中学	C111	53919
33	山下桥—河堤	C113	68436
34	上高—龟形	C125	181501
35	省道S225线—长山头保丰牛庄	C313	176847
36	黄竹坑电排—横坑口	C460	63266
37	长坝—宽头	C243	419156
38	长兴路—码头段	C287	99579
39	乌石下—塘底	C345	119996
40	乌石角—掂子里	C346	115819
41	石子炭—石牌上	C424	108754
42	百美村委—朱子畲	C271	22091
43	桥上小组—坑门	C463	68866
	合计		5601867

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 合同段: C198大布江——年田排
 编制范围: K0+000~K1+402
 第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.402	104515	74547.08	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.402	102970	73445.08	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.402	102970	73445.08	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.402	102970	73445.08	95.27	
		JA01		护栏	m	60.000	8422	140.37	7.79	
				钢护栏	m	60.000	8422	140.37	7.79	
				波形钢板护栏	m	60.000	8422	140.37	7.79	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	60.000	8422	140.37	7.79	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	60.000	8422	140.37	7.79	
		JA03		标志牌	块	10.000	12477	1247.70	11.54	
				铝合标志牌	块	10.000	12477	1247.70	11.54	
				单柱式铝合标志牌	块	9.000	9571	1063.44	8.86	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	5.000	5200	1040.00	4.81	
			604-1-3	外八角D600mm	个	4.000	4371	1092.75	4.04	
				双柱式铝合标志牌	块	1.000	2906	2906.00	2.69	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	2906	2906.00	2.69	
		JA04		标线	m ²	29.400	1586	53.95	1.47	
				路面标线	m ²	29.400	1586	53.95	1.47	
				热熔标线	m ² /m	29.4/147	1586	53.95/10.79	1.47	
			605-1-2	反光型标线	m ²	29.400	1586	53.95	1.47	
		JA06		轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.08	
				附着式轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.08	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	6.000	84	14.00	0.08	
		JA07		凸面镜 (球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	3.44	
			604-1-11	凸面镜 (球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	3.44	
		JA10		示警桩	个	254.000	67089	264.13	62.07	
			607-1-1	埋置式 (示警桩)	个	254.000	67089	264.13	62.07	
		JA11		道口标柱	个	28.000	9590	342.50	8.87	
			607-1-2	埋置式 (道口标柱)	个	28.000	9590	342.50	8.87	
110				专项费用	元		1545		1.43	

	11002			安全生产费	元		1545		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.402			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.402	418	298.15	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	1.402			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	1.402			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	1.402			
	30103			工程监理费	公路公里	1.402			
	30104			设计文件审查费	公路公里	1.402			
30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.402			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	1.402			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	1.402	418	298.15	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	1.402	3148	2245.36	2.91
401				基本预备费	公路公里	1.402	3148	2245.36	2.91
				第一至四部分合计	公路公里	1.402	108081	77090.58	100.00
				公路基本造价	公路公里	1.402	108081	77090.58	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K1+587

合同段:

C202蕉林坝—黄泥坑

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.587	168207	105990.55	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.587	165721	104424.07	95.27	
				交通安全设施	公路公里	1.587	165721	104424.07	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.587	165721	104424.07	95.27	
				护栏	m	660.000	92248	139.77	53.03	
				钢护栏	m	660.000	92248	139.77	53.03	
				波形钢板护栏	m	660.000	92248	139.77	53.03	
				路侧单面波形梁钢护栏			92248		53.03	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	660.000	92248	139.77	53.03	
				标志牌	块	10.000	15397	1539.70	8.85	
110				铝合金标志牌	块	10.000	15397	1539.70	8.85	
				单柱式铝合金标志牌	块	8.000	8675	1084.38	4.99	
				△700×700×700mm	块	6.000	6313	1052.17	3.63	
				外八角D600mm	个	2.000	2362	1181.00	1.36	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6722	3361.00	3.86	
				□=1700×1250mm	个		6722		3.86	
				标线	m ²	16.800	904	53.81	0.52	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	0.52	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	0.52	
				反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	0.52	
11002				轮廓标	个	60.000	841	14.02	0.48	
				附着式轮廓标	个	60.000	841	14.02	0.48	
				栏式轮廓标(路侧)	个	60.000	841	14.02	0.48	
				凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	4818	1204.50	2.77	
				凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	4818	1204.50	2.77	
				示警桩	个	195.000	51513	264.17	29.61	
				埋置式(示警桩)	个	195.000	51513	264.17	29.61	
				专项费用	元		2486		1.43	
				安全生产费	元		2486		1.43	
						第二部分 土地使用及拆迁补偿费		公路公里	1.587	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

合同段:

编制范围: K0+000~K1+132

第 1 页 共 1 页

C420铁六坡头——铁五尾

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.132	135464	119667.84	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.132	133462	117899.29	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	1.132	133462	117899.29	95.27	
			011070101	主线安全设施	公路公里	1.132	133462	117899.29	95.27	
		JA01		护栏	m	355.000	49657	139.88	35.45	
				钢护栏	m	355.000	49657	139.88	35.45	
				波形钢板护栏	m	355.000	49657	139.88	35.45	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	355.000	49657	139.88	35.45	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	355.000	49657	139.88	35.45	
		JA03		标志牌	块	10.000	15024	1502.40	10.72	
				铝合金标志牌	块	10.000	15024	1502.40	10.72	
				单柱式铝合金标志牌	块	8.000	8682	1085.25	6.20	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	6.000	6313	1052.17	4.51	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	1.69	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6342	3171.00	4.53	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6342	3171.00	4.53	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.81	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.81	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.81	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.81	
		JA06		轮廓标	个	34.000	478	14.06	0.34	
				附着式轮廓标	个	34.000	478	14.06	0.34	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	34.000	478	14.06	0.34	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1392	1392.00	0.99	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1392	1392.00	0.99	
		JA10		示警桩	个	218.000	57565	264.06	41.09	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	218.000	57565	264.06	41.09	
		JA11		道口立柱	个	24.000	8215	342.29	5.86	
			607-1-2	埋置式(道口立柱)	个	24.000	8215	342.29	5.86	
110				专项费用	元		2002		1.43	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

合同段:

编制范围: K0+000~K0+840

第 1 页 共 1 页

C451岗背——南坑村

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.840	77410	92154.76	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.840	76266	90792.86	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.840	76266	90792.86	95.27	
	601070101			主线安全设施	公路公里	0.840	76266	90792.86	95.27	
		JA01		护栏	m	60.000	8422	140.37	10.52	
				钢护栏	m	60.000	8422	140.37	10.52	
				波形钢板护栏	m	60.000	8422	140.37	10.52	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	60.000	8422	140.37	10.52	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	60.000	8422	140.37	10.52	
		JA03		标志牌	块	8.000	12850	1606.25	16.05	
				铝合金标志牌	块	8.000	12850	1606.25	16.05	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6453	1075.50	8.06	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	5.34	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2179	1089.50	2.72	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	7.99	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	7.99	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.70	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.70	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	1.70	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.70	
		JA06		轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.10	
				附着式轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.10	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	6.000	84	14.00	0.10	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.58	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.58	
		JA10		示警桩	个	198.000	52286	264.07	65.32	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	198.000	52286	264.07	65.32	

110				专项费用	元			1144		1.43
	11002			安全生产费	元			1144		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.840				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.840	310	369.05		0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.840				
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.840				
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.840				
	30103			工程监理费	公路公里	0.840				
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.840				
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.840				
303				建设项目前期工作费	项	1.000				
	30301			外业勘测费	km	0.840				
	30302			施工图设计费	项	1.000				
	30303			施工图预算编制费	项	1.000				
305				设计文件咨询费	项	1.000				
306				实施治理效果评估费	项	1.000				
308				工程保险费	公路公里	0.840	310	369.05		0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.840	2332	2776.19		2.91
401				基本预备费	公路公里	0.840	2332	2776.19		2.91
				第一至四部分合计	公路公里	0.840	80052	95300.00		100.00
				公路基本造价	公路公里	0.840	80052	95300.00		100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围: K0+000~K0+566

第 1 页 共 1 页
 C464围墩——栗坝 合同段:

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.566	48955	86492.93	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.566	48232	85215.55	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.566	48232	85215.55	95.27	
	031070101			主线安全设施	公路公里	0.566	48232	85215.55	95.27	
		JA01		护栏	m	86.000	12031	139.90	23.76	
				钢护栏	m	86.000	12031	139.90	23.76	
				波形钢板护栏	m	86.000	12031	139.90	23.76	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	86.000	12031	139.90	23.76	
		JA03		标志牌	块	6.000	10613	1768.83	20.96	
				铝合金标志牌	块	6.000	10613	1768.83	20.96	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4216	1054.00	8.33	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	2.000	2037	1018.50	4.02	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2179	1089.50	4.30	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	12.64	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	12.64	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	1.79	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	1.79	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	1.79	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	1.79	
		JA06		轮廓标	个	8.000	112	14.00	0.22	
				附着式轮廓标	个	8.000	112	14.00	0.22	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	8.000	112	14.00	0.22	
		JA10		示警桩	个	93.000	24572	264.22	48.54	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	93.000	24572	264.22	48.54	
110				专项费用	元		723		1.43	
	11002			安全生产费	元		723		1.43	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围: K0+000~K1+129

第 1 页 共 1 页
 C662 205国道——黄管洞
 合同段:

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.129	78132	69204.61	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.129	76977	68181.58	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.129	76977	68181.58	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	1.129	76977	68181.58	95.27	
		JA01		护栏	m	120.000	16757	139.64	20.74	
				钢护栏	m	120.000	16757	139.64	20.74	
				波形钢板护栏	m	120.000	16757	139.64	20.74	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	120.000	16757	139.64	20.74	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	120.000	16757	139.64	20.74	
		JA03		标志牌	块	5.000	7648	1529.60	9.47	
				铝合金标志牌	块	5.000	7648	1529.60	9.47	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4245	1061.25	5.25	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	1.000	1029	1029.00	1.27	
			604-1-3	外八角D600mm	个	3.000	3216	1072.00	3.98	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3403	3403.00	4.21	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3403	3403.00	4.21	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.84	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.84	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.84	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.84	
		JA06		轮廓标	个	11.000	155	14.09	0.19	
				附着式轮廓标	个	11.000	155	14.09	0.19	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	11.000	155	14.09	0.19	
		JA10		示警桩	个	170.000	44894	264.08	55.56	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	170.000	44894	264.08	55.56	
		JA11		道口立柱	个	20.000	6846	342.30	8.47	
			607-1-2	埋置式(道口立柱)	个	20.000	6846	342.30	8.47	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围: K0+000~K1+470

第 1 页 共 1 页
 C428新坑塘——屎坑子
 合同段:

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.470	52364	35621.77	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.470	51590	35095.24	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.470	51590	35095.24	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	1.470	51590	35095.24	95.27	
		JA01		护栏	m	140.000	19615	140.11	36.22	
				钢护栏	m	140.000	19615	140.11	36.22	
				波形钢板护栏	m	140.000	19615	140.11	36.22	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	140.000	19615	140.11	36.22	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	140.000	19615	140.11	36.22	
		JA03		标志牌	块	8.000	10530	1316.25	19.45	
				铝合金标志牌	块	8.000	10530	1316.25	19.45	
				单柱式铝合金标志牌	块	7.000	7371	1053.00	13.61	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	6.000	6313	1052.17	11.66	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1058	1058.00	1.95	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	5.83	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	5.83	
		JA04		标线	m ²	37.800	2036	53.86	3.76	
				路面标线	m ²	37.800	2036	53.86	3.76	
				热熔标线	m ² /m	37.8/189	2036	53.86/10.77	3.76	
			605-1-2	反光型标线	m ²	37.800	2036	53.86	3.76	
		JA06		轮廓标	个	14.000	197	14.07	0.36	
				附着式轮廓标	个	14.000	197	14.07	0.36	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	14.000	197	14.07	0.36	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	4.54	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	4.54	
		JA10		示警桩	个	53.000	14006	264.26	25.87	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	53.000	14006	264.26	25.87	

			JA11			道口标柱	个	8.000	2747	343.38	5.07
				607-1-2		埋置式(道口标柱)	个	8.000	2747	343.38	5.07
110						专项费用	元		774		1.43
	11002					安全生产费	元		774		1.43
						第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.470			
						第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.470	209	142.18	0.39
301						建设项目管理费	公路公里	1.470			
						建设单位(业主)管理费	公路公里	1.470			
	30101					建设项目信息化费	公路公里	1.470			
	30102					工程监理费	公路公里	1.470			
	30103					设计文件审查费	公路公里	1.470			
	30104					竣(交)工验收试验检测费	项	1.000			
303						建设项目前期工作费	项	1.000			
						外业勘测费	km	1.470			
	30301					施工图设计费	项	1.000			
	30302					施工图预算编制费	项	1.000			
	30303					设计文件咨询费	项	1.000			
305						实施治理效果评估费	项	1.000			
306						工程保险费	公路公里	1.470	209	142.18	0.39
308						第四部分 预备费	公路公里	1.470	1577	1072.79	2.91
						基本预备费	公路公里	1.470	1577	1072.79	2.91
401						第一至四部分合计	公路公里	1.470	54150	36836.73	100.00
						公路基本造价	公路公里	1.470	54150	36836.73	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K1+310

合同段：

第 1 页 共 1 页

C429林场场部——塘缺

项 目	节 节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.310	198533	151551.91	96.70	
107				交通工程及沿线设施	公路公里	1.310	195599	149312.21	95.27	
				交通安全设施	公路公里	1.310	195599	149312.21	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.310	195599	149312.21	95.27	
		JA01		护栏	m	1100.000	153373	139.43	74.70	
				钢护栏	m	1100.000	153373	139.43	74.70	
				波形钢板护栏	m	1100.000	153373	139.43	74.70	
				路侧单面波形梁钢护栏			153373		74.70	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	1100.000	153373	139.43	74.70	
		JA03		标志牌	块	20.000	23358	1167.90	11.38	
				铝合金标志牌	块	20.000	23358	1167.90	11.38	
				单柱式铝合金标志牌	块	19.000	20199	1063.11	9.84	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	16.000	16983	1061.44	8.27	
			604-1-3	外八角D600mm	个	3.000	3216	1072.00	1.57	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.54	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.54	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.66	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.66	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	0.66	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.66	
		JA06		轮廓标	个	98.000	1374	14.02	0.67	
				附着式轮廓标	个	98.000	1374	14.02	0.67	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	98.000	1374	14.02	0.67	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1270	1270.00	0.62	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1270	1270.00	0.62	
		JA10		示警桩	个	51.000	13472	264.16	6.56	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	51.000	13472	264.16	6.56	

			JA11		道口标柱	个	4.000	1394	348.50	0.68
		607-1-2			埋置式(道口标柱)	个	4.000	1394	348.50	0.68
110					专项费用	元		2934		1.43
	11002				安全生产费	元		2934		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.310			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.310	794	606.11	0.39
					建设项目管理费	公路公里	1.310			
301					建设单位(业主)管理费	公路公里	1.310			
	30101				建设项目信息化费	公路公里	1.310			
	30102				工程监理费	公路公里	1.310			
	30103				设计文件审查费	公路公里	1.310			
	30104				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.310			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	1.310			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	1.310	794	606.11	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	1.310	5980	4564.89	2.91
401					基本预备费	公路公里	1.310	5980	4564.89	2.91
					第一至四部分合计	公路公里	1.310	205307	156722.90	100.00
					公路基本造价	公路公里	1.310	205307	156722.90	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K0+869

合同段：

C03标段村—张山里

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.869	90637	104300.35	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.869	89298	102759.49	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.869	89298	102759.49	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	0.869	89298	102759.49	95.27	
		JA01		护栏	m	425.000	59271	139.46	63.24	
				钢护栏	m	425.000	59271	139.46	63.24	
				波形钢板护栏	m	425.000	59271	139.46	63.24	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	425.000	59271	139.46	63.24	
		JA03		标志牌	块	7.000	9498	1356.86	10.13	
				铝合金标志牌	块	7.000	9498	1356.86	10.13	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6339	1056.50	6.76	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	5.000	5200	1040.00	5.55	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	1.22	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	3.37	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	3.37	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	0.96	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	0.96	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	0.96	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	0.96	
		JA06		轮廓标	个	37.000	519	14.03	0.55	
				附着式轮廓标	个	37.000	519	14.03	0.55	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	37.000	519	14.03	0.55	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3729	1243.00	3.98	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3729	1243.00	3.98	
		JA10		示警桩	个	53.000	14006	264.26	14.94	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	53.000	14006	264.26	14.94	

		J411		道口标柱	个	4.000	1371	342.75	1.46
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	4.000	1371	342.75	1.46
110				专项费用	元		1339		1.43
	11002			安全生产费	元		1339		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.869			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.869	363	417.72	0.39
				建设项目管理费	公路公里	0.869			
301				建设单位(业主)管理费	公路公里	0.869			
	30101			建设项目信息化费	公路公里	0.869			
	30102			工程监理费	公路公里	0.869			
	30103			设计文件审查费	公路公里	0.869			
	30104			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.869			
	30105			建设项目前期工作费	项	1.000			
303				外业勘测费	km	0.869			
	30301			施工图设计费	项	1.000			
	30302			施工图预算编制费	项	1.000			
	30303			设计文件咨询费	项	1.000			
305				实施治理效果评估费	项	1.000			
306				工程保险费	公路公里	0.869	363	417.72	0.39
308				第四部分 预备费	公路公里	0.869	2730	3141.54	2.91
				基本预备费	公路公里	0.869	2730	3141.54	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.869	93730	107859.61	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.869	93730	107859.61	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

合同段：

编制范围：K0+000~K0+674

第 1 页 共 1 页

C040高场

大畲江

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.674	95694	141979.23	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.674	94280	139881.31	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.674	94280	139881.31	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	0.674	94280	139881.31	95.27	
		JA01		护栏	m	464.000	63698	137.28	64.37	
				钢护栏	m	464.000	63698	137.28	64.37	
				波形钢板护栏	m	464.000	63698	137.28	64.37	
				路侧单面波形梁钢护栏			63698		64.37	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	464.000	63698	137.28	64.37	
		JA03		标志牌	块	6.000	8809	1468.17	8.90	
				铝合金标志牌	块	6.000	8809	1468.17	8.90	
				单柱式铝合金标志牌	块	5.000	5413	1082.60	5.47	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	4.32	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	1.15	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3396	3396.00	3.43	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3396	3396.00	3.43	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.68	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.68	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.68	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.68	
		JA06		轮廓标	个	44.000	616	14.00	0.62	
				附着式轮廓标	个	44.000	616	14.00	0.62	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	44.000	616	14.00	0.62	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3727	1242.33	3.77	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3727	1242.33	3.77	
		JA10		示警桩	个	53.000	14006	264.26	14.15	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	53.000	14006	264.26	14.15	

		J411		道口标柱	个	8.000	2747	343.38	2.78
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	8.000	2747	343.38	2.78
110				专项费用	元		1414		1.43
	11002			安全生产费	元		1414		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.674			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.674	383	568.25	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.674			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.674			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.674			
	30103			工程监理费	公路公里	0.674			
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.674			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.674			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	0.674			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	0.674	383	568.25	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.674	2882	4275.96	2.91
				基本预备费	公路公里	0.674	2882	4275.96	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.674	98959	146823.44	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.674	98959	146823.44	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K0+739

第 1 页 共 1 页
 C042上高寨——下高寨
 合同段：

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.739	83033	112358.59	96.70	
107					交通工程及沿线设施	公路公里	0.739	81806	110698.24	95.27	
	10701				交通安全设施	公路公里	0.739	39532	53493.91	46.04	
		GD1070101			主线安全设施	公路公里	0.739	39532	53493.91	46.04	
			JA01		护栏	m	190.000	26499	139.47	30.86	
					钢护栏	m	190.000	26499	139.47	30.86	
					波形钢板护栏	m	190.000	26499	139.47	30.86	
					路侧单面波形梁钢护栏	m	190.000	26499	139.47	30.86	
				602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	190.000	26499	139.47	30.86	
			JA03		标志牌	块	8.000	13033	1629.13	15.18	
					铝合金标志牌	块	8.000	13033	1629.13	15.18	
					单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6636	1106.00	7.73	
				604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	4.98	
				604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2362	1181.00	2.75	
					双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	7.45	
				604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	7.45	
JA04					标线	m ²	12.600	40790	3237.30	47.50	
		JA0401			路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.79	
			JA040101		热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.79	
				605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.79	
		JA10			示警桩	个	126.000	33267	264.02	38.74	
				607-1-1	埋置式(示警桩)	个	126.000	33267	264.02	38.74	
		JA11			道口标柱	个	20.000	6846	342.30	7.97	
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	20.000	6846	342.30	7.97	
JA06					轮廓标	个	17.000	238	14.00	0.28	
		JA0603			附着式轮廓标	个	17.000	238	14.00	0.28	
				605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	17.000	238	14.00	0.28	

	JA07			凸面镜 (球面半径3600mm)	个	1.000	1246	1246.00	1.45
		604-1-11		凸面镜 (球面半径3600mm)	个	1.000	1246	1246.00	1.45
110				专项费用	元		1227		1.43
	11002			安全生产费	元		1227		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.739			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.739	332	449.26	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.739			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.739			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.739			
	30103			工程监理费	公路公里	0.739			
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.739			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.739			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	0.739			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	0.739	332	449.26	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.739	2501	3384.30	2.91
401				基本预备费	公路公里	0.739	2501	3384.30	2.91
				第一至四部分合计	公路公里	0.739	85866	116192.15	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.739	85866	116192.15	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K2+169

合同段：C156沙螺岷—右坑尾
 第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.169	144508	66624.25	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	2.169	142372	65639.47	95.27	
				交通安全设施	公路公里	2.169	142372	65639.47	95.27	
				主线安全设施	公路公里	2.169	142372	65639.47	95.27	
				护栏	m	760.000	105800	139.21	70.80	
				钢护栏	m	760.000	105800	139.21	70.80	
				波形钢板护栏	m	760.000	105800	139.21	70.80	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	760.000	105800	139.21	70.80	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	760.000	105800	139.21	70.80	
				标志牌	块	12.000	14887	1240.58	9.96	
				铝合金标志牌	块	12.000	14887	1240.58	9.96	
				单柱式铝合金标志牌	块	11.000	11728	1066.18	7.85	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	10.000	10589	1058.90	7.09	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.76	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	2.11	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	2.11	
				标线	m ²	12.600	677	53.73	0.45	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.45	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.45	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.45	
				轮廓标	个	64.000	897	14.02	0.60	
				附着式轮廓标	个	64.000	897	14.02	0.60	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	64.000	897	14.02	0.60	
				凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	3.35	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	3.35	
				示警桩	个	52.000	13736	264.15	9.19	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	52.000	13736	264.15	9.19	

			J411		道口标柱	个	4.000	1371	342.75	0.92
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	4.000	1371	342.75	0.92
110					专项费用	元		2136		1.43
	11002				安全生产费	元		2136		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.169			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.169	578	266.48	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	2.169			
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	2.169			
	30102				建设项目信息化费	公路公里	2.169			
	30103				工程监理费	公路公里	2.169			
	30104				设计文件审查费	公路公里	2.169			
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	2.169			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	2.169			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	2.169	578	266.48	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	2.169	4353	2006.92	2.91
					基本预备费	公路公里	2.169	4353	2006.92	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里	2.169	149439	68897.65	100.00
					公路基本造价	公路公里	2.169	149439	68897.65	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围: K0+000~K1+163

合同段:

C159岚顶—关帝富

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.163	132308	113764.40	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.163	130353	112083.40	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	1.163	130353	112083.40	95.27	
			GD1070101	主线安全设施	公路公里	1.163	130353	112083.40	95.27	
		JA01		护栏	m	515.000	71853	139.52	52.52	
				钢护栏	m	515.000	71853	139.52	52.52	
				波形钢板护栏	m	515.000	71853	139.52	52.52	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	515.000	71853	139.52	52.52	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	515.000	71853	139.52	52.52	
		JA03		标志牌	块	9.000	11735	1303.89	8.58	
				铝合金标志牌	块	9.000	11735	1303.89	8.58	
				单柱式铝合金标志牌	块	8.000	8576	1072.00	6.27	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	7.000	7437	1062.43	5.44	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.83	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	2.31	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	2.31	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.49	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.49	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.49	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.49	
		JA06		轮廓标	个	46.000	645	14.02	0.47	
				附着式轮廓标	个	46.000	645	14.02	0.47	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	46.000	645	14.02	0.47	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	1.80	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	1.80	
		JA10		示警桩	个	142.000	37508	264.14	27.41	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	142.000	37508	264.14	27.41	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围: K0+000~K1+805

合同段: C249风雨亭—高南塔

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.805	192590	106698.06	96.70	
107				交通工程及沿线设施	公路公里	1.805	189744	105121.33	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	1.805	189744	105121.33	95.27	
			601070101	主线安全设施	公路公里	1.805	189744	105121.33	95.27	
		JA01		护栏	m	665.000	93153	140.08	46.77	
				钢护栏	m	665.000	93153	140.08	46.77	
				波形钢板护栏	m	665.000	93153	140.08	46.77	
				路侧单面波形梁钢护栏			93153		46.77	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	665.000	93153	140.08	46.77	
		JA03		标志牌	块	16.000	19203	1200.19	9.64	
				铝合金标志牌	块	16.000	19203	1200.19	9.64	
				单柱式铝合金标志牌	块	15.000	15807	1053.80	7.94	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	14.000	14668	1047.71	7.36	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.57	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3396	3396.00	1.71	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3396	3396.00	1.71	
		JA04		标线	m ²	37.800	2036	53.86	1.02	
				路面标线	m ²	37.800	2036	53.86	1.02	
				热熔标线	m ² /m	37.8/189	2036	53.86/10.77	1.02	
			605-1-2	反光型标线	m ²	37.800	2036	53.86	1.02	
		JA06		轮廓标	个	65.000	910	14.00	0.46	
				附着式轮廓标	个	65.000	910	14.00	0.46	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	65.000	910	14.00	0.46	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	10.000	12367	1236.70	6.21	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	10.000	12367	1236.70	6.21	
		JA10		示警桩	个	235.000	62075	264.15	31.17	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	235.000	62075	264.15	31.17	

110				专项费用	元		2846		1.43
	11002			安全生产费	元		2846		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里				
301				建设项目管理费	公路公里	1.805	770	426.59	0.39
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	1.805			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	1.805			
	30103			工程监理费	公路公里	1.805			
	30104			设计文件审查费	公路公里	1.805			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.805			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	1.805			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	1.805	770	426.59	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	1.805	5801	3213.85	2.91
401				基本预备费	公路公里	1.805	5801	3213.85	2.91
				第一至四部分合计	公路公里	1.805	199161	110338.50	100.00
				公路基本造价	公路公里	1.805	199161	110338.50	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围: K0+000~K1+201

合同段: C250贵菜塘—郑子坑
 第 1 页 共 1 页

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.201	24523	20418.82	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.201	24161	20117.40	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.201	24161	20117.40	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	1.201	24161	20117.40	95.27	
		JA01		护栏	m	50.000	7025	140.50	27.70	
				钢护栏	m	50.000	7025	140.50	27.70	
				波形钢板护栏	m	50.000	7025	140.50	27.70	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	50.000	7025	140.50	27.70	
		JA03		标志牌	块	3.000	4542	1514.00	17.91	
				铝合金标志牌	块	3.000	4542	1514.00	17.91	
				单柱式铝合金标志牌	块	2.000	2369	1184.50	9.34	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	9.34	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	2173	2173.00	8.57	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	2173	2173.00	8.57	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	3.56	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	3.56	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	3.56	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	3.56	
		JA06		轮廓标	个	5.000	71	14.20	0.28	
				附着式轮廓标	个	5.000	71	14.20	0.28	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	5.000	71	14.20	0.28	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	19.73	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	19.73	
		JA10		示警桩	个	25.000	6615	264.60	26.08	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	25.000	6615	264.60	26.08	
110				专项费用	元		362		1.43	

	11002				安全生产费	元				362		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里		1.201				
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里		1.201				
301					建设项目管理费	公路公里		1.201	98		81.60	0.39
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里		1.201				
	30102				建设项目信息化费	公路公里		1.201				
	30103				工程监理费	公路公里		1.201				
	30104				设计文件审查费	公路公里		1.201				
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里		1.201				
303					建设项目前期工作费	项		1.000				
	30301				外业勘测费	km		1.201				
	30302				施工图设计费	项		1.000				
	30303				施工图预算编制费	项		1.000				
305					设计文件咨询费	项		1.000				
306					实施治理效果评估费	项		1.000				
308					工程保险费	公路公里		1.201	98		81.60	0.39
					第四部分 预备费	公路公里		1.201	739		615.32	2.91
					基本预备费	公路公里		1.201	739		615.32	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里		1.201	25360		21115.74	100.00
					公路基本造价	公路公里		1.201	25360		21115.74	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围: K0+000~K2+016

第 1 页 共 1 页
 C591 蓝源村——下村
 合同段:

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.016	159569	79151.29	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	2.016	157211	77981.65	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	2.016	157211	77981.65	95.27	
	GD1070101			主线安全设施	公路公里	2.016	157211	77981.65	95.27	
		JA01		护栏	m	205.000	28731	140.15	17.41	
				钢护栏	m	205.000	28731	140.15	17.41	
				波形钢板护栏	m	205.000	28731	140.15	17.41	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	205.000	28731	140.15	17.41	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	205.000	28731	140.15	17.41	
		JA03		标志牌	块	14.000	17759	1268.50	10.76	
				铝合金标志牌	块	14.000	17759	1268.50	10.76	
				单柱式铝合金标志牌	块	12.000	12669	1055.75	7.68	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	11.000	11530	1048.18	6.99	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.69	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	5090	2545.00	3.08	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	5090	2545.00	3.08	
		JA04		标线	m ²	29.400	1586	53.95	0.96	
				路面标线	m ²	29.400	1586	53.95	0.96	
				热熔标线	m ² /m	29.4/147	1586	53.95/10.79	0.96	
			605-1-2	反光型标线	m ²	29.400	1586	53.95	0.96	
		JA06		轮廓标	个	21.000	294	14.00	0.18	
				附着式轮廓标	个	21.000	294	14.00	0.18	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	21.000	294	14.00	0.18	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1264	1264.00	0.77	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1264	1264.00	0.77	
		JA10		示警桩	个	360.000	95076	264.10	57.62	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	360.000	95076	264.10	57.62	

			JA11		道口标柱	个	36.000	12501	347.25	7.58
		607-1-2			埋置式(道口标柱)	个	36.000	12501	347.25	7.58
110					专项费用	元		2358		1.43
	11002				安全生产费	元		2358		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.016			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.016	638	316.47	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	2.016			
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	2.016			
	30102				建设项目信息化费	公路公里	2.016			
	30103				工程监理费	公路公里	2.016			
	30104				设计文件审查费	公路公里	2.016			
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	2.016			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	2.016			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	2.016	638	316.47	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	2.016	4806	2383.93	2.91
					基本预备费	公路公里	2.016	4806	2383.93	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里	2.016	165013	81851.69	100.00
					公路基本造价	公路公里	2.016	165013	81851.69	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K1+792

合同段：
C165李子角——黄竹坑

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.792	208096	116125.00	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.792	205021	114409.04	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.792	205021	114409.04	95.27	
	001070101			主线安全设施	公路公里	1.792	205021	114409.04	95.27	
		JA01		护栏	m	970.000	133191	137.31	61.89	
				钢护栏	m	970.000	133191	137.31	61.89	
				波形钢板护栏	m	970.000	133191	137.31	61.89	
				路侧单面波形梁钢护栏			133191		61.89	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	970.000	133191	137.31	61.89	
		JA03		标志牌	块	8.000	10728	1341.00	4.99	
				铝合金标志牌	块	8.000	10728	1341.00	4.99	
				单柱式铝合金标志牌	块	7.000	7569	1081.29	3.52	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	5.000	5200	1040.00	2.42	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	1.10	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.47	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.47	
		JA04		标线	m ²	37.800	2036	53.86	0.95	
				路面标线	m ²	37.800	2036	53.86	0.95	
				热熔标线	m ² /m	37.8/189	2036	53.86/10.77	0.95	
			605-1-2	反光型标线	m ²	37.800	2036	53.86	0.95	
		JA06		轮廓标	个	89.000	1248	14.02	0.58	
				附着式轮廓标	个	89.000	1248	14.02	0.58	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	89.000	1248	14.02	0.58	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	7.000	8643	1234.71	4.02	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	7.000	8643	1234.71	4.02	
		JA10		示警桩	个	181.000	47804	264.11	22.21	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	181.000	47804	264.11	22.21	

			JA11		道口标柱	个	4.000	1371	342.75	0.64
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	4.000	1371	342.75	0.64
110					专项费用	元		3075		1.43
	11002				安全生产费	元		3075		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.792			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.792	832	464.29	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	1.792			
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	1.792			
	30102				建设项目信息化费	公路公里	1.792			
	30103				工程监理费	公路公里	1.792			
	30104				设计文件审查费	公路公里	1.792			
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.792			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	1.792			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	1.792	832	464.29	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	1.792	6268	3497.77	2.91
					基本预备费	公路公里	1.792	6268	3497.77	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里	1.792	215196	120087.05	100.00
					公路基本造价	公路公里	1.792	215196	120087.05	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K1+962

合同段：

C189佰公坑——大埔子

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.962	197225	100522.43	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.962	194310	99036.70	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.962	194310	99036.70	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.962	194310	99036.70	95.27	
		JA01		护栏	m	652.000	91124	139.76	44.68	
				钢护栏	m	652.000	91124	139.76	44.68	
				波形钢板护栏	m	652.000	91124	139.76	44.68	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	652.000	91124	139.76	44.68	
		JA03		标志牌	块	12.000	16740	1395.00	8.21	
				铝合金标志牌	块	12.000	16740	1395.00	8.21	
				单柱式铝合金标志牌	块	11.000	13574	1234.00	6.66	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	10.000	11690	1169.00	5.73	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1884	1884.00	0.92	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3166	3166.00	1.55	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3166	3166.00	1.55	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.67	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.67	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	0.67	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.67	
		JA06		轮廓标	个	61.000	854	14.00	0.42	
				附着式轮廓标	个	61.000	854	14.00	0.42	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	61.000	854	14.00	0.42	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	2.45	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5004	1251.00	2.45	
		JA10		示警桩	个	300.000	79230	264.10	38.85	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	300.000	79230	264.10	38.85	

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

合同段：

编制范围：K0+000~K0+946

第 1 页 共 1 页

C282丘坑子——坑尾

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.946	119446	126264.27	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.946	117681	124398.52	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.946	117681	124398.52	95.27	
	091070101			主线安全设施	公路公里	0.946	117681	124398.52	95.27	
		JA01		护栏	m	670.000	93351	139.33	75.57	
				钢护栏	m	670.000	93351	139.33	75.57	
				波形钢板护栏	m	670.000	93351	139.33	75.57	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	670.000	93351	139.33	75.57	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	670.000	93351	139.33	75.57	
		JA03		标志牌	块	9.000	11735	1303.89	9.50	
				铝合金标志牌	块	9.000	11735	1303.89	9.50	
				单柱式铝合金标志牌	块	8.000	8576	1072.00	6.94	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	7.000	7437	1062.43	6.02	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.92	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	2.56	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	2.56	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.92	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.92	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.92	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.92	
		JA06		轮廓标	个	58.000	812	14.00	0.66	
				附着式轮廓标	个	58.000	812	14.00	0.66	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	58.000	812	14.00	0.66	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3795	1265.00	3.07	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3795	1265.00	3.07	
		JA10		示警桩	个	26.000	6857	263.73	5.55	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	26.000	6857	263.73	5.55	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

合同段: 金山

编制范围: K0+000~K0+600

第 1 页 共 1 页

C304福建

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.600	81212	135353.33	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.600	80012	133353.33	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.600	80012	133353.33	95.27	
	CP1070101			主线安全设施	公路公里	0.600	80012	133353.33	95.27	
		JA01		护栏	m	320.000	44803	140.01	53.35	
				钢护栏	m	320.000	44803	140.01	53.35	
				波形钢板护栏	m	320.000	44803	140.01	53.35	
				路侧单面波形梁钢护栏			44803		53.35	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	320.000	44803	140.01	53.35	
		JA03		标志牌	块	12.000	17016	1418.00	20.26	
				铝合金标志牌	块	12.000	17016	1418.00	20.26	
				单柱式铝合金标志牌	块	10.000	10619	1061.90	12.64	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	9.000	9480	1053.33	11.29	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	1.36	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	7.62	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	7.62	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.81	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.81	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.81	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.81	
		JA06		轮廓标	个	31.000	438	14.13	0.52	
				附着式轮廓标	个	31.000	438	14.13	0.52	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	31.000	438	14.13	0.52	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1435	1435.00	1.71	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1435	1435.00	1.71	
		JA10		示警桩	个	54.000	14272	264.30	16.99	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	54.000	14272	264.30	16.99	

		J411		道口标柱	个	4.000	1371	342.75	1.63
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	4.000	1371	342.75	1.63
110				专项费用	元		1200		1.43
	11002			安全生产费	元		1200		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.600			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.600	325	541.67	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.600			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.600			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.600			
	30103			工程监理费	公路公里	0.600			
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.600			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.600			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	0.600			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	0.600	325	541.67	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.600	2446	4076.67	2.91
				基本预备费	公路公里	0.600	2446	4076.67	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.600	83983	139971.67	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.600	83983	139971.67	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围：K0+000~K1+713

合同段：

C338竹头窝——天子寨

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.713	193708	113081.14	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.713	190845	111409.81	95.27	
				交通安全设施	公路公里	1.713	190845	111409.81	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.713	190845	111409.81	95.27	
				护栏	m	753.000	105247	139.77	52.54	
		JA01		钢护栏	m	753.000	105247	139.77	52.54	
				波形钢板护栏	m	753.000	105247	139.77	52.54	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	753.000	105247	139.77	52.54	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	753.000	105247	139.77	52.54	
		JA03		标志牌	块	8.000	10848	1356.00	5.42	
				铝合金标志牌	块	8.000	10848	1356.00	5.42	
				单柱式铝合金标志牌	块	7.000	7452	1064.57	3.72	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	6.000	6313	1052.17	3.15	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.57	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3396	3396.00	1.70	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3396	3396.00	1.70	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.68	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.68	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	0.68	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.68	
		JA06		轮廓标	个	70.000	980	14.00	0.49	
				附着式轮廓标	个	70.000	980	14.00	0.49	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	70.000	980	14.00	0.49	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	6.000	7458	1243.00	3.72	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	6.000	7458	1243.00	3.72	
		JA10		示警桩	个	246.000	64954	264.04	32.43	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	246.000	64954	264.04	32.43	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K1+770

合同段: C413甲华—东华寺
第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.770	237513	134188.14	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.770	234003	132205.08	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.770	234003	132205.08	95.27	
	001070101			主线安全设施	公路公里	1.770	234003	132205.08	95.27	
		JA01		护栏	m	1170.000	163262	139.54	66.47	
				钢护栏	m	1170.000	163262	139.54	66.47	
				波形钢板护栏	m	1170.000	163262	139.54	66.47	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	1170.000	163262	139.54	66.47	
		JA03		标志牌	块	10.000	12889	1288.90	5.25	
				铝合金标志牌	块	10.000	12889	1288.90	5.25	
				单柱式铝合金标志牌	块	9.000	9493	1054.78	3.86	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	8.000	8354	1044.25	3.40	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.46	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3396	3396.00	1.38	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3396	3396.00	1.38	
		JA04		标线	m ²	29.400	1566	53.95	0.65	
				路面标线	m ²	29.400	1566	53.95	0.65	
				热熔标线	m ² /m	29.4/147	1566	53.95/10.79	0.65	
			605-1-2	反光型标线	m ²	29.400	1566	53.95	0.65	
		JA06		轮廓标	个	105.000	1471	14.01	0.60	
				附着式轮廓标	个	105.000	1471	14.01	0.60	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	105.000	1471	14.01	0.60	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	8.000	10707	1338.38	4.36	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	8.000	10707	1338.38	4.36	
		JA10		示警桩	个	141.000	37242	264.13	15.16	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	141.000	37242	264.13	15.16	

		JAI1		道口标柱	个	20,000	6846	342.30	2.79
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	20,000	6846	342.30	2.79
110				专项费用	元		3510		1.43
	11002			安全生产费	元		3510		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.770			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.770	950	536.72	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	1.770			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	1.770			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	1.770			
	30103			工程监理费	公路公里	1.770			
	30104			设计文件审查费	公路公里	1.770			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.770			
303				建设项目前期工作费	项	1,000			
	30301			外业勘测费	km	1,770			
	30302			施工图设计费	项	1,000			
	30303			施工图预算编制费	项	1,000			
305				设计文件咨询费	项	1,000			
306				实施治理效果评估费	项	1,000			
308				工程保险费	公路公里	1.770	950	536.72	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	1.770	7154	4041.81	2.91
				基本预备费	公路公里	1.770	7154	4041.81	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	1.770	245617	138766.67	100.00
				公路基本造价	公路公里	1.770	245617	138766.67	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: KO+000~KI+405

合同段:

C6+2金山—塘子坳

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.405	186139	132483.27	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.405	183388	130525.27	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	1.405	183388	130525.27	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.405	183388	130525.27	95.27	
		JA01		护栏	m	950.000	132402	139.37	68.78	
				钢护栏	m	950.000	132402	139.37	68.78	
				波形钢板护栏	m	950.000	132402	139.37	68.78	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	950.000	132402	139.37	68.78	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	950.000	132402	139.37	68.78	
		JA03		标志牌	块	10.000	12652	1265.20	6.57	
				铝合金标志牌	块	10.000	12652	1265.20	6.57	
				单柱式铝合金标志牌	块	9.000	9493	1054.78	4.93	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	8.000	8354	1044.25	4.34	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.59	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.64	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.64	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.71	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.71	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	0.71	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	0.71	
		JA06		轮廓标	个	83.000	1163	14.01	0.60	
				附着式轮廓标	个	83.000	1163	14.01	0.60	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	83.000	1163	14.01	0.60	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	6.000	7458	1243.00	3.87	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	6.000	7458	1243.00	3.87	
		JA10		示警桩	个	97.000	25608	264.00	13.30	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	97.000	25608	264.00	13.30	

		J411		道口标志	个	8.000	2747	343.38	1.43
			607-1-2	埋置式(道口标志)	个	8.000	2747	343.38	1.43
110				专项费用	元		2751		1.43
	11002			安全生产费	元		2751		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.405			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.405	745	530.25	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	1.405			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	1.405			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	1.405			
	30103			工程监理费	公路公里	1.405			
	30104			设计文件审查费	公路公里	1.405			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.405			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	1.405			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	1.405	745	530.25	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	1.405	5607	3990.75	2.91
				基本预备费	公路公里	1.405	5607	3990.75	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	1.405	192491	137004.27	100.00
				公路基本造价	公路公里	1.405	192491	137004.27	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K0+779

合同段：

第 1 页 共 1 页

C207岭西——官前

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.779	70641	90681.64	96.70	
	10701				交通工程及沿线设施	公路公里	0.779	69597	89341.46	95.27	
					交通安全设施	公路公里	0.779	69597	89341.46	95.27	
					主线安全设施	公路公里	0.779	69597	89341.46	95.27	
		JA01			护栏	m	119.000	16625	139.71	22.76	
					钢护栏	m	119.000	16625	139.71	22.76	
					波形钢板护栏	m	119.000	16625	139.71	22.76	
					路侧单面波形梁钢护栏						
				602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	119.000	16625	139.71	22.76	
		JA03			标志牌	块	6.000	10734	1789.00	14.69	
					铝合金标志牌	块	6.000	10734	1789.00	14.69	
					单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4337	1084.25	5.94	
				604-1-2	△700×700×700mm	块	2.000	2037	1018.50	2.79	
				604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2300	1150.00	3.15	
					双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	8.76	
				604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	8.76	
		JA04			标线	m ²	16.800	904	53.81	1.24	
					路面标线	m ²	16.800	904	53.81	1.24	
					热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	1.24	
				605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	1.24	
		JA06			轮廓标	个	11.000	155	14.09	0.21	
					附着式轮廓标	个	11.000	155	14.09	0.21	
				605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	11.000	155	14.09	0.21	
		JA10			示警桩	个	130.000	34333	264.10	47.00	
				607-1-1	埋置式(示警桩)	个	130.000	34333	264.10	47.00	
		JA11			道口立柱	个	20.000	6846	342.30	9.37	
				607-1-2	埋置式(道口立柱)	个	20.000	6846	342.30	9.37	

110				专项费用	元			1044		1.43
	11002			安全生产费	元			1044		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.779				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.779	283		363.29	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.779				
				建设单位(业主)管理费	公路公里	0.779				
	30101			建设项目信息化费	公路公里	0.779				
	30102			工程监理费	公路公里	0.779				
	30103			设计文件审查费	公路公里	0.779				
	30104			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.779				
	30105			建设项目前期工作费	项	1.000				
303				外业勘测费	km	0.779				
	30301			施工图设计费	项	1.000				
	30302			施工图预算编制费	项	1.000				
	30303			设计文件咨询费	项	1.000				
305				实施治理效果评估费	项	1.000				
306				工程保险费	公路公里	0.779	283		363.29	0.39
308				第四部分 预备费	公路公里	0.779	2128		2731.71	2.91
				基本预备费	公路公里	0.779	2128		2731.71	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.779	73052		93776.64	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.779	73052		93776.64	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K2+634

合同段：
 C272九岭电排—掘屋

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.634	166287	63130.98	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	2.634	163830	62198.18	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	2.634	163830	62198.18	95.27	
	01070101			主线安全设施	公路公里	2.634	163830	62198.18	95.27	
		JA01		护栏	m	60.000	8422	140.37	4.90	
				钢护栏	m	60.000	8422	140.37	4.90	
				波形钢板护栏	m	60.000	8422	140.37	4.90	
				路侧单面波形梁钢护栏			8422		4.90	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	60.000	8422	140.37	4.90	
		JA03		标志牌	块	7.000	9802	1400.29	5.70	
				铝合金标志牌	块	7.000	9802	1400.29	5.70	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6643	1107.17	3.86	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	2.49	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	1.38	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.84	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.84	
		JA04		标线	m ²	42.000	2262	53.86	1.32	
				路面标线	m ²	42.000	2262	53.86	1.32	
				热熔标线	m ² /m	42 2 0	2262	53.86 10.77	1.32	
			605-1-2	反光型标线	m ²	42.000	2262	53.86	1.32	
		JA06		轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.05	
				附着式轮廓标	个	6.000	84	14.00	0.05	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	6.000	84	14.00	0.05	
		JA10		示警桩	个	475.000	125462	264.13	72.96	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	475.000	125462	264.13	72.96	
		JA11		道口立柱	个	52.000	17798	342.27	10.35	
			607-1-2	埋置式(道口立柱)	个	52.000	17798	342.27	10.35	

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全生产防护工程
 编制范围：K0+000~K2+827

合同段：
 C280龙岗岗——牛骨坑

第 1 页 共 1 页

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.827	271291	95964.27	96.70	
	10701				交通工程及沿线设施	公路公里	2.827	267282	94546.16	95.27	
					交通安全设施	公路公里	2.827	267282	94546.16	95.27	
		001070101			主线安全设施	公路公里	2.827	267282	94546.16	95.27	
			JA01		护栏	m	1070.000	149500	139.72	53.29	
					钢护栏	m	1070.000	149500	139.72	53.29	
					波形钢板护栏	m	1070.000	149500	139.72	53.29	
					路侧单面波形梁钢护栏						
				602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	1070.000	149500	139.72	53.29	
			JA03		标志牌	块	10.000	12652	1265.20	4.51	
					铝合金标志牌	块	10.000	12652	1265.20	4.51	
					单柱式铝合金标志牌	块	9.000	9493	1054.78	3.38	
				604-1-2	△700×700×700mm	块	8.000	8354	1044.25	2.98	
				604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.41	
					双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.13	
				604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.13	
			JA04		标线	m ²	42.000	2262	53.86	0.81	
					路面标线	m ²	42.000	2262	53.86	0.81	
					热熔标线	m ² /m	42/210	2262	53.86/10.77	0.81	
				605-1-2	反光型标线	m ²	42.000	2262	53.86	0.81	
			JA06		轮廓标	个	99.000	1387	14.01	0.49	
					附着式轮廓标	个	99.000	1387	14.01	0.49	
				605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	99.000	1387	14.01	0.49	
			JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	13.000	16167	1243.62	5.76	
				604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	13.000	16167	1243.62	5.76	
			JA10		示警桩	个	323.000	85314	264.13	30.41	
				607-1-1	埋置式(示警桩)	个	323.000	85314	264.13	30.41	

110				专项费用	元		4009		1.43
	11002			安全生产费	元		4009		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里		1085	383.80	0.39
301				建设项目管理费	公路公里				
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里				
	30102			建设项目信息化费	公路公里				
	30103			工程监理费	公路公里				
	30104			设计文件审查费	公路公里				
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里				
303				建设项目前期工作费	项		1.000		
	30301			外业勘测费	km		2.827		
	30302			施工图设计费	项		1.000		
	30303			施工图预算编制费	项		1.000		
305				设计文件咨询费	项		1.000		
306				实施治理效果评估费	项		1.000		
308				工程保险费	公路公里		1085	383.80	0.39
				第四部分 预备费	公路公里		8171	2890.34	2.91
401				基本预备费	公路公里		8171	2890.34	2.91
				第一至四部分合计	公路公里		280547	99238.42	100.00
				公路基本造价	公路公里		280547	99238.42	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K1+280

合同段：
 C414坊口—塔下

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.280	149985	117175.78	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.280	147768	115443.75	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.280	147768	115443.75	95.27	
	01070101			主线安全设施	公路公里	1.280	147768	115443.75	95.27	
		JA01		护栏	m	115.000	15790	137.30	10.18	
				钢护栏	m	115.000	15790	137.30	10.18	
				波形钢板护栏	m	115.000	15790	137.30	10.18	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	115.000	15790	137.30	10.18	
		JA03	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	115.000	15790	137.30	10.18	
				标志牌	块	7.000	13855	1979.29	8.93	
				铝合金标志牌	块	7.000	13855	1979.29	8.93	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4303	1075.75	2.77	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	2.04	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.73	
				双柱式铝合金标志牌	块	3.000	9552	3184.00	6.16	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	3.000	9552	3184.00	6.16	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.73	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.73	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.73	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.73	
		JA06		轮廓标	个	13.000	184	14.15	0.12	
				附着式轮廓标	个	13.000	184	14.15	0.12	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	13.000	184	14.15	0.12	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5101	1275.25	3.29	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	4.000	5101	1275.25	3.29	
		JA10		示警桩	个	340.000	89797	264.11	57.90	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	340.000	89797	264.11	57.90	

			JA11		道口标柱	个	64.000	21910	342.34	14.13
				607-1-2		个	64.000	21910	342.34	14.13
110					专项费用	元		2217		1.43
	11002				安全生产费	元		2217		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.280			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.280	600	468.75	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	1.280			
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	1.280			
	30102				建设项目信息化费	公路公里	1.280			
	30103				工程监理费	公路公里	1.280			
	30104				设计文件审查费	公路公里	1.280			
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.280			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	1.280			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	1.280	600	468.75	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	1.280	4518	3529.69	2.91
401					基本预备费	公路公里	1.280	4518	3529.69	2.91
					第一至四部分合计	公路公里	1.280	155103	121174.22	100.00
					公路基本造价	公路公里	1.280	155103	121174.22	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围: K0+000~K0+618

合同段: C009岁三—岁一

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.618	59414	96139.16	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.618	58536	94718.45	95.27	
				交通安全设施	公路公里	0.618	58536	94718.45	95.27	
				主线安全设施	公路公里	0.618	58536	94718.45	95.27	
		JA01		护栏	m	258.000	36097	139.91	58.75	
				钢护栏	m	258.000	36097	139.91	58.75	
				波形钢板护栏	m	258.000	36097	139.91	58.75	
				路侧单面波形梁钢护栏			36097		58.75	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	258.000	36097	139.91	58.75	
		JA03		标志牌	块	6.000	10803	1800.50	17.58	
				铝合金标志牌	块	6.000	10803	1800.50	17.58	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4406	1101.50	7.17	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	2.000	2037	1018.50	3.32	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	3.86	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	10.41	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	10.41	
		JA04		标线	m ²	8.400	453	53.93	0.74	
				路面标线	m ²	8.400	453	53.93	0.74	
				热熔标线	m ² /m	8.4/42	453	53.93/10.79	0.74	
			605-1-2	反光型标线	m ²	8.400	453	53.93	0.74	
		JA06		轮廓标	个	25.000	352	14.08	0.57	
				附着式轮廓标	个	25.000	352	14.08	0.57	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	25.000	352	14.08	0.57	
		JA10		示警桩	个	41.000	10831	264.17	17.63	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	41.000	10831	264.17	17.63	
110				专项费用	元		878		1.43	
				安全生产费	元		878		1.43	

表A.0.2-5 总 算 表

建设项目名称： 崆岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围： K0+000~K1+065

第 1 页 共 1 页 C412仓海诗廊——丘成桐故居

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.065	85545	80323.94	96.70	
I07	交通工程及沿线设施	公路公里	1.065	84281	79137.09	95.27	
I0701	交通安全设施	公路公里	1.065	84281	79137.09	95.27	
GD1070101	主线安全设施	公路公里	1.065	84281	79137.09	95.27	
JA01	护栏	m	50.000	6860	137.20	7.75	
JA0105	钢护栏	m	50.000	6860	137.20	7.75	
JA010501	波形钢板护栏	m	50.000	6860	137.20	7.75	
JA01050101	路侧单面波形梁钢护栏			6860		7.75	
JA03	标志牌	块	6.000	10740	1790.00	12.14	
JA0301	铝合金标志牌	块	6.000	10740	1790.00	12.14	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4343	1085.75	4.91	
JA030102	双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	7.23	
JA04	标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.54	
JA0401	路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.54	
JA040101	热熔标线	m ² /m	25.200/126.000	1358	53.89/10.78	1.54	
JA06	轮廓标	个	5.000	71	14.20	0.08	
JA0603	附着式轮廓标	个	5.000	71	14.20	0.08	
JA10	示警桩	个	216.000	57037	264.06	64.47	
JA11	道口标柱	个	24.000	8215	342.29	9.29	
I10	专项费用	元		1264		1.43	
I1002	安全生产费	元		1264		1.43	

2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.065					
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.065	342	321.13	0.39		
301	建设项目管理费	公路公里	1.065					
30101	建设单位(业主)管理费	公路公里	1.065					
30102	建设项目信息化费	公路公里	1.065					
30103	工程监理费	公路公里	1.065					
30104	设计文件审查费	公路公里	1.065					
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.065					
303	建设项目前期工作费	项	1.000					
30301	外业勘测费	km	1.065					
30302	施工图设计费	项	1.000					
30303	施工图预算编制费	项	1.000					
305	设计文件咨询费	项	1.000					
306	实施治理效果评估费	项	1.000					
308	工程保险费	公路公里	1.065	342	321.13	0.39		
4	第四部分 预备费	公路公里	1.065	2577	2419.72	2.91		
401	基本预备费	公路公里	1.065	2577	2419.72	2.91		
5	第一至四部分合计	公路公里	1.065	88464	83064.79	100.00		
7	公路基本造价	公路公里	1.065	88464	83064.79	100.00		

工程项目清单预算表

建设项目名称：焦岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K1+176

合同段：C098酒厂——乌泥坪

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清 单 子 目 号	工 程 或 费 用 名 称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.176	97571	82968.54	96.70	
	10701			交通工程及沿线设施	公路公里	1.176	96129	81742.35	95.27	
				交通安全设施	公路公里	1.176	96129	81742.35	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.176	96129	81742.35	95.27	
		JA01		护栏	m	205.000	28872	140.84	28.61	
				钢护栏	m	205.000	28872	140.84	28.61	
				波形钢板护栏	m	205.000	28872	140.84	28.61	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	205.000	28872	140.84	28.61	
		JA03		标志牌	块	6.000	10803	1800.50	10.71	
				铝合金标志牌	块	6.000	10803	1800.50	10.71	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4406	1101.50	4.37	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	2.000	2037	1018.50	2.02	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	2.35	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	6.34	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	6.34	
		JA04		标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.35	
				路面标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.35	
				热熔标线	m ² /m	25.2/126	1358	53.89/10.78	1.35	
			605-1-2	反光型标线	m ²	25.200	1358	53.89	1.35	
		JA06		轮廓标	个	23.000	321	13.96	0.32	
				附着式轮廓标	个	23.000	321	13.96	0.32	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	23.000	321	13.96	0.32	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.25	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.25	
		JA10		示警桩	个	156.000	41189	264.03	40.82	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	156.000	41189	264.03	40.82	

			JA11		道口标柱	个	36,000	12320	342.22	12.21
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	36,000	12320	342.22	12.21
110					专项费用	元		1442		1.43
	11002				安全生产费	元		1442		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.176			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.176	390	331.63	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	1.176			
					建设单位(业主)管理费	公路公里	1.176			
	30101				建设项目信息化费	公路公里	1.176			
	30102				工程监理费	公路公里	1.176			
	30103				设计文件审查费	公路公里	1.176			
	30104				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1.176			
303					建设项目前期工作费	项	1,000			
	30301				外业勘测费	km	1.176			
	30302				施工图设计费	项	1,000			
	30303				施工图预算编制费	项	1,000			
305					设计文件咨询费	项	1,000			
306					实施治理效果评估费	项	1,000			
308					工程保险费	公路公里	1.176	390	331.63	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	1.176	2939	2499.15	2.91
401					基本预备费	公路公里	1.176	2939	2499.15	2.91
					第一至四部分合计	公路公里	1.176	100900	85799.32	100.00
					公路基本造价	公路公里	1.176	100900	85799.32	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围：K0+000~K0+529

合同段：
 C111仁寿桥—新铺中学

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.529	52140	98563.33	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.529	51369	97105.86	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	0.529	51369	97105.86	95.27	
				主线安全设施	公路公里	0.529	51369	97105.86	95.27	
		JA01		护栏	m	199.000	27820	139.80	51.60	
				钢护栏	m	199.000	27820	139.80	51.60	
				波形钢板护栏	m	199.000	27820	139.80	51.60	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	199.000	27820	139.80	51.60	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	199.000	27820	139.80	51.60	
		JA03		标志牌	块	6.000	10803	1800.50	20.04	
				铝合金标志牌	块	6.000	10803	1800.50	20.04	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4406	1101.50	8.17	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	2.000	2037	1018.50	3.78	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	4.39	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	11.86	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	11.86	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	1.68	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	1.68	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	1.68	
			605-1-2	反光型	m ²	16.800	904	53.81	1.68	
		JA06		轮廓标	个	18.000	251	13.94	0.47	
				附着式轮廓标	个	18.000	251	13.94	0.47	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	18.000	251	13.94	0.47	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	1938	969.00	3.59	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	1938	969.00	3.59	
		JA10		示警桩	个	21.000	5549	264.24	10.29	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	21.000	5549	264.24	10.29	

		JAI1		道口标柱	个	12.000	4104	342.00	7.61
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	12.000	4104	342.00	7.61
110				专项费用	元		771		1.43
	11002			安全生产费	元		771		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.529			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.529	209	395.09	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.529			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.529			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.529			
	30103			工程监理费	公路公里	0.529			
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.529			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.529			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	0.529			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	0.529	209	395.09	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.529	1570	2967.86	2.91
				基本预备费	公路公里	0.529	1570	2967.86	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.529	53919	101926.28	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.529	53919	101926.28	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围: K0+000~K0+729

合同段:

第 1 页 共 1 页

C113山下桥——河堤

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.729	66178	90779.15	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.729	65200	89437.59	96.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	0.729	65200	89437.59	96.27	
				主线安全设施	公路公里	0.729	65200	89437.59	96.27	
		JA01		护栏	m	65.000	9103	140.05	13.30	
				钢护栏	m	65.000	9103	140.05	13.30	
				波形钢板护栏	m	65.000	9103	140.05	13.30	
				路侧单面波形梁钢护栏			9103		13.30	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	65.000	9103	140.05	13.30	
		JA03		标志牌	块	8.000	13040	1630.00	19.05	
				铝合金标志牌	块	8.000	13040	1630.00	19.05	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6643	1107.17	9.71	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	6.25	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	3.46	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	9.35	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	9.35	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.99	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.99	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.99	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.99	
		JA06		轮廓标	个	7.000	98	14.00	0.14	
				附着式轮廓标	个	7.000	98	14.00	0.14	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	7.000	98	14.00	0.14	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.85	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1266	1266.00	1.85	
		JA10		示警桩	个	119.000	31426	264.08	45.92	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	119.000	31426	264.08	45.92	

			JA11		道口标柱	个	28.000	9590	342.50	14.01	
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	28.000	9590	342.50	14.01	
110					专项费用	元		978		1.43	
	11002				安全生产费	元		978		1.43	
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.729				
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.729	265	363.51	0.39	
301					建设项目管理费	公路公里	0.729				
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	0.729				
	30102				建设项目信息化费	公路公里	0.729				
	30103				工程监理费	公路公里	0.729				
	30104				设计文件审查费	公路公里	0.729				
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.729				
303					建设项目前期工作费	项	1.000				
	30301				外业勘测费	km	0.729				
	30302				施工图设计费	项	1.000				
	30303				施工图预算编制费	项	1.000				
305					设计文件咨询费	项	1.000				
306					实施治理效果评估费	项	1.000				
308					工程保险费	公路公里	0.729	265	363.51	0.39	
					第四部分 预备费	公路公里	0.729	1993	2733.88	2.91	
					基本预备费	公路公里	0.729	1993	2733.88	2.91	
401					第一至四部分合计	公路公里	0.729	68436	93876.54	100.00	
					公路基本造价	公路公里	0.729	68436	93876.54	100.00	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围: K0+000~K2+147

合同段:

C125上高——龟形

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.147	175513	81748.02	96.70	
107				交通工程及沿线设施	公路公里	2.147	172919	80539.82	95.27	
				交通安全设施	公路公里	2.147	172919	80539.82	95.27	
				主线安全设施	公路公里	2.147	172919	80539.82	95.27	
				护栏	m	431.000	59181	137.31	32.61	
		JA01		波形钢板护栏	m	431.000	59181	137.31	32.61	
				波形钢板护栏	m	431.000	59181	137.31	32.61	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	431.000	59181	137.31	32.61	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	431.000	59181	137.31	32.61	
				标志牌	块	11.000	15950	1450.00	8.79	
		JA03		铝合金标志牌	块	11.000	15950	1450.00	8.79	
				单柱式铝合金标志牌	块	9.000	9553	1061.44	5.26	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	5.000	5200	1040.00	2.86	
			604-1-3	外八角D600mm	个	4.000	4353	1088.25	2.40	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	3.52	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	3.52	
		JA04		标线	m ²	33.600	1810	53.87	1.00	
				路面标线	m ²	33.600	1810	53.87	1.00	
				热熔标线	m ² /m	33.6/168	1810	53.87/10.77	1.00	
			605-1-2	反光型标线	m ²	33.600	1810	53.87	1.00	
		JA06		轮廓标	个	43.000	604	14.05	0.33	
				附着式轮廓标	个	43.000	604	14.05	0.33	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	43.000	604	14.05	0.33	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1344	1344.00	0.74	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1344	1344.00	0.74	
		JA10		示警桩	个	299.000	78963	264.09	43.51	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	299.000	78963	264.09	43.51	

			JA11		道口标柱	个	44.000	15067	342.43	8.30
				607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	44.000	15067	342.43	8.30
110					专项费用	元		2594		1.43
	11002				安全生产费	元		2594		1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.147			
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.147	702	326.97	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	2.147			
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	2.147			
	30102				建设项目信息化费	公路公里	2.147			
	30103				工程监理费	公路公里	2.147			
	30104				设计文件审查费	公路公里	2.147			
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	2.147			
303					建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301				外业勘测费	km	2.147			
	30302				施工图设计费	项	1.000			
	30303				施工图预算编制费	项	1.000			
305					设计文件咨询费	项	1.000			
306					实施治理效果评估费	项	1.000			
308					工程保险费	公路公里	2.147	702	326.97	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	2.147	5286	2462.04	2.91
					基本预备费	公路公里	2.147	5286	2462.04	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里	2.147	181501	84537.03	100.00
					公路基本造价	公路公里	2.147	181501	84537.03	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围：K0+000~K1+467

合同段：

C313程建S205线——长山头至中庄

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清 单 子 目 号	工 程 或 费 用 名 称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.467	171012	116572.60	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.467	168485	114850.03	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.467	168485	114850.03	95.27	
	091070101			主线安全设施	公路公里	1.467	168485	114850.03	95.27	
		JA01		护栏	m	860.000	119927	139.45	67.81	
				钢护栏	m	860.000	119927	139.45	67.81	
				波形钢板护栏	m	860.000	119927	139.45	67.81	
				路侧单面波形梁钢护栏			119927		67.81	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	860.000	119927	139.45	67.81	
		JA03		标志牌	块	9.000	11735	1303.89	6.64	
				铝合金标志牌	块	9.000	11735	1303.89	6.64	
				单柱式铝合金标志牌	块	8.000	8576	1072.00	4.85	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	7.000	7437	1062.43	4.21	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.64	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	1.79	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	1.79	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.64	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.64	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.64	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.64	
		JA06		轮廓标	个	77.000	1080	14.03	0.61	
				附着式轮廓标	个	77.000	1080	14.03	0.61	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	77.000	1080	14.03	0.61	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	1.39	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	2.000	2459	1229.50	1.39	
		JA10		示警桩	个	101.000	26677	264.13	15.08	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	101.000	26677	264.13	15.08	

		JA11		道口标柱	个	16,000	5476	342.25	3.10
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	16,000	5476	342.25	3.10
110				专项费用	元		2527		1.43
	11002			安全生产费	元		2527		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1,467			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1,467	684	466.26	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	1,467			
				建设单位(业主)管理费	公路公里	1,467			
	30101			建设项目信息化费	公路公里	1,467			
	30102			工程监理费	公路公里	1,467			
	30103			设计文件审查费	公路公里	1,467			
	30104			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1,467			
303	30105			建设项目前期工作费	项	1,000			
	30301			外业勘测费	km	1,467			
	30302			施工图设计费	项	1,000			
	30303			施工图预算编制费	项	1,000			
305				设计文件咨询费	项	1,000			
306				实施治理效果评估费	项	1,000			
308				工程保险费	公路公里	1,467	684	466.26	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	1,467	5151	3511.25	2.91
				基本预备费	公路公里	1,467	5151	3511.25	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	1,467	176847	120550.10	100.00
				公路基本造价	公路公里	1,467	176847	120550.10	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K0+685

合同段:

第 1 页 共 1 页

C460黄竹坑电杆——横坑口

项 目	节 目	细 目	清 单 子 目 号	工 程 或 费 用 名 称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.685	61178	89310.95	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.685	60274	87991.24	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.685	60274	87991.24	95.27	
	01070101			主线安全设施	公路公里	0.685	60274	87991.24	95.27	
		JA01		护栏	m	300.000	41943	139.81	66.30	
				钢护栏	m	300.000	41943	139.81	66.30	
				波形钢板护栏	m	300.000	41943	139.81	66.30	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	300.000	41943	139.81	66.30	
		JA03		标志牌	块	5.000	7462	1492.40	11.79	
				铝合金标志牌	块	5.000	7462	1492.40	11.79	
				单柱式铝合金标志牌	块	4.000	4303	1075.75	6.80	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	5.00	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	1.80	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	4.99	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	4.99	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	1.43	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	1.43	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	1.43	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	1.43	
		JA06		轮廓标	个	28.000	392	14.00	0.62	
				附着式轮廓标	个	28.000	392	14.00	0.62	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	28.000	392	14.00	0.62	
		JA07		凸面镜 (球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	5.88	
			604-1-11	凸面镜 (球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	5.88	
		JA10		示警桩	个	17.000	4480	263.53	7.08	
			607-1-1	埋置式 (示警桩)	个	17.000	4480	263.53	7.08	

		JA11		道口标柱	个	4.000	1371	342.75	2.17
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	4.000	1371	342.75	2.17
110				专项费用	元		904		1.43
	11002			安全生产费	元		904		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.685			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.685	245	357.66	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	0.685			
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里	0.685			
	30102			建设项目信息化费	公路公里	0.685			
	30103			工程监理费	公路公里	0.685			
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.685			
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.685			
303				建设项目前期工作费	项	1.000			
	30301			外业勘测费	km	0.685			
	30302			施工图设计费	项	1.000			
	30303			施工图预算编制费	项	1.000			
305				设计文件咨询费	项	1.000			
306				实施治理效果评估费	项	1.000			
308				工程保险费	公路公里	0.685	245	357.66	0.39
				第四部分 预备费	公路公里	0.685	1843	2690.51	2.91
				基本预备费	公路公里	0.685	1843	2690.51	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	0.685	63266	92359.12	100.00
				公路基本造价	公路公里	0.685	63266	92359.12	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围：K0+000~K5+500

合同段：C243长坝——莞头

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	5.500	406327	73695.82	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	5.500	399337	72606.73	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	5.500	399337	72606.73	95.27	
				主线安全设施	公路公里	5.500	399337	72606.73	95.27	
		JA01		护栏	m	2455.000	337563	137.50	80.53	
				钢护栏	m	2455.000	337563	137.50	80.53	
				波形钢板护栏	m	2455.000	337563	137.50	80.53	
				路侧单面波形梁钢护栏						
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	2455.000	337563	137.50	80.53	
		JA03		标志牌	块	14.000	19326	1380.43	4.61	
				铝合金标志牌	块	14.000	19326	1380.43	4.61	
				单柱式铝合金标志牌	块	12.000	12929	1077.42	3.08	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	11.000	11790	1071.82	2.81	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	0.27	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	1.53	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	1.53	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.27	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.27	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.27	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.27	
		JA06		轮廓标	个	212.000	2972	14.02	0.71	
				附着式轮廓标	个	212.000	2972	14.02	0.71	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	212.000	2972	14.02	0.71	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	8.000	9977	1247.13	2.38	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	8.000	9977	1247.13	2.38	
		JA10		示警桩	个	66.000	17417	263.89	4.16	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	66.000	17417	263.89	4.16	

		J111		道口标柱	个	32,000	10951	342.22	2.61
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	32,000	10951	342.22	2.61
110				专项费用	元		5990		1.43
	11002			安全生产费	元		5990		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	5,500			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	5,500			
				建设项目管理费	公路公里	5,500	1621	294.73	0.39
301				建设单位(业主)管理费	公路公里	5,500			
	30101			建设项目信息化费	公路公里	5,500			
	30102			工程监理费	公路公里	5,500			
	30103			设计文件审查费	公路公里	5,500			
	30104			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	5,500			
	30105			建设项目前期工作费	项	1,000			
303				外业勘测费	km	5,500			
	30301			施工图设计费	项	1,000			
	30302			施工图预算编制费	项	1,000			
	30303			设计文件咨询费	项	1,000			
305				实施治理效果评估费	项	1,000			
306				工程保险费	公路公里	5,500	1621	294.73	0.39
308				第四部分 预备费	公路公里	5,500	12208	2219.64	2.91
				基本预备费	公路公里	5,500	12208	2219.64	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	5,500	419156	76210.18	100.00
				公路基本造价	公路公里	5,500	419156	76210.18	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全防护工程
 编制范围: K0+000~K1+564

合同段:
 C287长兴路—码头段

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清 单 子 目 号	工 程 或 费 用 名 称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.564	96294	61569.05	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.564	94871	60659.21	95.27	
	10701			交通安全设施	公路公里	1.564	94871	60659.21	95.27	
				主线安全设施	公路公里	1.564	94871	60659.21	95.27	
		JA01		护栏	m	220.000	30741	139.73	30.87	
				钢护栏	m	220.000	30741	139.73	30.87	
				波形钢板护栏	m	220.000	30741	139.73	30.87	
				路侧单面波形梁钢护栏			30741		30.87	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	220.000	30741	139.73	30.87	
		JA03		标志牌	块	7.000	11930	1704.29	11.98	
				铝合金标志牌	块	7.000	11930	1704.29	11.98	
				单柱式铝合金标志牌	块	5.000	5533	1106.60	5.56	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	3.18	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	2.38	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	6.42	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	6.42	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	0.91	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	0.91	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	0.91	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	0.91	
		JA06		轮廓标	个	21.000	294	14.00	0.30	
				附着式轮廓标	个	21.000	294	14.00	0.30	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	21.000	294	14.00	0.30	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1264	1264.00	1.27	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	1.000	1264	1264.00	1.27	
		JA10		示警桩	个	152.000	40148	264.13	40.32	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	152.000	40148	264.13	40.32	

		JA11		道口标柱	个	28,000	9590	342.50	9.63
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	28,000	9590	342.50	9.63
110				专项费用	元		1423		1.43
	11002			安全生产费	元		1423		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1,564			
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1,564	385	246.16	0.39
301				建设项目管理费	公路公里	1,564			
				建设单位(业主)管理费	公路公里	1,564			
	30101			建设项目信息化费	公路公里	1,564			
	30102			工程监理费	公路公里	1,564			
	30103			设计文件审查费	公路公里	1,564			
	30104			竣(交)工验收试验检测费	公路公里	1,564			
	30105			建设项目前期工作费	项	1,000			
303				外业勘测费	km	1,564			
	30301			施工图设计费	项	1,000			
	30302			施工图预算编制费	项	1,000			
	30303			设计文件咨询费	项	1,000			
305				实施治理效果评估费	项	1,000			
306				工程保险费	公路公里	1,564	385	246.16	0.39
308				第四部分 预备费	公路公里	1,564	2900	1854.22	2.91
				基本预备费	公路公里	1,564	2900	1854.22	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里	1,564	99579	63669.44	100.00
				公路基本造价	公路公里	1,564	99579	63669.44	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K1+384

合同段:

C345乌石下——塘底

第 1 页 共 1 页

项 目	节 目	细 目	清单子号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.384	116037	83841.76	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.384	114322	82602.60	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.384	114322	82602.60	95.27	
			01070101	主线安全设施	公路公里	1.384	114322	82602.60	95.27	
		JA01		护栏	m	354.000	49447	139.68	41.21	
				钢护栏	m	354.000	49447	139.68	41.21	
				波形钢板护栏	m	354.000	49447	139.68	41.21	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	354.000	49447	139.68	41.21	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	354.000	49447	139.68	41.21	
		JA03		标志牌	块	8.000	12777	1597.13	10.65	
				铝合金标志牌	块	8.000	12777	1597.13	10.65	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6380	1063.33	5.32	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	2.64	
			604-1-3	外八角D600mm	个	3.000	3216	1072.00	2.68	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	5.33	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	5.33	
		JA04		标线	m ²	16.800	904	53.81	0.75	
				路面标线	m ²	16.800	904	53.81	0.75	
				热熔标线	m ² /m	16.8/84	904	53.81/10.76	0.75	
			605-1-2	反光型标线	m ²	16.800	904	53.81	0.75	
		JA06		轮廓标	个	33.000	463	14.03	0.39	
				附着式轮廓标	个	33.000	463	14.03	0.39	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	33.000	463	14.03	0.39	
		JA10		示警桩	个	135.000	35664	264.18	29.72	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	135.000	35664	264.18	29.72	
		JA11		道口标柱	个	44.000	15067	342.43	12.56	
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	44.000	15067	342.43	12.56	

110				专项费用	元		1715		1.43
	11002			安全生产费	元		1715		1.43
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里		464	335.26	0.39
301				建设项目管理费	公路公里		1.384		
	30101			建设单位(业主)管理费	公路公里		1.384		
	30102			建设项目信息化费	公路公里		1.384		
	30103			工程监理费	公路公里		1.384		
	30104			设计文件审查费	公路公里		1.384		
	30105			竣(交)工验收试验检测费	公路公里		1.384		
303				建设项目前期工作费	项		1.000		
	30301			外业勘测费	km		1.384		
	30302			施工图设计费	项		1.000		
	30303			施工图预算编制费	项		1.000		
				设计文件咨询费	项		1.000		
305				实施治理效果评估费	项		1.000		
306				工程保险费	公路公里		1.384	464	0.39
308				第四部分 预备费	公路公里		1.384	3495	2.91
				基本预备费	公路公里		1.384	3495	2.91
401				第一至四部分合计	公路公里		1.384	86702.31	100.00
				公路基本造价	公路公里		1.384	86702.31	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K1+357

合同段:

C346号右角——排子里

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.357	111998	82533.53	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	1.357	110343	81313.93	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	1.357	110343	81313.93	95.27	
	601070101			主线安全设施	公路公里	1.357	110343	81313.93	95.27	
		JA01		护栏	m	450.000	63099	140.22	54.48	
				钢护栏	m	450.000	63099	140.22	54.48	
				波形钢板护栏	m	450.000	63099	140.22	54.48	
				路侧单面波形梁钢护栏			63099		54.48	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	450.000	63099	140.22	54.48	
		JA03		标志牌	块	7.000	9539	1362.71	8.24	
				铝合金标志牌	块	7.000	9539	1362.71	8.24	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6380	1063.33	5.51	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	2.73	
			604-1-3	外八角D600mm	个	3.000	3216	1072.00	2.78	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	2.73	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	2.73	
		JA04		标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.98	
				路面标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.98	
				热熔标线	m ² /m	21/105	1131	53.86/10.77	0.98	
			605-1-2	反光型标线	m ²	21.000	1131	53.86	0.98	
		JA06		轮廓标	个	45.000	632	14.04	0.56	
				附着式轮廓标	个	45.000	632	14.04	0.56	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	45.000	632	14.04	0.55	
		JA10		示警桩	个	48.000	12669	263.94	10.94	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	48.000	12669	263.94	10.94	
		JA11		道口标柱	个	68.000	23273	342.25	20.09	
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	68.000	23273	342.25	20.09	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程
 编制范围: K0+000~K0+620

合同段: C424石子炭——石碑上

第 1 页 共 1 页

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.620	105165	169620.97	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.620	103611	167114.52	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.620	103611	167114.52	95.27	
	061070101			主线安全设施	公路公里	0.620	103611	167114.52	95.27	
		JA01		护栏	m	630.000	87860	139.46	80.79	
				钢护栏	m	630.000	87860	139.46	80.79	
				波形钢板护栏	m	630.000	87860	139.46	80.79	
				路侧单面波形梁钢护栏			87860		80.79	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	630.000	87860	139.46	80.79	
		JA03		标志牌	块	7.000	9498	1356.86	8.73	
				铝合金标志牌	块	7.000	9498	1356.86	8.73	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6339	1056.50	5.83	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	5.000	5200	1040.00	4.78	
			604-1-3	外八角D600mm	个	1.000	1139	1139.00	1.05	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3159	3159.00	2.90	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3159	3159.00	2.90	
		JA04		标线	m ²	12.600	677	53.73	0.62	
				路面标线	m ²	12.600	677	53.73	0.62	
				热熔标线	m ² /m	12.6/63	677	53.73/10.75	0.62	
			605-1-2	反光型标线	m ²	12.600	677	53.73	0.62	
		JA06		轮廓标	个	56.000	786	14.04	0.72	
				附着式轮廓标	个	56.000	786	14.04	0.72	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	56.000	786	14.04	0.72	
		JA07		凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	3.42	
			604-1-11	凸面镜(球面半径3600mm)	个	3.000	3722	1240.67	3.42	
		JA10		示警桩	个	4.000	1068	267.00	0.98	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	4.000	1068	267.00	0.98	

110					专项费用	元			1554			1.43
	11002				安全生产费	元			1554			1.43
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.620					
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.620		421		679.03	0.39
301					建设项目管理费	公路公里	0.620					
	30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	0.620					
	30102				建设项目信息化费	公路公里	0.620					
	30103				工程监理费	公路公里	0.620					
	30104				设计文件审查费	公路公里	0.620					
	30105				竣(交)工验收试验检测费	公路公里	0.620					
303					建设项目前期工作费	项	1.000					
	30301				外业勘测费	km	0.620					
	30302				施工图设计费	项	1.000					
	30303				施工图预算编制费	项	1.000					
305					设计文件咨询费	项	1.000					
306					实施治理效果评估费	项	1.000					
308					工程保险费	公路公里	0.620		421		679.03	0.39
					第四部分 预备费	公路公里	0.620		3168		5109.68	2.91
					基本预备费	公路公里	0.620		3168		5109.68	2.91
401					第一至四部分合计	公路公里	0.620		108754		175409.68	100.00
					公路基本造价	公路公里	0.620		108754		175409.68	100.00

工程项目清单预算表

建设项目名称: 蕉岭县2022年村道公路安全生命防护工程

编制范围: K0+000~K0+710

合同段:

第 1 页 共 1 页

C463桥上小组—坑门

项 目	节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.710	66594	93794.37	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	0.710	65610	92408.45	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	0.710	65610	92408.45	95.27	
	601070101			主线安全设施	公路公里	0.710	65610	92408.45	95.27	
		JA01		护栏	m	130.000	18210	140.08	26.44	
				钢护栏	m	130.000	18210	140.08	26.44	
				波形钢板护栏	m	130.000	18210	140.08	26.44	
				路侧单面波形梁钢护栏	m	130.000	18210	140.08	26.44	
			602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏	m	130.000	18210	140.08	26.44	
		JA03		标志牌	块	8.000	13040	1630.00	18.94	
				铝合金标志牌	块	8.000	13040	1630.00	18.94	
				单柱式铝合金标志牌	块	6.000	6643	1107.17	9.65	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	4.000	4274	1068.50	6.21	
			604-1-3	外八角D600mm	个	2.000	2369	1184.50	3.44	
				双柱式铝合金标志牌	块	2.000	6397	3198.50	9.29	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	2.000	6397	3198.50	9.29	
		JA04		标线	m ²	8.400	453	53.93	0.66	
				路面标线	m ²	8.400	453	53.93	0.66	
				热熔标线	m ² /m	8.4/42	453	53.93/10.79	0.66	
			605-1-2	反光型标线	m ²	8.400	453	53.93	0.66	
		JA06		轮廓标	个	13.000	182	14.00	0.26	
				附着式轮廓标	个	13.000	182	14.00	0.26	
			605-8-2	栏式轮廓标(路侧)	个	13.000	182	14.00	0.26	
		JA10		示警桩	个	107.000	28249	264.01	41.02	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	107.000	28249	264.01	41.02	
		JA11		道口标柱	个	16.000	5476	342.25	7.96	
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	16.000	5476	342.25	7.96	

工程项目清单预算表

建设项目名称：蕉岭县2022年村道公路安全防护工程

编制范围：K0+000~K2+529

合同段：

第 1 页 共 1 页

C271百美村委——朱子畲

项 目	节 节	细 目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
107				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.529	21363	8447.21	96.70	
				交通工程及沿线设施	公路公里	2.529	21047	8322.26	95.27	
10701				交通安全设施	公路公里	2.529	21047	8322.26	95.27	
	601070101			主线安全设施	公路公里	2.529	21047	8322.26	95.27	
		JA03		标志牌	块	4.000	6224	1556.00	28.17	
				铝合金标志牌	块	4.000	6224	1556.00	28.17	
				单柱式铝合金标志牌	块	3.000	3164	1054.67	14.32	
			604-1-2	△700×700×700mm	块	3.000	3164	1054.67	14.32	
				双柱式铝合金标志牌	块	1.000	3060	3060.00	13.85	
			604-2-1	□=1700×1250mm	个	1.000	3060	3060.00	13.85	
		JA04		标线	m ²	42.000	2262	53.86	10.24	
				路面标线	m ²	42.000	2262	53.86	10.24	
				热熔标线	m ² /m	42/210	2262	53.86/10.77	10.24	
			605-1-2	反光型标线	m ²	42.000	2262	53.86	10.24	
		JA10		示警桩	个	32.000	8457	264.28	38.28	
			607-1-1	埋置式(示警桩)	个	32.000	8457	264.28	38.28	
		JA11		道口标柱	个	12.000	4104	342.00	18.58	
			607-1-2	埋置式(道口标柱)	个	12.000	4104	342.00	18.58	
110				专项费用	元		316		1.43	
	11002			安全生产费	元		316		1.43	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.529				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.529	85	33.61	0.38	
301				建设项目管理费	公路公里	2.529				
30101				建设单位(业主)管理费	公路公里	2.529				
30102				建设项目信息化费	公路公里	2.529				
30103				工程监理费	项	1.000				
30104				设计文件审查费	公路公里	2.529				

	30105				竣(交)工验收试验检测费	项	1.000						
303					建设项目前期工作费	项	1.000						
	30301				外业勘测费	项	1.000						
	30302				施工图设计费	项	1.000						
	30303				施工图预算编制费	项	1.000						
305					设计文件咨询费	项	1.000						
306					实施治理效果评估费	项	1.000						
308					工程保险费	公路公里	2.529	85	33.61	0.38			
					第四部分 预备费	公路公里	2.529	643	254.25	2.91			
401					基本预备费	公路公里	2.529	643	254.25	2.91			
					第一至四部分合计	公路公里	2.529	22091	8735.07	100.00			
					公路基本造价	公路公里	2.529	22091	8735.07	100.00			