

琶洲南区AH090633地块项目精装修施工专业承包工程工程

招标工程量清单

(主) 琶洲算力中心(广州)有限公司

招标人: (成) 中建三局第二建设工程有限责任公司



(成) 中建三局第二建设工程(广州)有限责任公司

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

年月日

琶洲南区AH090633地块项目精装修施工专业承包工程工程

招标工程量清单

招标人：

(主) 琶洲算力中心(广州)有限公司
(成) 中建三局第二建设工程有限责任公司
(成) 中建三局第二建设工程(广州) 有限责任公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		天棚装饰工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3. 基层材料种类、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板、用自攻螺钉与龙骨固定。 5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	564.28				

			增加费						
2	011407002001	天棚喷刷涂料（PT-01）	1. 基层类型：无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，砂纸抹平（2遍） 4. 油漆品种：无机涂料一底两面（PT-01） 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m2	612.67				
3	011302001002	吊顶天棚（深灰色喷砂不锈钢（MT-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚深灰色喷砂不锈钢（MT-01） 5. 包含吊顶灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位作木基层加固的，且木基层必须作三防处理 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.24				

			<p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p> <p>8. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
4	011302001003	吊顶天棚钢结构转换层	<p>1. 名称：天棚吊顶钢结构转换层</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆材料、规格、高度：按设计图纸要求综合考虑</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>5. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	452.17				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001001	石材楼地面(ST-02)	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装</p>	m2	195.29				

			<p>费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>8. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
2	011102001002	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	203.34				
3	011101006001	平面砂浆找平层	<p>1. 找平层厚度、材料种类:40mm干硬性水泥砂浆找平</p> <p>2. 计算规则: 按设计图</p>	m2	203.34				

			<p>示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>3. 混凝土整体面层（混凝土面层、找坡层、刚性防水层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输</p> <p>4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用</p> <p>5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
4	011102001003	石材楼地面(ST-02)门槛石	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完</p>	m2	8.05				

			<p>成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>8. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
5	011102003001	块料楼地面（CT-04）	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色防滑抛光砖600*600（CT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>8. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	351.11				
6	011102003002	块料楼地面（PVC盲道砖贴片）	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:专用结构胶、胶</p>	m2	1.98				

			粘等材料综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色 :300*300*5mmPVC盲道砖贴片 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 规格样式:按设计图纸综合考虑 5. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
7	011207001001	金属踢脚(MT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 4. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m2	6.97				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		油漆墙面							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 使用部位:砖砌等其	m2	382.19				

			<p>他混凝土材质</p> <p>2. 腻子种类:3厚耐水腻子分2遍找平,砂纸磨平</p> <p>3. 基层种类: 5厚D(W)PM10水泥砂浆抹面,找平拉毛</p> <p>4. 面层材料品种、规格、白色无机涂料底漆一遍、面漆二遍 (PT-01)</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
		油漆墙面合计							
		金属板墙面							
1	011207001002	墙面装饰板 (MT-04)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢 (防指纹) (304#) (MT-04) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标</p>	m2	442.36				

			<p>图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
2	011207001003	墙面装饰板电梯门套 (MT-04)	<p>1. 基层材料种类、规格:16mm双层硅酸钙板</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢 (防指纹) (304#) (MT-04)</p> <p>3. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	39.3504				
3	011207001004	墙面装饰板 (MT-01)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列副龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色喷砂 (防指纹) (304#) (MT-01)</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一</p>	m2	0.5936				

			切相关工作 6. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范 7. 本单价费用已综合考 虑在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费						
4	011502001001	金属装饰线(MT-04)	1. 材料规格:MT-04原色 喷砂不锈钢（防指纹 ）（304#）（颜色变化 单价不做调整） 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 3. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范 4. 本单价费用已综合考 虑在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	m	41.1				
		金属板墙面合计							
		其他装饰工程							
1	030703008001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格 :成品百页风口（周长 3300mm以内） 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 3. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范 4. 本单价费用已综合考 虑在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	个	1				
2	030703008002	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格 :成品百页风口（周长 6400mm以内）	个	10				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：地下室精装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下室精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411004001	电气配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称及规格:电气配线WDZC-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1893.16				
2	030411001001	镀锌电线管JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	498.35				
3	030412004001	DL01 LED筒灯 18W	1. 名称及规格:DL01 LED筒灯 18W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安	套	108				

			装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030412004002	DL05 LED成品到站指示灯 10W	1. 名称及规格:DL05 LED成品到站指示灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				
5	030412004003	DL06 LED灯带 10W	1. 名称及规格:DL06 LED灯带 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	234.91				
6	030404034001	三联开关250V, 10A	1. 名称: 三联开关 250V, 10A 2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	8				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	5703.45	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：地下室电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		1#首层大堂和电梯厅							
		1#首层大堂和电梯厅合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：9mm厚阻燃板、用自攻螺钉与龙骨固定。 5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	11.74				

2	011407002002	天棚喷刷涂料（PT-01）	<p>1. 基层类型：无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面</p> <p>2. 腻子种类：耐水腻子</p> <p>3. 刮腻子遍数：满刮2厚面层耐水腻子分2遍找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，砂纸抹平</p> <p>4. 油漆品种：无机涂料一底两面（PT-01）</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m2	37.86				
3	011407002003	吊顶天棚（弧形）（PT-03）	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，弧形</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 基层类型：艺术定制20厚GRG板（弧形）</p> <p>4. 油漆品种：仿石涂料一底两面（PT-03）</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限</p>	m2	135.41				

			<p>于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
4	011407002004	吊顶天棚（平形）（PT-03）	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平形</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 基层类型：定制20厚GRG板（平型）</p> <p>4. 油漆品种：仿石涂料一底两面（PT-03）</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m ²	94.18				
5	011302001005	吊顶天棚（含龙骨基层）（原色喷砂不锈钢）	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙</p>	m ²	34.11				

		钢（MT-04）	<p>骨吊顶，综合考虑（跌级、平级）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 基层材料种类、规格：12mm厚硅酸钙板</p> <p>4. 面层材料品种、规格：3mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>					
6	011302001006	原色喷砂不锈钢灯槽（MT-04）	<p>1. 面层材料品种、规格：3mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 安装方式：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>2. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘</p>	m2	8.0748			

			<p>盒所占的面积</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
7	011502001002	金属装饰线(MT-04)	<p>1. 材料规格:MT-04原色喷砂不锈钢3mm厚(颜色变化单价不做调整)(综合考虑弧形、平行)</p> <p>2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料胶粘等连接方式</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m	121.7				
8	010202011001	反支撑	<p>1. 部位:天花</p> <p>2. 钢材品种、规格:按设计图尺寸综合考虑</p> <p>3. 探伤要求:按设计图综合考虑</p> <p>4. 吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	t	0.2277				

9	011302001007	吊顶天棚钢结构转换层	1. 名称：天棚吊顶钢结构转换层 2. 吊顶形式、吊杆材料、规格、高度：按设计图纸要求综合考虑 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	160.66				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001004	石材楼地面(ST-02)	1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	282.38				

			相关规范						
2	011102003003	块料楼地面（PVC盲道砖贴片）	1. 胶粘层厚度、材料种类:专用结构胶、胶粘等材料综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色 :300*300*5mmPVC盲道砖贴片 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 规格样式:按设计图纸综合考虑 5. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	11.31				
3	011102001005	石材楼地面(ST-02)门槛石	1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及	m2	8.517				

			<p>养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
4	011207001005	金属踢脚(MT-01)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>2. 踢脚线高度: 按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚(防指纹)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 计算规则: 按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积</p> <p>5. 其他:该单价已综合考虑了折边以及特殊造型的工程量, 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	5.42				
5	011102001006	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相</p>	m2	290.897				

			<p>应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
6	011101006002	平面砂浆找平层	<p>1. 找平层厚度、材料种类:40mm干硬性水泥砂浆找平</p> <p>2. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>3. 混凝土整体面层（混凝土面层、找坡层、刚性防水层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输</p> <p>4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	290.897				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							

		墙面装饰工程合计							
		木饰面墙面							
1	011207001006	墙面装饰板（硅酸钙板）	1. 基层材料种类、规格：9mm硅酸钙板 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm硅酸钙板 3. 计算规则：按面层展开面积计算 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	3.52				
		木饰面墙面合计							
		金属板墙面							
1	011207001007	墙面装饰板（MT-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑，螺栓、金属固定件等安装综合考虑 2. 基层材料种类、规格：9mm双层硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm原色喷砂不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整） 4. 计算规则：按面层展开面积计算 5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程	m2	64.85				

			量清单计价说明、国家相关规范						
2	011207001008	墙面装饰板电梯门套(MT-04)	1. 基层材料种类、规格:16mm硅酸钙板 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢(防指纹)(#304)(MT-04)(颜色变化单价不做调整) 3. 计算规则:按面层展开面积计算 4. 综合考虑饰面高度大于3.6m,面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	10.77				
		金属板墙面合计							
		石材墙面							
1	011204001001	石材墙面(ST-01)(天然)(进口)	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩(天然)(ST-01)(颜色变化单价不做调整) 2. 防护、安装、表面处理:正反面及侧面刷保护色剂、同色云石胶勾缝缝等 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑,螺栓、金属固定件等安装综合考虑 4. 计算规则:按面层展开面积计算 5. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包	m2	179.44				

			<p>装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011102001007	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	179.44				
		石材墙面合计							
		油漆墙面							
1	011406001002	抹灰面油漆	<p>1. 基层类型:硅酸钙板</p> <p>2. 腻子种类:3厚耐水腻子分2遍找平,砂纸磨平</p>	m2	3.52				

			3. 面层材料品种、规格、白色无机涂料底漆一遍、面漆二遍（PT-01） 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		油漆墙面合计							
		其他墙面							
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等.	m2	179.44				
		其他墙面合计							
		其他装饰							
1	010807003001	石材墙面 (ST-01) 暗门	1. 不锈钢饰面暗门规格尺寸:详图纸尺寸 2. 骨架种类、规格:按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层种类: 9mm蜂窝板 3. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩 (天然) (ST-01) (颜色变化单价不做调整) 4. 含门轴、门吸、暗拉	m2	5.86				

			<p>手、顺位器等五金配件</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	030703008004	送风口、回风口	<p>1. 风口材料品种、规格:不锈钢百页风口(周长3300mm以内)</p> <p>2. 安装方式:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 综合考虑材料厚度、面层处理,安装部位(拱面/平面)等</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	个	8				
3	030703008005	送风口、回风口	<p>1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长2000mm以内)</p> <p>2. 材质:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家</p>	个	1				

			相关规范						
4	011501001001	GRG定制前台	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色:(GRG定制造型+仿石无机涂料) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	1				
		其他装饰合计							
		2#3#4#首层大堂和电梯厅							
		2#3#4#首层大堂和电梯厅合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,综合考虑(跌级、平级) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格:9mm厚双层防火阻燃板 4. 面层材料品种、规格:满贴反光锡箔纸,散热孔粘贴防尘网 5. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个>0.3m2的孔	m2	340.84				

			洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
2	011302001009	吊顶天棚 (软膜天花)	1. 面层材料品种、规格: A级天花软膜、1500*3200mm透光软膜 (TS-01) 2. 安装形式: 综合考虑封边固定件材料及安装形式 2. 计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	331.51				
3	011302001010	吊顶天棚 (含龙骨基层) (深灰色喷砂不锈钢 (MT-01))	1. 吊顶形式、吊杆规格: 不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 综合考虑 (跌级、平级) 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格: 12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格	m2	38.47				

			<p>: 3mm厚深灰色喷砂不锈钢 (MT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复; 检修口安装及采购; 包含不限于局部位置作木基层加固的, 且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>					
4	011302001011	吊顶天棚 (不含龙骨含基层) (深灰色喷砂不锈钢 (MT-01))	<p>1. 安装方式: 按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 15mm厚防火阻燃板</p> <p>3. 面层材料品种、规格: 3mm厚深灰色喷砂不锈钢 (MT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 计算规则: 按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复; 检修口安装及采购; 包含不限于局部位置作木基层加</p>	m2	153.78			

			固的，且木基层必须作三防处理 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
5	010202011002	反支撑	1. 部位:天花 2. 钢材品种、规格:按设计图尺寸综合考虑 3. 探伤要求:按设计图综合考虑 4. 吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑 5. 计算规则: 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	t	0.7586				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001008	石材楼地面(ST-02)	1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面2. 撒水泥粉界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 计算规则: 按设计图	m2	379.332				

			<p>示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011102001009	石材楼地面(ST-02)门槛石	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标</p>	m2	14.198				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
3	011102003004	块料楼地面（PVC盲道砖贴片）	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:专用结构胶、胶粘等材料综合考虑</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色 :300*300*5mmPVC盲道砖贴片</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 规格样式:按设计图纸综合考虑</p> <p>5. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	21.135				
4	011207001009	金属踢脚(MT-01)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>2. 踢脚线高度:按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚（防指纹）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 计算规则:按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积</p> <p>5. 其他:该单价已综合</p>	m2	5.9632				

			<p>考虑了折边以及特殊造型的工程量，按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
5	011102001010	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺：综合考虑</p> <p>3. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	393.53				
6	011101006003	平面砂浆找平层	<p>1. 找平层厚度、材料种类：40mm干硬性水泥砂浆找平</p> <p>2. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>3. 混凝土整体面层（混凝土面层、找坡层、刚性防水层）计价综合考</p>	m2	393.53				

			考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费						
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		木饰面墙面							
1	011207001010	墙面装饰板（WD-01）	1. 基层材料种类、规格：硅酸钙板基层 12mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木纹防火板（WD-01） 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	0.74				
		木饰面墙面合计							
		金属板墙面							
1	011207001011	墙面装饰板（MT-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 2. 基层材料种类、规格：9mm双层硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm原色喷砂	m2	114.35				

			<p>不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>4. 计算规则：按面层展开面积计算规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011207001012	墙面装饰板电梯门套（MT-04）	<p>1. 基层材料种类、规格：16mm硅酸钙板</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm原色喷砂不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 计算规则：按面层展开面积计算</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	19.93				
3	011502001003	金属装饰线(MT-04)	<p>1. 材料规格：MT-04原色喷砂不锈钢（防指纹）（#304）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料</p>	m	13.6				

			胶粘等连接方式 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
4	011502001004	金属收边条线(MT-01)	1. 材料规格:MT-01深灰色喷砂不锈钢(10*10mm)(防指纹)(#304)(颜色变化单价不做调整) 2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料 胶粘等连接方式 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	2.12				
		金属板墙面合计							
		石材墙面							
1	011204001002	石材墙面(ST-01)(天然)(进口)	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩(天然)(ST-01)(颜色变化单价不做调整) 2. 防护、安装、表面处理:正反面及侧面刷保护色剂、同色云石胶勾缝缝等 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑,螺栓、金属固定件等安装综合考虑 4. 计算规则:按面层展开面积计算 5. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包	m2	247.21				

			<p>装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011102001011	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	247.21				
		石材墙面合计							
		油漆墙面							
1	011406001003	抹灰面油漆	<p>1. 使用部位:砖砌等其他混凝土材质</p> <p>2. 腻子种类:3厚耐水腻</p>	m2	0.74				

			子分2遍找平,砂纸磨平 3. 基层种类: 5厚D(W)P M10水泥砂浆抹面,找平 拉毛 4. 面层材料品种、规格 、白色无机涂料底漆一 遍、面漆二遍 (PT- 01) 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范						
		油漆墙面合计							
		其他墙面							
1	011201004002	立面砂浆找平层	1. 6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆 打底抹平 2. 计算规则: 按设计图 示尺寸以面积计算。 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等.	m2	192.26				
		其他墙面合计							
		其他装饰							
1	010805007001	原色喷砂不锈钢暗门 (MT-04)	1. 不锈钢暗门规格尺寸 :详图示尺寸 2. 骨架种类、规格:按 设计图纸尺寸综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色:1.5mm原色喷砂 不锈钢 (MT-04) (防 指纹) (304#) (颜色	m2	8.28				

			<p>变化单价不做调整)</p> <p>4. 含门轴、门吸、暗拉手、顺位器等五金配件</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	030703008006	送风口、回风口	<p>1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长3300mm以内)</p> <p>2. 材质: 按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	个	6				
3	030703008007	送风口、回风口	<p>1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长6400mm以内)</p> <p>2. 材质: 按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标</p>	个	28				

			图纸、招标文件、国家相关规范						
		其他装饰合计							
		首层卫生间							
		首层卫生间合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板、用自攻螺钉与龙骨固定。 5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m ² 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	128.31				
2	011407002005	天棚喷刷涂料（PT-02）	1. 基层类型：无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2厚面层耐水腻子分2遍	m2	121.82				

			<p>找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,砂纸抹平</p> <p>4. 油漆品种: 防潮无机涂料一底两面 (PT-02)</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
3	011302001013	吊顶天棚 (软膜天花)	<p>1. 面层材料品种、规格: A级天花软膜、1500*3200mm透光软膜 (TS-01)</p> <p>2. 安装形式: 综合考虑封边固定件材料及安装形式</p> <p>2. 计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0. 3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m2	4. 98				
4	011302001014	吊顶天棚 (深灰色喷砂不锈钢 (MT-01) - 面层	<p>1. 面层材料品种、规格: 1. 2mm厚深灰色喷砂不锈钢 (MT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 安装方式: 按设计图纸尺寸综合考虑</p>	m2	7. 15				

			<p>3. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>4. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
5	010202011003	反支撑	<p>1. 部位：天花</p> <p>2. 钢材品种、规格：按设计图尺寸综合考虑</p> <p>3. 探伤要求：按设计图综合考虑</p> <p>4. 吊顶形式、吊杆规格、高度：反支撑</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	t	1.4037				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003005	块料楼地面(L2-02a基层)(CT-01)	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖 1200*600*11mm (CT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	17.716				
2	011102003006	块料楼地面(L2-02b基层)(CT-01) (2号楼卫生间)	<p>1. 基层:回填后上压最薄处40厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角,防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm)</p> <p>2. 找平层:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层</p> <p>3. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层</p>	m2	26.29				

			<p>4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖</p> <p>1200*600*11mm (CT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>6. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等相关费用</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>					
3	011101002001	水磨石楼地面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:15厚浅色超高强矿粉水泥无机水磨石 (ST-04)</p> <p>2、基层: 60厚C30混凝土,内配筋a4@100双向 (置于该层上半部,保护层厚度≥15)平面结合</p> <p>装修面层需求在合适位置设分隔缝 (间距小于6米),缝宽20,专用填缝剂填缝</p> <p>3、基层: 0.4厚聚乙烯膜</p> <p>4、防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 (遇墙上返,高出建筑完成面300mm)</p> <p>5、基层: 回填后上压最薄处40厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找</p>	m2	98.917			

			<p>1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆)抹小八字角</p> <p>6、勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>7. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>8. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>10. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
4	011102001012	石材楼地面(ST-02)门槛石	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相</p>	m2	0.84				

			关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
5	011102001013	石材晶面处理	1. 石材晶面处理 2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑 3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m2	0.84				
6	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、材料种类:40mm干硬性水泥砂浆找平 2. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 3. 混凝土整体面层(混凝土面层、找坡层、刚性防水层)计价综合考	m2	18.556				

			考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费						
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		金属板墙面							
1	011207001013	门装饰板（MT-04）（不含龙骨基层）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm原色喷砂不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整） 2. 安装方式：按设计图纸综合考虑 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	9.56				
		金属板墙面合计							
		瓷砖墙面							
1	011204003001	块料墙面（CT-02）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200*11mm浅灰色仿大理石瓷砖（CT-02）（颜色变化单价不做调整）	m2	132.03				

			2. 结合层：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 计算规则：按面层展开面积计算 4. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		瓷砖墙面合计							
		木饰面墙面							
1	011207001014	墙面装饰板（WD-01）	1. 基层材料种类、规格：硅酸钙板基层 12mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木纹防火板WD-01) 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	2.7				
		木饰面墙面合计							
		石材墙面							
1	011204003002	块料墙面(ST-03)	1、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅色水磨石（ST-03）（颜色变化单价不做调整） 2、安装方式：5厚	m2	34.89				

			<p>DP (DCA) M20砂浆打底抹灰</p> <p>3、基层材料种类 ：12mm水泥板、刷防水层:5.0厚聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4、龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>5、勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>6. 计算规则：按面层展开面积计算</p> <p>7. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>9. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>					
2	011204003003	水磨石墙面 (ST-04)	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:15厚浅色超高强矿粉水泥无机水磨石 (ST-04)</p> <p>2、勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>3、包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等一切相关费用</p> <p>4. 计算规则：按面层展开面积计算</p> <p>5. 包含且不限于所有加工费、排版费、包装费、切割、凹凸槽、打磨</p>	m2	348.19			

			倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		石材墙面合计							
		其他装饰							
1	011505010001	超白镜玻璃（MR-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑 2. 基层材料种类、规格:15mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品6mm超白镜玻璃（MR-01） 4. 包括但不限于含门轴、门吸、暗拉手、百页、铰链等小五金配件综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	16.455				
2	011505001001	卫生间洗漱台	1. 骨架种类、规格:按设计图纸尺寸综合考虑 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色水磨石（ST-03） 3. 洗手台规格	m2	9.8				

			:L*H1960*400mm 4. 包含不限于所有防锈处理、圆角、切缝、开孔费、加工费、排版费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
3	010807003002	石材墙面 (ST-04) 暗门	1. 不锈钢饰面暗门规格尺寸:详图纸尺寸 2. 骨架种类、规格:综合考虑 3. 基层种类: 9mm蜂窝板 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm浅色超高强矿粉水泥无机水磨石 (ST-04) (颜色变化单价不做调整) 4. 含门轴、门吸、暗拉手、顺位器等五金配件 5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	5.52				
4	011210005001	成品隔断 (小便池)	1. 隔断材料品种、规格	m2	80.69				

			<p>、颜色:1.0厚喷砂双面不锈钢饰面+25mm蜂窝铝板</p> <p>2. 配件品种、规格:按设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
5	011210005002	成品隔断 (蹲位)	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:30mm白色抗倍特板 (MT-06) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 配件品种、规格:按设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	26.44				
6	011210005003	成品隔断 (蹲位)	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:20mm抗倍特A1级防火板 (MT-06) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 配件品种、规格:按设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程</p>	m2	0				

			量清单计价说明、国家相关规范						
7	011210005004	成品隔断（蹲位）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:30mm原色喷砂不锈钢隔断（MT-04）（颜色变化单价不做调整） 2. 配件品种、规格：按设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	0				
8	011505008001	不锈钢厕纸架	1. 材料品种：原色喷砂不锈钢厕纸架 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	个	23				
9	011505005001	不锈钢洗手盆不锈钢扶手	1. 材料品种：原色喷砂不锈钢洗手盆不锈钢扶手 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	4				
10	011505005002	不锈钢可折叠马桶扶手	1. 材料品种：原色喷砂不锈钢可折叠马桶扶手 2. 其他:按设计图纸、	套	4				

			<p>技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
11	011505005003	不锈钢L型扶手	<p>1. 材料品种：原色喷砂不锈钢L型扶手</p> <p>2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	套	4				
12	011505002001	挂衣钩	<p>1. 材料品种：挂衣钩</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色：按设计图纸</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	个	15				
13	011505001002	多功能折叠台	<p>1. 材料品种：多功能折叠台宽度700mm</p> <p>2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	套	2				
14	011505009001	镜柜隐藏式纸巾盒+皂液器	<p>1. 材料品种：原色不锈钢镜柜隐藏式纸巾盒+皂液器</p>	个	8				

			<p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
15	031004008001	嵌入式垃圾桶	<p>1. 材质:原色喷砂不锈钢</p> <p>2. 规格、类型:综合考虑</p> <p>3. 组装形式:嵌入式</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	组	16				
16	01B001	斜面化妆镜	<p>1. 斜面化妆镜</p> <p>2. 安装方式: 按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	套	4				
17	030703008008	送风口、回风口	<p>1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长3300mm以内)</p> <p>2. 材质: 按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一</p>	个	5				

			切相关工作 3. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范						
18	030703008009	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格 :成品百页风口（周长 4200mm以内） 2. 材质：按设计图纸综 合考虑 3. 安装方式：按设计图 纸综合考虑 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 3. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范	个	20				
19	030703008010	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格 :成品百页风口（周长 6400mm以内） 2. 材质：按设计图纸综 合考虑 3. 安装方式：按设计图 纸综合考虑 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 3. 未尽事项：详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范	个	12				
20	030703008011	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格 :成品百页风口（周长 11000mm以内） 2. 材质：按设计图纸综 合考虑 3. 安装方式：按设计图 纸综合考虑 2. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作	个	1				

			3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
21	031004009001	烘手器	1. 名称:白色烘手器 2. 安装部位:感应式高速烘手器 3. 规格:w:261 d:184 h:225(mm) 4. 挂墙式本体及附件安装 5. 红外线自动感应 220V, 50HZ, 冷风 550W, 热风1350W 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
		其他装饰合计							
		首层公共走道、二层及以上电梯厅							
		首层公共走道、二层及以上电梯厅合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板、用自攻螺钉与龙骨固定。 5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽	m2	520.37				

			<p>及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
2	011302001016	<p>吊顶天棚（含龙骨基层）（原色喷砂不锈钢（MT-04）</p>	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 基层材料种类、规格：12mm厚硅酸钙板</p> <p>4. 面层材料品种、规格：3mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限</p>	m2	214.85				

			<p>于局部位位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
3	011302001017	<p>吊顶天棚（含龙骨基层）（深灰色喷砂不锈钢（MT-01）</p>	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 基层材料种类、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板</p> <p>4. 面层材料品种、规格：1.2mm厚深灰色喷砂不锈钢（MT-01）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；包含不限于局部位位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	42.96				

			8. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
4	011407002006	天棚喷刷涂料（PT-01）	1. 基层类型：无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮2厚面层耐水腻子分2遍找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，砂纸抹平 4. 油漆品种：无机涂料一底两面（PT-01） 5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	649.81				
5	011502001005	金属收边条线(MT-01)	1. 材料规格：MT-01深灰色喷砂不锈钢（10*10mm）（颜色变化单价不做调整） 2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料胶粘等连接方式 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	123.09				
6	011302001018	吊顶天棚（深灰色喷砂不锈钢（MT-01）-面层	1. 面层材料品种、规格：1.2mm厚深灰色喷砂不锈钢（MT-01）（颜	m2	33.58				

			<p>色变化单价不做调整)</p> <p>2. 安装方式: 按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>4. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复; 检修口安装及采购; 包含不限于局部位作木基层加固的, 且木基层必须作三防处理</p> <p>5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
7	010202011004	反支撑	<p>1. 部位: 天花</p> <p>2. 钢材品种、规格: 按设计图尺寸综合考虑</p> <p>3. 探伤要求: 按设计图综合考虑</p> <p>4. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 反支撑</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量</p> <p>5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	t	2.0349				

		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003007	块料楼地面 (CT-01)	1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖 1200*600*11mm (CT-01) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	290.608				
2	011102001014	石材楼地面(ST-02)	1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石 (ST-02) (颜色变化单价不做调整) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、	m2	515.05				

			<p>背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
3	011102001015	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺: 综合考虑</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	557.158				
4	011101006005	平面砂浆找平层	<p>1. 找平层厚度、材料种类:40mm干硬性水泥砂浆找平</p> <p>2. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>3. 混凝土整体面层(混</p>	m2	847.766				

			凝土面层、找坡层、刚性防水层) 计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费						
5	011102003008	块料楼地面 (PVC盲道砖贴片)	1. 贴结合层厚度、材料种类: 专用结构胶、胶粘等材料综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色 :300*300*5mmPVC盲道砖贴片 3. 勾缝材料种类: 详见设计要求 4. 规格样式: 按设计图纸综合考虑 5. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	18.495				
6	011102001016	石材楼地面 (ST-02) 门槛石	1. 贴结合层厚度、材料种类: 30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面2. 撒水泥	m2	42.108				

			<p>粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石（ST-02）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>					
7	011207001015	金属踢脚(MT-01)	<p>1. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>2. 踢脚线高度：按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚（防指纹）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 安装方式：按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 计算规则：按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积</p> <p>5. 其他:该单价已综合考虑了折边以及特殊造型的工程量，按设计图</p>	m2	3.4			

			<p>纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
8	011207001016	金属踢脚(MT-01)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚（防指纹）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 踢脚线高度：按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度</p> <p>3. 安装方式：按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 计算规则：按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积</p> <p>5. 其他:该单价已综合考虑了折边以及特殊造型的工程量，按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	2.81				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		金属板墙面							
1	011207001017	墙面装饰板（MT-04）	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>3. 面层材料品种、规格</p>	m2	850.14				

			<p>、颜色:1.5mm原色喷砂 不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>4. 计算规则：按面层展开面积计算</p> <p>5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011207001018	墙面装饰板电梯门套（MT-04）	<p>1. 基层材料种类、规格:16mm硅酸钙板</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢（防指纹）（#304）（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 计算规则：按面层展开面积计算</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	122.1456				
3	011207001019	门装饰板（MT-04）（不含龙骨基层）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢（防指纹）</p>	m2	154.05				

			<p>) (#304) (MT-04) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
4	011502001006	金属装饰线 (MT-04)	<p>1. 材料规格:MT-04原色喷砂不锈钢 (防指纹) (#304) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料胶粘等连接方式</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m	259.79				
5	011502001007	金属收边条线 (MT-01)	<p>1. 材料规格:MT-01深灰色喷砂不锈钢 (10*10mm) (防指纹) (#304) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 按设计图纸尺寸综合考虑小五金、各种材料胶粘等连接方式</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家</p>	m	8.48				

			相关规范						
		金属板墙面合计							
		石材墙面							
1	011204001003	石材墙面（ST-01）（天然）（进口）	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩（天然）（ST-01）（颜色变化单价不做调整） 2. 防护、安装、表面处理:正反面及侧面刷保护色剂、同色云石胶勾缝缝等 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑，螺栓、金属固定件等安装综合考虑 4. 计算规则：按面层展开面积计算 5. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	191.5				
2	011102001017	石材晶面处理	1. 石材晶面处理 2. 晶面处理材料、工艺：综合考虑 3. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 4. 包含不限于六面晶面	m2	191.5				

			处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费						
		石材墙面合计							
		油漆墙面							
1	011406001004	抹灰面油漆（装配式墙板）	1. 基层类型:装配式墙板3厚底基防裂腻子分2遍找平 2. 腻子种类:3厚耐水腻子分2遍找平,砂纸磨平 3. 面层材料品种、规格、白色无机涂料底漆一遍、面漆二遍（PT-01） 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	149.65				
		油漆墙面合计							
		砂浆找平							
1	011201004003	立面砂浆找平层	1. 6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	m2	191.5				

			要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等.						
		砂浆找平合计							
		其他装饰							
1	010805007002	原色喷砂不锈钢暗门（MT-04）	1. 不锈钢暗门规格尺寸:详图示尺寸 2. 骨架种类、规格:按设计图纸尺寸综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢（MT-04）（防指纹）（304#）（颜色变化单价不做调整） 4. 含门轴、门吸、暗拉手、顺位器等五金配件 5. 包含不限于所有加工费、排版费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等一切相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	48.1				
2	010807003003	石材墙面（ST-04）暗门	1. 不锈钢饰面暗门规格尺寸:详图纸尺寸 2. 骨架种类、规格:综合考虑 3. 基层种类: 9mm蜂窝板 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm浅色超高强矿粉水泥无机水磨石（ST-04）（颜色变化	m2	5.52				

			单价不做调整) 4. 含门轴、门吸、暗拉手、顺位器等五金配件 5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等一切相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
3	030703008012	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长6400mm以内) 2. 材质: 按设计图纸综合考虑 3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	36				
4	030703008013	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:成品百页风口(周长11000mm以内) 2. 材质: 按设计图纸综合考虑 3. 安装方式: 按设计图纸综合考虑 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项: 详见招标	个	4				

			图纸、招标文件、国家相关规范						
		其他装饰合计							
		二层及以上公共走道							
		二层及以上公共走道合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板、用自攻螺钉与龙骨固定。 5. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m ² 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1094.69				
2	011302001020	吊顶天棚（MT-02）	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级）	m2	261.24				

			<p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格：600X600X1.0mm厚穿孔铝合金方板（MT-02）</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>					
3	011407002007	天棚喷刷涂料（PT-01）	<p>1. 基层类型：无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面</p> <p>2. 腻子种类：耐水腻子</p> <p>3. 刮腻子遍数：满刮2厚面层耐水腻子分2遍找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，砂纸抹平</p> <p>4. 油漆品种：无机涂料一底两面（PT-01）</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限</p>	m2	1495.84			

			<p>于局部位位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
4	010202011005	反支撑	<p>1. 部位:天花</p> <p>2. 钢材品种、规格:按设计图尺寸综合考虑</p> <p>3. 探伤要求:按设计图综合考虑</p> <p>4. 吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	t	2.5436				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003009	块料楼地面(L2-02a基层)(CT-01)	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖1200*600*11mm (CT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p>	m2	892.195				

			<p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011102003010	块料楼地面（CT-03）	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色防滑抛光砖600*600*10（CT-03）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 勾缝材料种类：详见设计要求</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标</p>	m2	100.1				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
3	011102001018	石材楼地面(ST-02)	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大理石(ST-02)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 勾缝材料种类:详见设计要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	292.46				
4	011102001019	石材晶面处理	<p>1. 石材晶面处理</p> <p>2. 晶面处理材料、工艺:综合考虑</p> <p>3. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用</p>	m2	338.328				

			<p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>						
5	011101006006	平面砂浆找平层	<p>1. 找平层厚度、材料种类:40mm干硬性水泥砂浆找平</p> <p>2. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>3. 混凝土整体面层（混凝土面层、找坡层、刚性防水层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输</p> <p>4. 计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p> <p>6. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费</p>	m2	1330.618				
6	011102001020	石材楼地面(ST-02)门槛石	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面2. 撒水泥粉界面剂一道</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深灰色大</p>	m2	45.868				

			<p>理石（ST-02）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 勾缝材料种类: 详见设计要求</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>					
7	011102003011	块料楼地面（PVC盲道砖贴片）	<p>1. 贴结合层厚度、材料种类: 专用结构胶、胶粘等材料综合考虑</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色 : 300*300*5mm PVC盲道砖贴片</p> <p>3. 勾缝材料种类: 详见设计要求</p> <p>4. 规格样式：按设计图纸综合考虑</p> <p>5. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程</p>	m2	10.82			

			量清单计价说明、国家 相关规范						
8	011207001020	金属踢脚(MT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01深灰色喷砂不锈钢1.2mm厚(防指纹)(颜色变化单价不做调整) 2. 踢脚线高度:按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度 3. 安装方式:按设计图纸综合考虑 4. 计算规则:按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积 5. 其他:该单价已综合考虑了折边以及特殊造型的工程量,按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	52.64				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		木饰面墙面							
1	011207001021	墙面装饰板(WD-01)	1. 基层材料种类、规格:硅酸钙板基层 12mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹防火板WD-01) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程	m2	53.05				

			量清单计价说明、国家 相关规范						
		木饰面墙面合计							
		油漆墙面							
1	011406001005	抹灰面油漆（装配式 墙板）	1. 基层类型:装配式墙 板3厚底基防裂腻子分 2遍找平 2. 腻子种类:3厚耐水腻 子分2遍找平,砂纸磨平 3. 面层材料品种、规格 、白色无机涂料底漆一 遍、面漆二遍（PT- 01） 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范	m2	875.81				
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 使用部位:砖砌等其 他混凝土材质 2. 腻子种类:3厚耐水腻 子分2遍找平,砂纸磨平 3. 基层种类: 5厚D(W)P M10水泥砂浆抹面,找平 拉毛 4. 面层材料品种、规格 、白色无机涂料底漆一 遍、面漆二遍（PT- 01） 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 6. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范	m2	1899.18				
		油漆墙面合计							
		其他装饰							

1	030703008014	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长3300mm以内） 2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	8				
2	030703008015	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长11000mm以内） 2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	13				
		其他装饰合计							
		标准层男女卫生间、无障碍卫生间							
		标准层男女卫生间、无障碍卫生间合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，综合考虑（跌级、平级） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计图纸尺寸综合考虑 3. 基层材料种类、规格	m2	546.24				

			<p>: 10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板</p> <p>4. 面层材料品种、规格: 10mm厚无石棉纤维增强硅酸钙板、用自攻螺钉与龙骨固定.</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
2	011407002008	天棚喷刷涂料 (PT-02)	<p>1. 基层类型: 无石棉纤维增强硅酸钙板天棚面</p> <p>2. 腻子种类: 耐水腻子</p> <p>3. 刮腻子遍数: 满刮2厚面层耐水腻子分2遍找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 砂纸抹平</p> <p>4. 油漆品种: 防潮无机涂料一底两面 (PT-02)</p> <p>5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m2	531.52				
3	011302001022	吊顶天棚 (软膜天花)	<p>1. 面层材料品种、规格: A级天花软膜、</p>	m2	14.04				

			<p>1500*3200mm透光软膜（TS-01）</p> <p>2. 安装形式：综合考虑封边固定件材料及安装形式</p> <p>2. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
4	011302001023	吊顶天棚（深灰色喷砂不锈钢（MT-01）-面层	<p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm厚深灰色喷砂不锈钢（MT-01）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 安装方式：按设计图纸尺寸综合考虑</p> <p>3. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>4. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	m2	19.8				

			要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
5	010202011006	反支撑	1. 部位:天花 2. 钢材品种、规格:按设计图尺寸综合考虑 3. 探伤要求:按设计图综合考虑 4. 吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑 5. 计算规则: 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量, 焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	t	0.84				
		天棚装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003012	块料楼地面(L2-02a基层)(CT-01)	1. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖 1200*600*11mm (CT-01) (颜色变化单价不做调整) 3. 勾缝材料种类:详见设计要求 4. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内	m2	8.24				

			<p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	011102003013	块料楼地面(L2-02b基层)(CT-01)(2号楼卫生间)	<p>1. 基层: 回填后上压最薄处40厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆)抹小八字角, 防水隔离层: 1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返, 高出建筑完成面300mm)</p> <p>2. 找平层: 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层</p> <p>3. 贴结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆结合层</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿大理石防滑瓷砖1200*600*11mm (CT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>5. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>6. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相</p>	m2	24.176				

			<p>关费用</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
3	011101002002	水磨石楼地面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:15厚浅色超高强矿粉水泥无机水磨石 (ST-04)</p> <p>2、基层: 60厚C30混凝土, 内配筋a4@100双向 (置于该层上半部, 保护层厚度≥ 15) 平面结合</p> <p>装修面层需求在合适位置设分隔缝 (间距小于6米), 缝宽20, 专用填缝剂填缝</p> <p>3、基层: 0.4厚聚乙烯膜</p> <p>4、防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 (遇墙上返, 高出建筑完成面300mm)</p> <p>5、基层: 回填后上压最薄处40厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角</p> <p>6、勾缝材料种类: 详见设计要求</p> <p>7. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>8. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输</p>	m2	498.008				

			费等一切相关费用 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 10. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
		墙面装饰工程合计							
		瓷砖墙面							
1	011204003004	块料墙面 (CT-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200*11mm浅灰色仿大理石瓷砖 (CT-02) (颜色变化单价不做调整) 2. 结合层: 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 计算规则: 按面层展开面积计算 4. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用, 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	216.56				
		瓷砖墙面合计							
		木饰面墙面							
1	011207001022	墙面装饰板 (WD-01)	1. 基层材料种类、规格	m2	55.6				

			:硅酸钙板基层 12mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹防火板WD-01) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		木饰面墙面合计							
		石材墙面							
1	011204003005	块料墙面 (ST-03)	1、面层材料品种、规格、颜色:20厚浅色水磨石 (ST-03) (颜色变化单价不做调整) 2、安装方式: 5厚DP (DCA) M20砂浆打底抹灰 3、基层材料种类: 12mm水泥板、刷防水层:5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4、龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸尺寸综合考虑 5、勾缝材料种类:详见设计要求 6. 计算规则: 按面层展开面积计算 7. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用, 完成本清单项目所需的一切相关工作 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	154.88				

			9. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
2	011204003006	水磨石墙面(ST-04)	1、面层材料品种、规格、颜色:15厚浅色超 高强矿粉水泥无机水磨 石(ST-04) 2、勾缝材料种类:详见 设计要求 3、包含不限于所有加 工费、排版损耗费、包 装费、切割、打磨倒角 、背筋直筋、六面防护 及养护、晶面处理、运 输费等相关费用 4. 计算规则：按面层展 开面积计算 5. 包含且不限于所有加 工费、排版费、包装费 、切割、凹凸槽、打磨 倒角、背筋直筋、六面 防护及养护、运输费 等一切相关费用，完成 本清单项目所需的一 切相关工作 6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。包含完 成本清单项目所需的一 切相关工作 7. 未尽事项：详见招 标图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范	m2	1527.52				
		石材墙面合计							
		其他装饰							
1	011505010002	超白镜玻璃(MR-01)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计图纸尺 寸综合考虑 2. 基层材料种类、规格 :15mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:成品6mm超白 镜玻璃(MR-01)	m2	63.34				

			<p>4. 包括但不限于含门轴、门吸、暗拉手、百页、铰链等小五金配件综合考虑</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
2	010807003004	石材墙面 (ST-04) 暗门	<p>1. 不锈钢饰面暗门规格尺寸:详图纸尺寸</p> <p>2. 骨架种类、规格:综合考虑</p> <p>3. 基层种类: 9mm蜂窝板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm浅色超高强矿粉水泥无机水磨石 (ST-04) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 含门轴、门吸、暗拉手、顺位器等五金配件</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护、晶面处理、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	5.86				
3	011210005005	成品隔断 (小便池)	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:1.0厚喷砂双面不锈钢饰面+25mm蜂窝铝板</p> <p>2. 配件品种、规格: 按</p>	m2	16.62				

			<p>设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
4	011210005006	成品隔断 (蹲位)	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:30mm白色抗倍特板 (MT-06) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 配件品种、规格: 按设计图纸综合考虑所需要的龙骨、小五金等</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	571.36				
5	011505008002	不锈钢厕纸架	<p>1. 材料品种: 原色喷砂不锈钢厕纸架</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	个	100				
6	011505005004	不锈钢洗手盆不锈钢扶手	<p>1. 材料品种: 原色喷砂不锈钢洗手盆不锈钢扶手</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	16				

			3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
7	011505005005	不锈钢可折叠马桶扶手	1. 材料品种：原色喷砂不锈钢可折叠马桶扶手 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	16				
8	011505005006	不锈钢L型扶手	1. 材料品种：原色喷砂不锈钢L型扶手 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	16				
9	011505002002	挂衣钩	1. 材料品种：挂衣钩 2. 材料品种、规格、颜色：按设计图纸 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	个	48				
10	011505001003	多功能折叠台	1. 材料品种：多功能折叠台宽度700mm 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作	套	16				

			3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
11	011505009002	镜柜隐藏式纸巾盒+皂液器	1. 材料品种：原色不锈钢镜柜隐藏式纸巾盒+皂液器 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	个	72				
12	031004008002	嵌入式垃圾桶	1. 材质：原色喷砂不锈钢 2. 规格、类型：综合考虑 3. 组装形式：嵌入式 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	组	80				
13	01B002	斜面化妆镜	1. 斜面化妆镜 2. 安装方式：按设计图纸综合考虑 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	16				
14	030703008016	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长3300mm以内）	个	4				

			2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
15	030703008017	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长4200mm以内） 2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	24				
16	030703008018	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长6400mm以内） 2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	60				
17	030703008019	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长9000mm以内） 2. 材质：按设计图纸综	个	4				

			合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
18	030703008020	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：成品百页风口（周长11000mm以内） 2. 材质：按设计图纸综合考虑 3. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	4				
19	031004009002	烘手器	1. 名称：连体式座便器 2. 安装部位：感应式高速烘手器 3. 规格：w:261 d:184 h:225(mm) 4. 挂墙式本体及附件安装 5. 红外线自动感应220V，50HZ，冷风550W，热风1350W 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				
		其他装饰合计							

		电梯轿厢（客梯、无障碍客梯）							
		电梯轿厢（客梯、无障碍客梯）合计							
		天花装饰							
1	011302001024	镜面不锈钢镀深灰色（MT-07）	1. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 面层材料品种、规格：1.5mm厚镜面不锈钢镀深灰色（MT-07）（颜色变化单价不做调整） 3. 本单价综合考虑折边损耗量 4. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m ² 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	14.39				
2	011302001025	原色喷砂不锈钢（MT-04）	1. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 面层材料品种、规格：1.5mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整） 3. 本单价综合考虑折边损耗量	m2	20.53				

			<p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
		天花装饰合计							
		墙面装饰							
1	011207001023	喷砂不锈钢	<p>1. 安装方式：按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 面层材料品种、规格：1.5mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 本单价综合考虑折边损耗量</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位</p>	m ²	105.72				

			<p>、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>8. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>						
2	011207001024	镜面不锈钢镀深灰色	<p>1. 安装方式：按设计图纸综合考虑</p> <p>2. 面层材料品种、规格：1.5mm厚镜面不锈钢镀深灰色（MT-07）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 本单价综合考虑折边损耗量</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积</p> <p>5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理</p> <p>7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	28				

			8. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
3	011207001025	原色喷砂不锈钢	1. 安装方式：按设计图纸综合考虑 2. 面层材料品种、规格：1.5mm厚原色喷砂不锈钢（MT-04）（颜色变化单价不做调整） 3. 本单价综合考虑折边损耗量 4. 计算规则：按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个>0.3m ² 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 5. 综合考虑饰面高度大于3.6m，面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等 6. 包含吊顶灯槽、灯位、检修口、风口及喷淋等开孔及修复；检修口安装及采购；包含不限于局部位置作木基层加固的，且木基层必须作三防处理 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 8. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	16.8				
		墙面装饰合计							
		楼地面工程							
1	011102001021	石材楼地面(ST-02)	1. 贴结合层厚度、材料种类：专用结构胶、胶粘等材料综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚深灰色大	m ²	26.33				

			<p>理石（ST-02）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>3. 勾缝材料种类: 详见设计要求</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内</p> <p>5. 包含不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>					
2	011207001026	金属踢脚(MT-01)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: MT-01深灰色喷砂不锈钢1.5mm厚（防指纹）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 踢脚线高度：按设计图尺寸综合考虑踢脚线高度</p> <p>3. 安装方式：按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 计算规则：按设计图示墙 净长乘净高以 面积计算。扣 除门窗洞口及 单个>0.3m2的 孔洞所占面积</p> <p>5. 其他: 该单价已综合考虑了折边以及特殊造型的工程量，按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标</p>	m2	0.95			

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
3	011102001022	石材晶面处理	1. 石材晶面处理 2. 晶面处理材料、工艺：综合考虑 3. 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 4. 包含不限于六面晶面处理、晶面工艺、晶面处理材料等一切相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范 7. 本单价费用已综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m2	26.33				
		楼地面工程合计							
		其他							
		其他合计							
		楼地面装饰工程							
1	011104004001	防静电活动地板	1. 做法编号:L8-01 2. 面层:600*600*250高架空陶瓷防静电活动地板(全钢网络地板) 3. 使用位置:消控室 4. 计价综合考虑面层材料规格、颜色、内配防静电接地金属网支架种类及规格,防护材料种类及暗室施工增加费等。 5. 计价包括支架、基层	m2	1				

			、面层、防护、材料运输等相关费用 6. 其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等						
2	010501001001	LC7.5轻骨料混凝土回填层	1. 做法编号:L2-02b、L1-01 2. 找坡层/填充层材料品种、规格、强度等级:LC7.5轻骨料混凝土 3. 找坡层/填充层厚度:综合考虑 4. 使用位置:二~五层男卫、女卫、清洁间、首层:卫生间、清洁间、无障碍卫生间、1#、3#、4#首层展览厅 5. 其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等	m3	1				
3	011102003014	预制水磨石楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:预制水磨石15厚 2、基层: 60厚C30混凝土,内配筋a4@100双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15)平面结合 装修面层需求在合适位置设分隔缝(间距小于6米),缝宽20,专用填缝剂填缝 3、基层: 0.4厚聚乙烯膜 4、防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 5、基层: 回填后上压最薄处40厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、勾缝材料种类:详见设计要求	m2	1				

			<p>7、包含不限于所有加工费、排版费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等相关一切费用</p> <p>8、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>9、未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011204001004	石材墙面 (ST-01) (人造石)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩 (人造石) (ST-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 防护、安装、表面处理:正反面及侧面刷保护色剂、同色云石胶勾缝等</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑</p> <p>4. 计算规则:按镶贴表面积 计算</p> <p>5. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等相关一切费用,完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家</p>	m2	1				

			相关规范						
2	011204001005	石材墙面（ST-01）（天然）（国产）	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm浅灰色砂岩（天然）（ST-01）（颜色变化单价不做调整） 2. 防护、安装、表面处理:正反面及侧面刷保护色剂、同色云石胶勾缝缝等 3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 4. 计算规则:按镶贴表面积 计算 5. 包含且不限于所有加工费、排版损耗费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等一切相关费用，完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	1				
3	011207001027	不锈钢（防指纹）处理	1. 基层种类:综合考虑 2. 材料品种、规格:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1				
4	011207001028	墙面装饰板（古铜色不锈钢）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板	m2	1				

			<p>3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm古铜色不锈钢(防指纹)</p> <p>(#304)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
5	011207001029	墙面装饰板(MT-04)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢(防指纹)</p> <p>(#204)(MT-04)(颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	1				
6	011207001030	墙面装饰板电梯门套(MT-04)	<p>1. 基层材料种类、规格:16mm双层硅酸钙板</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢(防指纹)</p>	m2	1				

			<p>) (#204) (MT-04) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>3. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
7	011207001031	门装饰板 (MT-04) (不含龙骨基层)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm原色喷砂不锈钢 (防指纹) (#204) (MT-04) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	m2	1				
8	011207001032	墙面装饰板 (MT-01)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm深灰色喷砂不锈钢 (防指纹) (#204) (MT-01) (颜色变化单价不做调整)</p> <p>4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等</p> <p>5. 其他:按设计图纸、</p>	m2	1				

			<p>技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>						
9	011502001008	金属装饰线(MT-04)	<p>1. 材料规格:MT-04原色喷砂不锈钢（防指纹）（#204）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m	1				
10	011502001009	金属收边条线(MT-01)	<p>1. 材料规格:MT-01深灰色喷砂不锈钢（10*10mm）（防指纹）（#204）（颜色变化单价不做调整）</p> <p>2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m	1				
11	011207001033	不锈钢（防指纹）处理	<p>1. 基层种类:综合考虑</p> <p>2. 材料品种、规格：综合考虑</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>4. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范</p>	m2	1				
12	011207001034	墙面装饰板（古铜色	1. 龙骨材料种类、规格	m2	1				

		不锈钢)	、中距:综合考虑 2. 基层材料种类、规格:9mm双层硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm古铜色不锈钢(防指纹)(#204)(颜色变化单价不做调整) 4. 综合考虑饰面高度大于3.6m, 面层抛光、折边、喷砂、切割、打砂等特殊加工费用等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 6. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范						
		墙面装饰工程合计							
		其他装饰							
1	011502003001	美缝	1. 基层类型:综合考虑 2. 线条材料品种、规格、颜色:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	1				
2	011201003001	水磨石定制分隔条	1. 勾缝类型:平凹缝 2. 勾缝材料种类:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成成本清单项目所需的一切相关工作 4. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程	m	1				

			量清单计价说明、国家相关规范						
3	011204003007	水磨石(ST-04)厚度增减	1、面层材料品种、规格、颜色:1厚浅色超高强矿粉水泥无机水磨石(ST-04) 2、勾缝材料种类:详见设计要求 3、包含不限于所有加工费、排版费、包装费、切割、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、晶面处理、运输费等相关费用 4. 计算规则: 按镶贴表面积 计算 5. 包含且不限于所有加工费、排版费、包装费、切割、凹凸槽、打磨倒角、背筋直筋、六面防护及养护、运输费等相关费用, 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。包含完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m2	1				
		其他装饰合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2米以内	m2	3376.85				
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙面	m2	8725.19				
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	011704001001	超高施工增加	1. 1-4栋精装修工程超高施工增加 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1				
2	粤 011703002001	装修样板段及视觉样板	1. 样板范围: 吊顶GRG (弧/平面)、仿石油漆、天花收边、不锈钢装饰线、发光软膜、深灰色大理石、浅灰色砂岩、喷砂不锈钢墙面等 2. 每种类型样板不少于三个及以上 3. 综合考虑实体样板和异地样板, 综合考虑制作、安装、拆除次数、施工工艺、材料更换次数等 4. 按项包干, 不因数量、范围、工期、位置及施工措施等一切因素调整单价 5. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	项	1				
3	011707007001	已完工程及设备保护	1. 成品保护范围: 施工过程中需对已完成装饰装修及已安装设备等进行保护 2. 成品保护部位: 楼地面、台阶、楼梯、栏杆、电梯内天地墙面装饰保护 (采用9mm以上胶合板/人造夹芯板等)、墙柱面保护等 3. 需综合考虑成品保护材质及铺贴方方式、收口除固定材料、施工期间保护材料破损脱落等修复更换 4. 成品保护技术方案需符合国家、行业规定及符合设计和发包人要求 5. 按项包干, 不因保护	项	4124				

			范围、工期、位置及其他等一切因素调整单价 6. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：地上精装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411004002	电气配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称及规格:电气配线WDZC-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13558.58				
2	030411004003	电气配线WDZC-BYJ-4	1. 名称及规格:电气配线WDZC-BYJ-4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.05				
3	030411001002	镀锌电线管JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关	m	2760.51				

			费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030411001003	镀锌电线管JDG25	1. 名称及规格：镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.05				
5	030412004004	DL01 LED筒灯 18W	1. 名称及规格：DL01 LED筒灯 18W 2. 安装方式：综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	419				
6	030412004005	DL02 LED筒灯 11W	1. 名称及规格：DL02 LED筒灯 11W 2. 安装方式：综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线	套	22				

			端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030412004006	DL03 LED防雾筒灯 7W	1. 名称及规格:DL03 LED防雾筒灯 7W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	294				
8	030412004007	DL04 LED防雾筒灯 25W	1. 名称及规格:DL04 LED防雾筒灯 25W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	79				
9	030412004008	DL05 LED成品到站指示灯 10W	1. 名称及规格:DL05 LED成品到站指示灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、	套	45				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
10	030412004009	DL05A LED成品洗墙灯 10W	1. 名称及规格:DL05A LED成品洗墙灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、吊杆、金属软管、 接线、接地、焊压接线 端子、支架、调试等相 关费用 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	24				
11	030412004010	DL06 LED灯带 10W	1. 名称及规格:DL06 LED灯带 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、吊杆、金属软管、 接线、接地、焊压接线 端子、支架、调试等相 关费用 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	1567.39				
12	030412004011	DL07 LED软膜天花灯 10W	1. 名称及规格:DL07 LED软膜天花灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、吊杆、金属软管、 接线、接地、焊压接线 端子、支架、调试等相 关费用 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	106				

13	030412004012	DL08 600*600 LED灯盘 12W	1. 名称及规格:DL08 600*600 LED灯盘 12W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	71				
14	030412004013	DL09 LED定制金属格栅软膜天花灯 10W	1. 名称及规格:DL09 LED定制金属格栅软膜天花灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	47				
15	030412004014	DL11 LED洗墙灯 18W	1. 名称及规格:DL11 LED洗墙灯 18W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
16	030412004015	DL12 LED磁吸泛光灯 10W	1. 名称及规格:DL12 LED磁吸泛光灯 10W 2. 安装方式: 综合考虑	套	107				

			3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、吊杆、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030404034002	单联开关250V, 10A	1. 名称：单联开关250V, 10A 2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
18	030404034003	双联开关250V, 10A	1. 名称：双联开关250V, 10A 2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
19	030404034004	三联开关250V, 10A	1. 名称：三联开关250V, 10A 2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	52				
20	030404035001	单相二、三孔插座	1. 名称：单相二、三孔	个	40				

			插座 2. 规格：250V, 10A, 安全型 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030404035002	防溅二、三孔插座	1. 名称：防溅二、三孔插座 2. 规格：250V, 10A, 安全型 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	77				
22	030404035003	地面插座	1. 名称：地面插座 2. 规格：250V, 10A, 安全型 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				
23	030404035004	卫生间镜柜预留电源	1. 名称：卫生间镜柜预留电源 2. 规格：250V, 10A, 安全型 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用	个	37				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	40050.89	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：地上电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水管							
1	031001006001	塑料管	1. 名称：PPR给水管 2. 安装部位：室内 3. 连接方式：热熔连接 4. 规格：DN15 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	801.83				
2	031001006002	塑料管	1. 名称：PPR给水管 2. 安装部位：室内 3. 连接方式：热熔连接 4. 规格：DN20 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	472.43				
3	031001006003	塑料管	1. 名称：PPR给水管 2. 安装部位：室内 3. 连接方式：热熔连接 4. 规格：DN25 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m	246.82				

			范等						
4	031001006004	塑料管	1. 名称: PPR给水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔连接 4. 规格: DN40 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.18				
5	031001006005	塑料管	1. 名称: PPR给水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔连接 4. 规格: DN50 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.6				
6	031001006006	塑料管	1. 名称: PPR给水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔连接 4. 规格: DN65 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.08				
7	031001006007	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔连接 4. 规格: DN15 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗	m	53.04				

			7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031001006008	塑料管	1. 名称: PPR热水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔连接 4. 规格: DN20 5. 管道、管件等一切所需配件 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45				
9	031001006009	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 规格: DN50 5. 管道、管件、通气帽、检查口、阻火圈、消能装置等 6. 水压及泄漏试验 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	327.98				
10	031001006010	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 规格: DN75 5. 管道、管件、通气帽、检查口、阻火圈、消能装置等 6. 水压及泄漏试验 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	380.61				
11	031001006011	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 规格: DN100 5. 管道、管件、通气帽	m	848.82				

			、检查口、阻火圈、消能装置等 6. 水压及泄漏试验 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	031001006012	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 规格: DN150 5. 管道、管件、通气帽、检查口、阻火圈、消能装置等 6. 水压及泄漏试验 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	125.96				
13	031003005001	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				
14	031003005002	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	39				
15	031003005003	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				

			范等						
16	031003005004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
17	031002001001	管道支架	1. 类型:管道支架 2. 材质:型钢(综合) 3. 管架形式:综合考虑	kg	408.15				26.87
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹二道,调和漆二道 3. 结构类型:一般钢结构	kg	408.1455				
		给排水管合计							
		首层卫生洁具							
1	031004003001	水磨石定制洗手台+台面一体	1. 名称:水磨石定制洗手台+台面一体 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:720*450*120mm 4. 包含成套洗脸盆、自动感应皂液器、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				
2	031004003002	水磨石定制洗手台+台面一体	1. 名称:水磨石定制洗手台+台面一体 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:720*450*120mm 4. 包含成套洗脸盆、感应水龙头、角阀、软管	组	9				

			、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	031004003003	台下洗脸盆	1. 名称:台下洗脸盆(陶瓷) 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:550*370mmmm 4. 包含成套洗脸盆、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				
4	031004003004	半柱挂墙式台盆	1. 名称:半柱挂墙式台盆(釉面陶瓷) 2. 安装部位:障碍卫生间 3. 规格:610x479mm(椭圆形) 4. 包含成套洗脸盆、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				
5	031004008003	拖把池	1. 名称:拖把池(560x456x883mm)	组	2				

			2. 使用区域:清洁间 3. 含单冷拖布池水龙头 4. 其他:器具、附件(含排污管、进水软管、角阀等)安装 5. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031004006001	大便器	1. 名称:冲落智能一体型座便器 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:386*721*518mm 4. 包含成套大便器(含水箱)、冲水感应面板、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	19				
7	031004006002	大便器	1. 名称:连体式座便器 2. 安装部位:无障碍卫生间 3. 规格:682*400*720mm 4. 包含成套大便器(含水箱)、冲水感应面板、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				
8	031004007001	成套自动感应小便斗	1. 名称:节水型小便器 2. 安装方式:壁挂式 3. 规格:332*335*642mm	组	11				

			4. 包含成套小便器（含感应控制器）、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	031004014001	地漏	1. 名称:隐藏式原色不锈钢大排量方形地漏（防臭） 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20				
10	031004014002	地面扫除口	1. 名称:地面清扫口（铜制） 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				
		首层卫生洁具合计							
		标准层卫生洁具							
1	031004003005	水磨石定制洗手台+台面一体	1. 名称:水磨石定制洗手台+台面一体 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:720*450*120mm 4. 包含成套洗脸盆、自动感应皂液器、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装	组	16				

			、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	031004003006	水磨石定制洗手台+台面一体	1. 名称:水磨石定制洗手台+台面一体 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:720*450*120mm 4. 包含成套洗脸盆、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	48				
3	031004003007	半柱挂墙式台盆	1. 名称:半柱挂墙式台盆(釉面陶瓷) 2. 安装部位:障碍卫生间 3. 规格:610x479mm(椭圆形) 4. 包含成套洗脸盆、感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	16				
4	031004008004	拖把池	1. 名称:拖把池(560x456x883mm) 2. 使用区域:清洁间 3. 含单冷拖布池水龙头 4. 其他:器具、附件(含排污管、进水软管、角阀等)安装	组	4				

			5. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031004006003	大便器	1. 名称:冲落智能一体型座便器 2. 安装部位:卫生间 3. 规格:386*721*518mm 4. 包含成套大便器（含水箱）、冲水感应面板、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	84				
6	031004006004	大便器	1. 名称:连体式座便器 2. 安装部位:无障碍卫生间 3. 规格:682*400*720mm 4. 包含成套大便器（含水箱）、冲水感应面板、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连接、调试等 7. 包含支架制作及安装、相关调试及封边收口 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	16				
7	031004007002	成套自动感应小便斗	1. 名称:节水型小便器 2. 安装方式:壁挂式 3. 规格:332*335*642mm 4. 包含成套小便器（含感应控制器）、角阀、软管等配件 5. 本体及附件安装 6. 电气接线、等电位连	组	52				

			接、调试等 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031004014003	地漏	1. 名称:隐藏式原色不锈钢大排量方形地漏(防臭) 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	68				
9	031004014004	地漏	1. 名称:不锈钢面板篦子 2. 型号、规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
10	031004014005	地漏	1. 名称:不锈钢面板篦子 2. 型号、规格:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
11	031004014006	地面扫除口	1. 名称:地面清扫口(铜制) 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 包含制作及安装、相关调试及封边收口 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	个	48				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	32287.41	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：地上给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1672279.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1672279.98	
合计			1672279.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：暂列金额

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：暂列金额

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----