

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 993725.66

(大写) : 玖拾玖万叁仟柒佰贰拾伍元陆角陆分

招 标 人 : (单位盖章) 造价咨询人 : (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人 : (签字或盖章) 或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 人 : (造价人员签字盖专用章) 复 核 人 : (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 复 核 时 间 :

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	313349.56	4500
1.1	普通机房	116069.18	
1.2	屏蔽机房系统	128533.97	4500
1.3	屏蔽机房装饰	19902.06	
1.4	2楼功能室改造工程	48844.35	
2	措施合计	18188.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11135.69	
2.2	其他措施费	7053.19	
3	其他项目	35986.48	—
3.1	暂列金额	31334.96	
3.2	暂估价	4500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4651.52	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	367524.92	
5	增值税销项税额	33077.24	—
6	总造价	400602.16	
7	人工费	65075.89	
招标控制价合计=1+2+3+5		400,602.16	4500.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		普通机房					116069.18	
		拆除工程					4553.86	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨其他装饰面 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	9.48	711.00	
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有静电地板 2. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	8.25	618.75	
3	011610001001	木门窗套拆除	1. 拆除门套 2. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	3	55.20	165.60	
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 金属骨架 2. 拆除隔墙的饰面种类: 玻璃隔断 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	39.6	13.42	531.43	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 150 墙 2. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.6	411.02	246.61	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑废料 2. 运距: 20km 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.09	161.85	2280.47	
本页小计							4553.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程 标段： 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程					4248.34	
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：150mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	6.15	528.59	3250.83	
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：门洞、窗户封堵 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.23	810.98	997.51	
		门窗工程					20512.60	
9	010802001001	金属防爆门	1. 不锈钢防爆单开门（A类甲级） 2. 门代号及洞口尺寸：1065*2050mm 3. 门框、扇材质：1.2mm钢板 4. 含小五金、门锁、报警器、生物识别器等 5. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.18	8831.03	19251.65	
10	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2050mm 2. 门框或扇外围尺寸：金属防火门 3. 含小五金、门锁、闭门器、顺位器等 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.85	484.31	895.97	
本页小计							24395.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010808006001	门窗贴膜	1. 材料种类:玻璃纸反光膜 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6	60.83	364.98	
		屋面及防水工程					8703.75	
12	010903002001	天棚面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度:2mm厚 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	59.78	4483.50	
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	56.27	4220.25	
		保温、隔热、防腐工程					9619.80	
14	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:A级保温棉(玻璃棉) 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	26.93	2019.75	
15	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚带铝箔橡塑保温棉 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	26.35	1976.25	
本页小计							13064.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm岩棉板 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	105	53.56	5623.80	
		楼地面装饰工程					27955.95	
17	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：200~300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：全钢无边防静电活动地板 600×600mm 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	347.89	26091.75	
18	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：防火板9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.3	255.37	1864.20	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11550.25	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	49.2	28.56	1405.15	
本页小计							34984.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：竖龙骨：75系列C型轻钢竖龙骨；横龙骨：75系列U型轻钢横龙骨 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	105	33.53	3520.65	
21	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：彩钢板0.6mm 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	105	61.58	6465.90	
22	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：304不锈钢防盗网 2. 边框及立柱型钢品种、规格：不锈钢管 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.2	72.07	158.55	
		天棚工程					10995.62	
23	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：防尘微孔铝合金吸音天花600×600×0.8 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	138.88	10416.00	
24	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：天花角线 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73	7.94	579.62	
		油漆、涂料、裱糊工程					17929.01	
本页小计							21140.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉乳胶漆二底二面 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	389	46.09	17929.01	
		屏蔽机房系统					128533.97	4500.00
26	011302001010	屏蔽壳体	1. 部位:天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:圈梁框架选用60*40*2.5mm方管,主梁选用60*40*2.5mm矩形管,横梁选用40*40*2mm矩形管 3. 面层材料品种、规格:2mm冷轧钢板 4. 采用CO2保护焊焊接 5. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	23.49	713.94	16770.45	
27	011207001006	屏蔽壳体	1. 部位:墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:立柱选用60*40*2.5mm矩形管做支撑,在每个建筑柱位置均设置角立柱。横撑选用40*40*2mm矩形管,墙面龙骨做1000mm*1000mm网状框架 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm冷轧钢板 4. 采用CO2保护焊焊接 5. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	66	736.24	48591.84	
本页小计							83291.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程 标段： 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011104003002	屏蔽壳体	1. 部位:地面 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:底圈梁框架、底面支撑龙骨选用40*60*2.5mm矩形管,底龙骨骨架间距为600mm,在间距龙骨竖向625mm间距加横撑,选用40*40*2mm方管 3. 基层材料种类、规格:3mm冷轧钢板 4. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚橡胶绝缘板 5. 采用CO2保护焊焊接 6. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	23.49	999.25	23472.38	
29	010805005001	屏蔽门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 玻璃品种、厚度:无框12mm厚钢化玻璃 3. 含小五金、门锁、闭门器、顺位器等 4. 屏蔽门防火性能满足防火门甲级要求,提供第三方检测报告 5. 屏蔽门的启闭力符合GB/T 29555-2013《门的启闭力试验方法》标准要求,提供第三方检测报告 6. 反复启闭性能:须经过10万次以上反复启闭试验 7. 提供第三方检测报告, GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》 D级 8. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.1	18904.43	39699.30	4500.00
		屏蔽机房装饰					19902.06	
		门窗工程					996.64	
本页小计							63171.68	4500.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:金属防火门 3. 含小五金、门锁、闭门器、顺位器等 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.47	499.74	734.62	
31	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢包边 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.98	267.37	262.02	
		楼地面装饰工程					8035.94	
32	011104003001	金属复合地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:全钢活动地板 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24	313.55	7525.20	
33	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:防火板9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2	255.37	510.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6913.53	
本页小计							9032.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：彩钢板0.6mm 2. 压条材料种类、规格：钢板压条 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	54.7	92.86	5079.44	
35	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：竖龙骨：75系列C型轻钢竖龙骨；横龙骨：75系列U型轻钢横龙骨 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	54.7	33.53	1834.09	
		天棚工程					3955.95	
36	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：防尘微孔铝合金吸音天花600×600×0.8 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24	138.88	3333.12	
37	011302001004	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：石膏板 2. 面层材料品种、规格：乳胶漆扫面，一底一面 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	13	47.91	622.83	
		2楼功能室改造工程					48844.35	
		值班休息室改造（新电话台站）					19727.13	
		拆除工程					1254.09	
本页小计							10869.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨其他装饰面 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25.56	9.48	242.31	
39	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类: 其他饰面 2. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21.3	21.59	459.87	
40	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑废料 2. 运距: 20km 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.41	161.85	551.91	
		砌筑工程					1125.90	
41	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 150mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.13	528.59	1125.90	
		门窗工程					4180.95	
42	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 铝合金推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚钢化玻璃 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.96	597.47	2365.98	
本页小计							4745.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000mm 2. 成品实木门 3. 含小五金、门锁等 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1	1434.57	1434.57	
44	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:定制窗帘 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3	126.80	380.40	
		楼地面装饰工程					2313.00	
45	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm木纹地砖 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	92.52	2313.00	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2428.69	
46	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	17.44	139.26	2428.69	
		天棚工程					1607.75	
47	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:丝杆吊顶 2. 面层材料品种、规格:石膏板600*600 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	64.31	1607.75	
		油漆、涂料、裱糊工程					3456.75	
本页小计							8164.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉乳胶漆二底二面 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	75	46.09	3456.75	
		其他装饰工程					3360.00	
49	011501003001	衣柜	1. 台柜规格:1.9*0.8m 2. 材料种类、规格:铁质 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1680.00	3360.00	
		图库改造（新器材室）					7263.73	
		拆除工程					439.31	
50	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨其他装饰面 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	9.48	237.00	
51	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:20km 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.25	161.85	202.31	
		楼地面装饰工程					2313.00	
52	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm木纹地砖 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	92.52	2313.00	
本页小计							9569.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		天棚工程					1607.75	
53	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：丝杆吊顶 2. 面层材料品种、规格：石膏板600*600 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	64.31	1607.75	
		油漆、涂料、裱糊工程					2903.67	
54	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉乳胶漆二底二面 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	63	46.09	2903.67	
		连廊改造					10102.62	
		拆除工程					158.15	
55	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类：金属龙骨其他装饰面 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9	9.48	85.32	
56	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑废料 2. 运距：20km 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.45	161.85	72.83	
		门窗工程					2126.49	
本页小计							4669.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:950*2500mm 2. 成品实木门 3. 含小五金、门锁等 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1	1808.32	1808.32	
58	010808004002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢包边 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.19	267.37	318.17	
		楼地面装饰工程					832.68	
59	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm木纹地砖 2. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9	92.52	832.68	
		天棚工程					578.79	
60	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:丝杆吊顶 2. 面层材料品种、规格:石膏板600*600 3. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9	64.31	578.79	
		油漆、涂料、裱糊工程					6406.51	
61	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉乳胶漆二底二面 4. 其他:根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	139	46.09	6406.51	
本页小计							9944.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		广播室改造					6339.24	
		拆除工程					87.86	
62	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨其他装饰面 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5	9.48	47.40	
63	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑废料 2. 运距: 20km 3. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.25	161.85	40.46	
		砌筑工程					3250.83	
64	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 200mm内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	6.15	528.59	3250.83	
		门窗工程					1434.57	
65	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 900*2000mm 2. 成品实木门 3. 含小五金、门锁等 4. 其他: 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1	1434.57	1434.57	
		天棚工程					321.55	
本页小计							4773.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：丝杆吊顶 2. 面层材料品种、规格：石膏板600*600 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5	64.31	321.55	
		油漆、涂料、裱糊工程					1244.43	
67	011406001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉乳胶漆二底二面 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27	46.09	1244.43	
		电视会议室改造					5411.63	
		拆除工程					439.31	
68	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：吊顶天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类：金属龙骨其他装饰面 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	9.48	237.00	
69	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑废料 2. 运距：20km 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.25	161.85	202.31	
		天棚工程					1607.75	
本页小计							2005.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：丝杆吊顶 2. 面层材料品种、规格：石膏板600*600 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	64.31	1607.75	
		油漆、涂料、裱糊工程					3364.57	
71	011406001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉乳胶漆二底二面 4. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	73	46.09	3364.57	
		措施项目					9550.34	
72	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	620.7	2.33	1446.23	
73	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位：天棚面活动脚手架 2. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	188	5.59	1050.92	
74	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数：3层内 2. 装饰内容：建筑材料 3. 其他：根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	7053.19	7053.19	
本页小计							14522.66	
合 计							322899.90	4500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	8638.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					8638.54			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31334.96		明细详见表-12-1
2	暂估价	4500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4651.52		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	35986.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	466834.94	116838.22
1.1	普通机房装修	149995.07	24995.87
1.2	屏蔽机房装修	143739.23	63406.14
1.3	2楼功能室改造工程装修	47189.71	19586.65
1.4	机房供电主电缆	125910.93	8849.56
2	措施合计	23939.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	23939.07	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	53375.99	—
3.1	暂列金额	46683.49	
3.2	暂估价	116838.22	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6692.50	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	544150.00	
5	增值税销项税额	48973.50	—
6	总造价	593123.50	
7	人工费	64479.80	
招标控制价合计=1+2+3+5		593,123.50	116838.22

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		普通机房装修					149995.07	24995.87
		电气部分					85465.45	7079.65
1	030404017002	市电、UPS配电箱	1. 名称：市电、UPS配电箱 2. 型号：定制	台	1	7464.07	7464.07	7079.65
2	030408001002	列头柜总进线电缆	1. 名称：列头柜总进线电缆 2. 规格：WDZC-YJY5×16	m	55	75.91	4175.05	
3	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZC-YJY5×10 3. 精密空调电缆、3P空调电缆	m	95	46.29	4397.55	
4	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZC-YJY3×10	m	10	30.27	302.70	
5	030408001006	电力电缆	1. 名称：机柜电缆 2. 规格：WDZC-YJY-3×2.5	m	240	13.03	3127.20	
6	030408001007	电力电缆	1. 名称：照明线路电缆 2. 规格：WDZC-YJY-3×2.5	m	2600	13.03	33878.00	
7	030411003002	镀锌线槽	1. 名称：镀锌线槽 2. 规格：MR200*100*1.5	m	50	152.87	7643.50	
8	030411003003	网格桥架	1. 名称：镀锌线槽 2. 规格：镀锌300*100 3. 材质：网格桥架、含托盘、丝杆、卡扣等	m	25	213.32	5333.00	
9	030411001016	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 规格：SC20	m	350	26.46	9261.00	
10	030412001001	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯	套	20	173.77	3475.40	
11	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯	套	1	94.54	94.54	
12	030412004002	应急照明指示灯	1. 名称：应急照明指示灯	套	8	104.55	836.40	
13	030404035001	墙面电插座	1. 名称：墙面电插座	个	25	39.48	987.00	
14	030404035002	机柜插座	1. 名称：机柜插座	个	28	44.78	1253.84	
15	030404034001	照明墙壁开关	1. 名称：照明墙壁开关	个	3	22.45	67.35	
16	030502012001	网络插座	1. 名称：网络插座	个	4	34.79	139.16	
17	030502012002	电话插座	1. 名称：电话插座	个	1	29.69	29.69	
18	03B001	利旧线槽线路整改（进门处）	1. 名称：利旧线槽线路整改（进门处）	项	1	3000.00	3000.00	
本页小计							85465.45	7079.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷接地部分					16662.26	233.62
19	030402010001	防雷器（三级防雷）	1. 名称: 防雷器（三级防雷）	组	2	267.48	534.96	233.62
20	030409002001	活动地板防静电接地	1. 名称: 活动地板防静电接地 2. 规格: 30*3 紫铜带	m	48.8	113.96	5561.25	
21	030409002003	活动地板防静电接地	1. 名称: 活动地板防静电接地 2. 规格: 铜排或25mm2编制铜带	m	52.8	88.86	4691.81	
22	030409002002	普通机房内逻辑接地	1. 名称: 普通机房内逻辑接地 2. 规格: ZRBVR-1x35mm	m	30	51.47	1544.10	
23	030409001001	机柜跨接地线	1. 名称: 机柜跨接地线	根	14	22.59	316.26	
24	030409005001	铜排绝缘支撑架空	1. 名称: 铜排绝缘支撑架空	套	40	58.07	2322.80	
25	030409003001	接地引出线	1. 名称: 接地引出线 2. 规格: 6mm2铜导线	m	55	8.55	470.25	
26	030409003002	接地引出线	1. 名称: 接地引出线 2. 规格: 16mm2铜导线	m	55	16.27	894.85	
27	030404032001	等电位接地箱	1. 名称: 等电位接地箱	台	1	325.98	325.98	
		空调、新风系统					14159.47	6718.00
28	030701003001	2匹机柜专用空调壁挂机（电源房）	1. 名称: 2匹机柜专用空调壁挂机（电源房） 2. 2匹机房专用空调、带来电自启功能	台	1	3439.01	3439.01	3280.00
29	030502002001	室内机底座	1. 名称: 室内机底座 2. 底座高度: 250mm; 承重达到2000kg, 采用角钢。	个	2	452.38	904.76	
30	030903003001	普通空调铜管	1. 名称: 普通空调铜管 2. 含气管、液管, 保温, 室外机通讯线缆	m	35	37.66	1318.10	
31	031001006001	排水管	1. 名称: 排水管 2. PVC水管, 汇入旧空调排水管	m	15	24.88	373.20	
32	03B002	制冷剂	1. 名称: 充注型冷媒	罐	2	61.87	123.74	
33	011615001001	开孔、封堵	1. 名称: 开孔、封堵	个	2	156.19	312.38	
34	030203001001	新风机	1. 名称: 新风机 2. 功率1.5KW, 送风量1300m3/h（普通机房+屏蔽机房）	台	2	1848.55	3697.10	3438.00
本页小计							26830.55	6951.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030702001001	新风管道	1. 名称: 新风管道 2. 规格: 300x200	m2	20	154. 46	3089. 20	
36	030703007001	定制风口百叶	1. 名称: 定制风口百叶	个	3	300. 66	901. 98	
		气体消防系统					33707. 89	10964. 60
37	030902009001	120L柜式灭火装置	(充装量: 108kg/瓶) 1. 灭火形式: 全淹没式 2. 充装密度: ≤1120kg/L 3. 充装压力 (20℃): 2. 5MPa 4. 使用电源: DC24V 5. 启动方式: 电启动 (DC18~DC24V) 6. 应急机械手动启动: 机械操作力≤150N 7. 灭火剂喷放时间: ≤10s 8. GQQ120/2. 5-QIYU。9、外形尺寸长宽高, 500*450*1950, 钢瓶内径: 350 、 高度: 1430 、 重量72公斤、壁厚5. 2 mm	套	1	4856. 04	4856. 04	3515. 93
38	030703007002	泄压口	1. 名称: 泄压口 2. 主体材质: 冷轧钢板制成; 规格: 400*400; 防护要求: 平时呈关闭状态, 当气体喷放时产生的压力超过承受压力将超压部分泄放; 执行标准: 动作压力1000Pa±50 Pa、关闭压力850Pa±50 Pa	个	2	402. 68	805. 36	
本页小计							9652. 58	3515. 93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030902009002	40L柜式灭火装置	（充装量：27kg/瓶） 1. 灭火形式：全淹没式 2. 充装密度：≤1120kg/L 3. 充装压力（20℃）：2.5MPa 4. 使用电源：DC24V 5. 启动方式：电启动（DC18～DC24V） 6. 应急机械手动启动：机械操作力≤150N 7. 灭火剂喷放时间：≤10s 8. GQQ40/2.5-QIYU。9、外形尺寸长宽高，450*400*1300，钢瓶内径：300、高度：760、重量35公斤、壁厚5.2mm	套	1	2154.57	2154.57	1769.91
40	030902009003	七氟丙烷灭火剂	1. 七氟丙烷（HFC-227ea/FM200）是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂，属于多氟代烷烃，分子式为C3HF7；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。	kg	126	79.65	10035.90	
41	030404022001	灭火控制器（四区）	1. 名称：灭火控制器（四区） 2. 最大可控制4个气体保护区，每区最大128个总线前端设备控制装置1、2、3、4区可选，配置灵活，可靠性高全汉字液晶显示 具有火灾监控与气体灭火双重功能模块式开关电源	台	1	5997.94	5997.94	5678.76
42	030412004009	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 显示醒目、寿命长、功耗低，电子编码方式，用手持电子编码器直接编址，工程调试简便可靠	套	2	201.08	402.16	
本页小计							18590.57	7448.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030904003001	气体启停按钮	1. 名称:气体启停按钮 2. 采用专用集成芯片软硬件多级滤波，提高了消火栓按钮的抗干扰能力，对电磁干扰有良好的抑制能力按片按下必须采用专用钥匙手动复位按下消火栓按钮按片，可由消火栓按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备编码方式为电子编码方式，可现场改写插拔式结构设计，安装方便牢靠	个	3	222.76	668.28	
44	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 电子编码，无极性二线制采用专用集成芯片款硬件多级滤波，抗干扰能力强采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警利用多只高亮LED作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低插拔式结构，接触可靠，方便安装，更换	个	3	114.19	342.57	
45	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 电子编码，无极性二线制总线具有漏水孔防水设计指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏采用高度集成的处理芯片，将多个功能模块集成于一颗芯片之上，降低产品故障率采用国际品牌高灵敏度热敏元件提高了探测器对温度变化的响应速度	个	3	71.18	213.54	
本页小计							1224.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030904001002	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 电子编码,无极性二线制总线具有溢水孔防水设计指示灯360可见,结构牢固,高空跌落无损坏采用高度集成的处理芯片,将多个功能模块集成于一颗芯片之上,降低产品故障率采用国际品牌高灵敏度热敏元件提高了探测器对温度变化的响应速度低总线报警电流,降低总线带载负担智能化判断火警,传感器故障软硬件滤波,抗干扰能力强,PCB板全密封防护工艺	个	6	61.40	368.40	
47	03B003	手持编码器	1. 名称:手持编码器 2. 采用手握式结构,自带保护套,手感舒适,携带方便自带编码线,方便安装自带总线端子,以便备用汉字菜单提示,快捷键直接操作具有编码、写灵敏度、设置工作模式等功能背光亮度可调,并具有记忆功能低功耗设计自动关机功能	个	1	353.98	353.98	
48	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	160	16.81	2689.60	
49	030408002001	控制电缆	1. 名称:回路总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVS-2×1.5mm ²	m	300	3.96	1188.00	
50	030408002002	回路总线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-BVR-2×2.5mm ²	m	70	3.98	278.60	
51	030408002003	电源线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVSP-2×1.5mm ²	m	60	6.83	409.80	
52	030905004002	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 试验容器容积:40L	点	1	859.10	859.10	
本页小计							6147.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030701003004	屏蔽机房空调	1. 上送风，总冷量 $\geq 7.5\text{kW}$ ，显冷量 $\geq 6.9\text{kW}$ ，风量 $\geq 2300\text{m}^3/\text{h}$ ，加热量 $\geq 6\text{kW}$ ； 2. 输入电压允许波动范围： $380\text{V} \pm 10\%$ ； 3. 运行环境温度：室内 $\geq 18^\circ\text{C}$ ~ 40°C ，湿度： $\geq 20\%$ ~ $80\%\text{RH}$ ； 4. 精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，在 24°C 、 $45\%\text{RH}$ 的工况下显热比 ≥ 0.90 ，全年能效比 ≥ 4.5 ； 5. 标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应； 6. 配置环保制冷剂R410a； 7. 精密空调应采用更安全可靠PTC电加热器和电极加湿器，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用 8. 精密空调应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率。 9. 采用全中文显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，包括被检测机柜的进出风温湿度等；标配RS485接口且具备自动收发控制电路，支持ModBus协议； 10. 具备三遥功能（遥测、遥信、遥控）。具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝； 11. 精密空调应具有高可靠性，机组平均无故障时间MTBF ≥ 10 万小时； 12. 根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，具有交流风扇变频调速功能，并实现节能。	台	1	17786.89	17786.89	17522.12
本页小计							17786.89	17522.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030903003002	普通空调铜管	1. 名称:普通空调铜管 2. 含气管、液管, 保温, 室外机通讯线缆	m	60	37.66	2259.60	
56	031001006002	排水管	1. 名称:排水管 2. PVC水管, 汇入旧空调排水	m	5	24.88	124.40	
57	03B002	制冷剂	1. 充注型冷媒	罐	1	61.87	61.87	
58	011615001002	开孔、封堵	1. 名称:开孔、封堵	个	1	156.19	156.19	
59	03B004	精密空调安装调试	1. 名称:精密空调安装调试	台	3	884.96	2654.88	
60	030203001002	新风机	1. 名称:新风机 2. 功率1.5KW, 送风量1300m3/h (普通机房+屏蔽机房)	台	2	1848.55	3697.10	3438.00
61	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道 2. 规格:300x200	m2	10	154.46	1544.60	
62	030703007003	定制风口百叶	1. 名称:定制风口百叶	个	1	300.66	300.66	
		屏蔽机房系统					63936.23	39982.31
63	030113015001	市电电源滤波器	1. 三相四线, 额定电压380V, 额定电流100A; 2. 工作频率50/60Hz, 频率150kHz~18GHz, 插入损耗不小于100 (dB); 3. 提供第三方检测报告, GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	1	6348.91	6348.91	5973.45
本页小计							17148.21	9411.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030113015002	UPS电源滤波器	1. 三相四线，额定电压380V，额定电流100A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	1	12322.36	12322.36	11946.90
65	030113015003	消防信号滤波器	1. 两线，额定电压220V，额定电流1A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	4	1437.41	5749.64	4247.80
66	030113015004	485信号滤波器	1. 两线，额定电压220V，额定电流1A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	2	1437.41	2874.82	2123.90
本页小计							20946.82	18318.60

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030113015005	电话滤波器	1. 两线，额定电压220V，额定电流1A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	1	4171.92	4171.92	3796.46
68	030113015006	空调信号滤波器	1. 两线，额定电压220V，额定电流1A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	2	1575.46	3150.92	2400.00
69	030113015007	空调电源滤波器	1. 三相四线，额定电压380V，额定电流32A； 2. 工作频率50/60Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	2	2499.35	4998.70	4247.78
本页小计							12321.54	10444.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030113015008	接地滤波器	1. 单线，额定电压380V，额定电流100A； 2. 工作频率50/60 Hz，频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	台	2	2998.47	5996.94	5246.02
71	03B005	空调管路的过壁处理	1. 名称：空调管路的过壁处理 2. 空调冷媒管进出机房、空调上下水管进出机房	套	4	1769.91	7079.64	
72	080702007001	光纤波导管	1. 名称：光纤波导管 2. 镀铜处理，内径3.2mm 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级	个	30	88.50	2655.00	
73	030703008001	蜂窝型通风波导窗	1. 真空钎焊，尺寸300*300mm，蜂窝孔径3.2mm； 2. 频率150kHz~18GHz，插入损耗不小于100（dB）； 3. 提供第三方检测报告，GJB5792A-2021《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》D级。	个	4	1805.08	7220.32	
74	031201009001	防尘处理	1. 名称：防尘处理 2. 屏蔽壳体顶面和底面刷防尘漆，水性灰色	m2	112.98	12.10	1367.06	
		气体消防系统					9704.88	2230.09
本页小计							24318.96	5246.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030703007004	泄压口	1. 名称:泄压口 2. 主体材质: 冷轧钢板制成; 规格: 400*400; 防护要求: 平时呈关闭状态, 当气体喷放 时产生的压力超过承受压力将 超压部分泄放; 执行标准: 动 作压力1000Pa±50 Pa、关闭 压力850Pa±50 Pa	个	1	402.68	402.68	
76	030902009004	70L柜式灭火装置	(充装量: 48kg/瓶) 1. 灭火形式: 全淹没式 2. 充装密度: ≤1120kg/L 3. 充装压力 (20℃): 2.5MPa 4. 使用电源: DC24V 5. 启动方式: 电启动 (DC18~ DC24V) 6. 应急机械手动启动: 机械操 作力≤150N 7. 灭火剂喷放时间: ≤10s 8. GQQ40/2.5-QIYU。9、外形 尺寸长宽高, 450*400*1300, 钢瓶内径: 300 、 高度: 760 、重量35公斤、壁厚5.2 mm	套	1	3044.37	3044.37	2230.09
77	030902009005	七氟丙烷灭火剂	1. 七氟丙烷 (HFC-227ea/FM200) 是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂, 属于多氟代烷烃, 分子式为C3HF7; 它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象, 不会对财物和精密设施造成损坏。	kg	41	79.65	3265.65	
78	030412004010	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 显示醒目、寿命长、功耗低, 电子编码方式, 用手持电子编码器直接编址, 工程调试简便可靠	套	1	201.08	201.08	
本页小计							6913.78	2230.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030904003002	气体启停按钮	1. 名称:气体启停按钮 2. 采用专用集成芯片软硬件多级滤波，提高了消火栓按钮的抗干扰能力，对电磁干扰有良好的抑制能力按片按下必须采用专用钥匙手动复位按下消火栓按钮按片，可由消火栓按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备编码方式为电子编码方式，可现场改写插拔式结构设计，安装方便牢靠	个	1	222.76	222.76	
80	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 电子编码，无极性二线制采用专用集成芯片款硬件多级滤波，抗干扰能力强采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警利用多只高亮LED作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低插拔式结构，接触可靠，方便安装，更换	个	2	114.19	228.38	
81	030904001003	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 电子编码，无极性二线制总线具有溢水孔防水设计指示灯360°可见，结构牢固，高空跌落无损坏采用高度集成的处理芯片，将多个功能模块集成于一颗芯片之上，降低产品故障率采用国际品牌高灵敏度热敏元件提高了探测器对温度变化的响应速度	个	2	71.18	142.36	
本页小计							593.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030904001004	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 电子编码,无极性二线制总线具有溢水孔防水设计指示灯360可见,结构牢固,高空跌落无损坏采用高度集成的处理芯片,将多个功能模块集成于一颗芯片之上,降低产品故障率采用国际品牌高灵敏度热敏元件提高了探测器对温度变化的响应速度低总线报警电流,降低总线带载负担智能化判断火警,传感器故障软硬件滤波,抗干扰能力强,PCB板全密封防护工艺	个	2	61.40	122.80	
83	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	50	16.81	840.50	
84	030408002004	控制电缆	1. 名称:回路总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVS-2×1.5mm ²	m	10	3.96	39.60	
85	030408002005	回路总线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-BVR-2×2.5mm ²	m	50	3.98	199.00	
86	030408002006	电源线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVSP-2×1.5mm ²	m	20	6.83	136.60	
87	030905004003	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 试验容器容积:40L	点	1	859.10	859.10	
		装修部分					985.64	
88	011304002002	墙面铝合金通风口	1. 名称:墙面铝合金通风口	个	4	246.41	985.64	
		电气部分					26386.50	
89	030411004007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3×2.5 3. 照明线路电缆、墙面插座电缆	m	600	13.03	7818.00	
本页小计							11001.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030411004008	滤波器-配电箱总进线电缆（UPS）	1. 名称: 滤波器-配电箱总进线电缆（UPS） 2. 规格: ZRYJV-3X10	m	30	33.67	1010.10	
91	030411004009	滤波器-配电箱总进线电缆（市电）	1. 名称: 滤波器-配电箱总进线电缆（市电） 2. 规格: ZRYJV-5X10	m	35	51.67	1808.45	
92	030411001014	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20	m	100	26.46	2646.00	
93	030412001008	LED平板灯	1. 名称: LED平板灯	套	6	173.77	1042.62	
94	030404033001	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	1	171.46	171.46	
95	030412004011	安全出口指示灯	1. 名称: 安全出口指示灯	套	1	94.54	94.54	
96	030412004012	应急照明指示灯	1. 名称: 应急照明指示灯	套	2	104.55	209.10	
97	030404035004	墙面电插座	1. 名称: 墙面电插座	个	10	39.48	394.80	
98	030404035005	机柜插座	1. 名称: 机柜插座	个	12	44.78	537.36	
99	030404035006	机柜PDU	1. 名称: 机柜PDU	个	12	126.20	1514.40	
100	030502001001	冷通道承重架	1. 名称: 冷通道承重架	台	16	442.48	7079.68	
101	030502001002	精密空调承重架	1. 名称: 精密空调承重架	台	2	575.22	1150.44	
102	030404034002	照明墙壁开关	1. 名称: 照明墙壁开关	个	2	22.45	44.90	
103	030502012009	网络插座	1. 名称: 网络插座	个	24	34.79	834.96	
104	030502012010	电话插座	1. 名称: 电话插座	个	1	29.69	29.69	
		防雷接地部分					14139.79	233.62
105	030402010002	防雷器（三级防雷）	1. 名称: 防雷器（三级防雷）	组	2	267.48	534.96	233.62
106	030409002004	活动地板防静电接地	1. 名称: 活动地板防静电接地 2. 规格: 30*3 紫铜带	m	48.8	113.96	5561.25	
107	030409002005	活动地板防静电接地	1. 名称: 活动地板防静电接地 2. 规格: 铜排或25mm2编制铜带	m	43.2	88.86	3838.75	
108	030409002006	普通机房内逻辑接地	1. 名称: 普通机房内逻辑接地 2. 规格: ZRBVR-1x35mm	m	18	51.47	926.46	
109	030409001002	机柜跨接地线	1. 名称: 机柜跨接地线	根	6	22.59	135.54	
110	030409005002	铜排绝缘支撑架空	1. 名称: 铜排绝缘支撑架空	套	25	58.07	1451.75	
本页小计							31017.21	233.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	030409003003	接地引出线	1. 名称:接地引出线 2. 规格:6mm ² 铜导线	m	55	8.55	470.25	
112	030409003004	接地引出线	1. 名称:接地引出线 2. 规格:16mm ² 铜导线	m	55	16.27	894.85	
113	030404032002	等电位接地箱	1. 名称:等电位接地箱	台	1	325.98	325.98	
		2楼功能室改造工程装修					47189.71	19586.65
		值班休息室改造（新电话台站）					17818.13	8283.19
114	030701003005	空调	1. 名称:空调 2. 2匹,变频冷暖空调,一级能效	台	2	2813.88	5627.76	5309.74
115	030411004004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3×2.5 3. 照明线路电缆、墙面插座电缆	m	400	13.03	5212.00	
116	030411001009	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	100	26.46	2646.00	
117	030412001007	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯	套	3	173.77	521.31	
118	030502012008	网络面板	1. 名称:网络面板	个	5	24.22	121.10	
119	030502005004	网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽	m	140	3.93	550.20	
120	030507006003	指纹门禁	1. 名称:门禁及指纹IC读卡器	台	1	3139.76	3139.76	2973.45
		图库改造（新器材室）					9209.62	
121	030701003003	空调安装施工费	1. 名称:空调安装施工费 2. 含线材16A插头、管材	台	1	159.01	159.01	
122	030411004003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3×2.5	m	400	13.03	5212.00	
123	030411001007	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	100	26.46	2646.00	
124	030412001005	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯	套	3	173.77	521.31	
125	030502012005	网络面板	1. 名称:网络面板	个	5	24.22	121.10	
126	030502005003	网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽	m	140	3.93	550.20	
		连廊改造					9867.12	5946.90
本页小计							28718.83	8283.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	030412001009	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED1200*600mm/220W	套	12	87.51	1050.12	
128	030507006004	指纹门禁	1. 名称:门禁及指纹IC读卡器	台	2	3139.76	6279.52	5946.90
129	030411004002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3×2.5	m	100	13.03	1303.00	
130	030412004005	应急灯	1. 名称:应急灯	套	3	88.97	266.91	
131	030411001005	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	30	26.46	793.80	
132	030412001004	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯	套	1	173.77	173.77	
		广播室改造					5477.41	2400.81
133	030701003006	空调	1. 名称:空调 2. 1.5匹挂式单冷1级能效（含10米铜管）	台	1	2936.45	2936.45	2400.81
134	030411004001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3×2.5	m	100	13.03	1303.00	
135	030411001003	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	30	26.46	793.80	
136	030412004004	应急灯	1. 名称:应急灯	套	1	88.97	88.97	
137	030412001003	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯	套	1	173.77	173.77	
138	030502012004	网络面板	1. 名称:网络面板	个	1	24.22	24.22	
139	030502005002	网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽	m	40	3.93	157.20	
		电视会议室改造					4817.43	2955.75
140	030701003002	普通空调	1. 名称:普通空调 2. 2匹挂式空调冷暖1级能效	台	1	3114.76	3114.76	2955.75
141	030412004003	应急灯	1. 名称:应急灯	套	1	88.97	88.97	
142	030411001015	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	30	26.46	793.80	
143	030412001002	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯	套	2	173.77	347.54	
144	030502012003	网络面板	1. 名称:网络面板	个	2	24.22	48.44	
145	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 规格:六类非屏蔽	m	80	3.93	314.40	
146	030404035003	二三插	1. 名称:二三插	个	2	54.76	109.52	
本页小计							20161.96	11303.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		机房供电主电缆					125910.93	8849.56
147	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:定制	台	1	9233.98	9233.98	8849.56
148	030408001001	主电缆	1. 名称:主电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4×95+1X50	m	260	342.55	89063.00	
149	040101001001	草地开挖	1. 草地开挖	m3	33.48	5.30	177.44	
150	040101001002	过马路水泥地开挖	1. 过马路水泥地开挖	m3	33.48	6.25	209.25	
151	030411001001	DN110线管	1. 名称:DN110线管	m	78	86.77	6768.06	
152	030411003001	镀锌线槽 MR200*100	1. 名称:镀锌线槽MR200*100	m	160	127.87	20459.20	
		措施项目						
153	031302007001	高层施工增加		项	1			
154	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							125910.93	8849.56
合 计							466834.94	116838.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23939.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46683.49		明细详见表-12-1
2	暂估价	116838.22		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6692.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	53375.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	屏蔽机房空调 总冷量 ≥7.5kW, 显冷量≥6. 9kw, 风量≥2300m3/h , 加热量≥6kw	台	1		17522.1 2	17522.1 2					
2	1.5匹挂式单冷1级能效	台	1		2400.81	2400.81					
3	UPS电源滤波器	台	1		11946.9 0	11946.9 0					
4	2匹机房专用空调	台	1		3280.00	3280.00					
5	2匹, 变频冷暖空调, 一级能效	台	2		2654.87	5309.74					
6	新风机 功率1.5KW, 送风量1300m3/h	台	2		1719.00	3438.00					
7	普通空调 2匹挂式空 调冷暖1级能效	台	1		2955.75	2955.75					
8	新风机 功率1.5KW, 送风量1300m3/h	台	2		1719.00	3438.00					
9	指纹门禁	套	3		2973.45	8920.35					
10	市电电源滤波器	台	1		5973.45	5973.45					
11	配电箱	台	1		8849.56	8849.56					
12	接地滤波器	台	2		2623.01	5246.02					
13	空调信号滤波器	台	2		1200.00	2400.00					
14	40L柜式灭火装置	套	1		1769.91	1769.91					
15	市电、UPS配电箱	台	1		7079.65	7079.65					
16	消防信号滤波器	台	4		1061.95	4247.80					
17	70L柜式灭火装置	套	1		2230.09	2230.09					
18	空调电源滤波器	台	2		2123.89	4247.78					
19	防雷器(三级防雷)	台	4		116.81	467.24					
20	120L柜式灭火装置	套	1		3515.93	3515.93					
21	485信号滤波器	台	2		1061.95	2123.90					
22	灭火控制器(四区)	个	1		5678.76	5678.76					
23	电话滤波器	台	1		3796.46	3796.46					
合 计						116838. 22					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

