

广州市从化区财政局

从财审〔2023〕371号

广州市从化区财政投资评审 处理意见通知书

广州市从化区鳌头镇人民政府：

根据《从化市财政性资金投资项目工程预决算审核工作实施细则》（从府办〔2002〕102号文），经委托广州市从化区财政投资评审中心对你镇鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目概算进行评审，评审结果如下：

送审金额：9,654,472.58 元

审定金额：9,252,440.41 元

核减额：402,032.17 元

请你镇依据评审结果进行施工，待工程竣工后再结算。

广州市从化区财政局

2023年9月26日



广州市从化区财政投资评审中心
建设项目投资评审结论

项目编号:

项目基本情况

工程名称	鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目		审核编号	从财审[2023] 371 号			
立项金额	穗从发改投批【2023】45号: 965.51万元	资金来源	鳌头镇资金来源证明、从府办文【2022】97号、债券通知: 9,800,000.00元	概算审批部门	广州市从化区财政投资评审中心	审核阶段	概算
审核人		复核人		总复核人			

评审结果确认

序号	项目名称	送审金额(元)	审定金额(元)	备注
1	鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目--建安工程费	8,056,322.87	7,987,601.63	
2	鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目--前期费	1,288,675.11	824,246.38	
3	鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目--预备费	309,474.60	440,592.40	
合 计		9,654,472.58	9,252,440.41	工程概算价:9252440.41元

确认告知事项:

- 依据穗府办规[2019]3号文第二十条规定,请业主单位在5个工作日组织项目有关各方确认,逾期不回复意见按第二十六条规定处理。
- 本表一式4份,确认后送回我中心。

项目存在问题和议:

建设单位(盖章)	评审单位(盖章)		
 广州市从化区鳌头镇人民政府	 广州市从化区财政投资评审中心		
2023年 9 月 26 日	2023年 8 月 28 日		
中心业务承办人	业务负责人	联系电话	020-87927618 87923218

评审实施时间	2023-08-07~2023-08-17		形象进度	<input type="checkbox"/> 未开工/ <input type="checkbox"/> 已开工/ <input type="checkbox"/> 主体施工/ <input type="checkbox"/> 工程收尾/ <input checked="" type="checkbox"/> 工程竣工/ <input type="checkbox"/> 其它	
项目情况	项目地址	从化区鳌头镇人和墟		项目建设期	
	联系人	郑振东	职务	电话	13533330371
	立项批文	穗从发改投批【2023】45号	资金批复	鳌头镇资金来源证明、从府办文【2022】97号、债券通知	批复金额 965.51 万元
审核情况说明					
<p>(一) 工程概况</p> <p>本工程为:本项目位于广州市从化区鳌头镇人和墟。主要建设内容包括对破损砼路面进行刨铺沥青及铺设人行道,修复交通标志标线,完善排水管网等。其中铣刨旧路加铺沥青混凝土路面 15146 m',新建沥青混凝土路面 14424 m,人行道拆除新建 1734 me,新建人行道侧石 3600m,新建雨污水管 619m 及配套雨水井、检查井等。</p> <p>(二) 评审依据</p> <p>1、本工程采用工程量清单计价办法。本工程概算编制依据:《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》。</p> <p>2、机械、材料及人工价差执行《关于广州市从化区住房和城乡建设局关于 2023 年 7 月份建设工程结算及有关问题的通知》(从住建字 [2023] 32 号文),及参考《广州市建设工程造价管理站关于发布 2023 年 7 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(穗建造价(2023) 73 号)的价格信息进行调整。</p> <p>3、地区类别为一类。</p> <p>4、根据建设单位提供的施工图纸,立项批复,工程概算书等资料进行审核。</p>					
核减主要原因					
<p>1、送审材料价没有执行从住建字 [2023] 32 号文,审核予以调整。</p> <p>2、送审概算部份工程量计算有误,如景观矮墙 2,铝合金管装饰,送审工程量 139.5m,审核工程量 12.4m,审核予以调整。</p> <p>3、送审部份工程量计算有误,如景观宣传栏 1/2/6 L=80 米,送审挖土方工程量 144.4m³,审核工程量 115.25m³,审核予以调整。</p> <p>4、送审部份工程量计算有误,如景观宣传栏 1/2/6 L=80 米,送审回填土方工程量 74m³,审核工程量 19.34m³,审核予以调整。</p> <p>5、送审部份工程量计算有误,如景观宣传栏 1/2/6 L=80 米,送审铝合金管装饰 30*30 工程量 1618.8m,审核工程量 1285.6m,审核予以调整。</p> <p>6、送审部份工程量计算有误,如景观宣传栏 1/2/6 L=80 米,送审铝合金管装饰 50*50 工程量 1430.08m,审核工程量 1242.4m,审核予以调整。</p> <p>7、送审部份工程量计算有误,如新建沥青路面,送审工程量 14234.46m²,审核工程量 14712.09m²,审核予以调整。</p> <p>8、送审部份工程量计算有误,如路沿石安装,送审工程量 3354.37m,审核工程量 3570.86m,审核予以调整。</p> <p>9、送审新建混凝土路面有误,如混凝土路面积工程量,送审工程量 713.77m²,审核工程量 6824.8m²,审核予以调整。</p> <p>10、送审新建透水混凝土路面有误,如透水混凝土路面积工程量,送审工程量</p>					

1557.22m², 审核工程量 1480.93m², 审核予以调整。

11、送审花岗岩路面有误, 送审工程量 912.47m², 审核工程量 331m², 审核予以调整。

12、送审不锈钢仿竹篱笆 H=600mm 工程量有误, 送审工程量 436.28m, 审核工程量 586m, 审核予以调整。

13、送审雨水管网工程量有误, 如送审拆除混凝土路面审工程量 1815.69m², 审核工程量 1438.55m², 审核予以调整。

14、送审雨水管网工程量有误, 如挖沟槽、基坑土方审工程量 3017.04m³, 审核工程量 2448.737m³, 审核予以调整。

15、送审雨水管网工程量有误, 如回填土方审工程量 2867.69m³, 审核工程量 1978.56m³, 审核予以调整。

16、送审概算前期费用中, 概算审核费及工程测量费等费用计算有误。

存在的主要问题

有关问题的处理与建议

序号
一
二
1
2
3
4
5
6
7
8
9
三
四

鳌头镇人和墟美丽圩镇建设项目-前期费用表

序号	项目名称	费率	送审造价(元)	审核造价(元)	计费方法	收费文件及依据	备注
一	建安工程费用		8,056,322.87	7,987,601.63			
二	工程建设前期费用		1,288,675.11	824,246.38			
1	工程招标服务费	1、100万内: 1%; 2、100万-500万: 0.7% 3、500-1000万: 0.55%	54,809.78	54,431.81	按分段累积法	收费依据: 国家发展计划委员会文件《计价格(2002)1980号》、发改办价格[2003]857号	
2	施工图审查费	设计费*6.5%	17,592.50	17,456.58		粤建设函[2004]353号, 发改价格[2011]534号, 穗价[2011]126号	
3	工程监理费	$((781000-301000)/(30000000-10000000))*(建安费-10000000)+301000)*0.85$ (复杂调整系数)	210,912.18	209,323.35	按内插法	收费依据: 《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理及相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号)	
4	概算审核费	1、100万内: 2000元; 2、100万-500万: 0.18% 3、500-1000万: 0.16%	14,090.12	-	按分段累积法	参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函2011)742号)规定的“施工阶段全过程造价控制”收费标准计算	
5	勘察费	详见附表	137,669.38	87,863.62	按1.1%计价	收费依据: 广东省建设工程概算编制办法	
6	设计费	$(209000+(工程费用-5000000)*(388000-209000)/(10000000-5000000)) * 0.85$ (复杂调整系数) * 1 (专业调整系数) * 1 (附加调整系数)	270,653.90	268,562.72	按内插法	收费依据: 《工程勘察设计收费管理规定》(计价[2002]10号)	
7	施工图预算编制费	1、100万内: 0.48%; 2、100万-500万: 1000000*0.48%+(建安工程费-1000000)*0.41% 3、500万-1000万: 4800+16400+(建安工程费-5000000)*0.38%	32,814.03	26,856.27	按设计费的10%计算	收费依据: 《工程勘察设计收费管理规定》(计价[2002]10号)	
8	管线物探费	详见附表	389,006.76			收费依据: 广东省建设工程概算编制办法, 与勘察费合并计算	
9	工程质量检测费	建安费*2%	161,126.46	159,752.03		穗建造价[2019]38号	
三	预备费	5%	309,474.60	304,592.40		按第一、二部分费用之和为基数的5%计算	
四	总造价(一+二+三+四)		9,654,472.58	9,252,440.41			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1#劝学公园建设及周边环境提升							
景观矮墙1							
1	010101003022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	1.20	9.11	10.96
2	010103001022	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	0.28	22.49	6.36
3	010103002036	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	0.92	19.99	18.39
4	040202003008	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:15cm 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	2.21	43.56	96.44
5	010501003054	混凝土基础	1. 混凝土等级:C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.44	658.03	291.51
6	010401001008	仿古青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚仿古青砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.51	613.54	312.91
7	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾凹缝 2. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.79	32.75	124.19
8	011406001019	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:70厚芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆20mm厚 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.23	371.83	85.89
9	011502001002	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:40*40*2mm仿木纹铝方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	8.00	48.10	384.80
10	011502001003	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:60*60*2mm仿木纹铝方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	1.44	46.77	67.35
11	011502001004	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚60*240仿木纹铝方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	0.72	46.77	33.67
【景观矮墙1】分部小计							1432.47
景观矮墙2							
12	010101003023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	18.72	8.40	157.25
13	010103001023	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	11.25	21.31	239.74
14	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	7.47	17.23	128.71
本页小计							1958.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	040202003009	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 15cm 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	2.55	44.11	112.66	
16	010501003055	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	0.88	664.79	583.02	
17	010401001009	仿古青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚仿古青砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.36	615.81	834.42	
18	011201003004	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 勾凹缝 2. 勾缝材料种类: 1:1水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	11.53	32.60	375.75	
19	011406001020	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 70厚芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆20mm厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	0.12	370.23	42.95	
20	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚锈板 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	0.38	435.79	167.34	
21	011204001003	小葵花窗花	1. 面层材料品种、规格、颜色: 小葵花窗花 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	1.34	156.19	209.61	
22	011502001005	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 40*40*2mm仿木纹铝方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	12.40	48.10	596.44	
【景观矮墙2】分部小计							3447.89	
景观绿化池1								
23	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	3.00	9.47	28.43	
24	010103001024	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	1.21	21.11	25.46	
25	010103002038	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	1.80	20.49	36.78	
26	040202003012	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 15cm 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	4.80	43.82	210.34	
27	010501003060	混凝土基础	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	0.96	637.27	611.78	
28	010401001010	仿古青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚仿古青砖	m3	0.92	612.21	564.46	
本页小计							4399.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
2.66			2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求					
29	011201003005	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 勾凹缝 2. 勾缝材料种类: 1:1 水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ²	8.06	32.82	264.66	
3.02		【景观绿化池1】分部小计						1741.91
		景观绿化池2						
4.42	010101003025	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m ³	2.18	8.02	17.48	
	010103001025	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m ³	1.30	21.21	27.57	
5.75	010103002039	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m ³	0.88	20.90	18.39	
2.95	040202015023	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 15cm 4. 原素土夯实 5. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	2.20	43.61	95.94	
7.34	010501003061	混凝土基础	1. 混凝土等级: C20 普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ³	0.44	637.27	280.40	
9.61	010401003001	砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 砖 2. 墙体类型: 240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5 4. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ³	0.46	613.54	282.23	
7.89	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚 1:2 水泥砂浆抹灰 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ²	4.52	42.48	192.01	
8.43	011406001021	文化石贴面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 文化石 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ²	3.20	133.00	425.60	
5.46	011102001009	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm 厚青灰阶砖压面 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	1.32	170.40	224.93	
6.78		【景观绿化池2】分部小计						1564.55
0.34		2#园区通用指示标识						
1.78	010101003032	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖基坑土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m ³	26.18	8.54	223.58	
	010103001032	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m ³	13.73	21.17	290.66	
4.46	010103002046	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m ³	12.45	17.72	220.61	
9.44		本页小计						2564.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	040303002019	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.43	634.49	906.69	
43	010501003068	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	4.79	662.66	3173.48	
44	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.18	5198.57	920.15	
45	010516002018	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.48	9502.49	4570.70	
46	011501017011	园区通用指示标识装置	1. 规格: 2360*430*2920mm 2. 材料品种: 2.0厚铝合金造型喷涂白色真石漆、2.0厚仿木纹铝单板 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	套	6.00	4500.00	27000.00	
47	011508002008	白色亚克力广告字体	1. 铸字材料品种、颜色: 白色亚克力广告字体 2. 字体规格: 170*170*20厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	个	18.00	627.24	11290.32	
48	011508002009	白色亚克力广告字体	1. 铸字材料品种、颜色: 白色亚克力广告字体 2. 字体规格: 50*50*20厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	个	60.00	207.24	12434.40	
【2#园区通用指示标识】分部小计							61030.59	
3#节点景观平面图								
景观宣传栏1/2/6 L=80米								
49	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	115.26	8.40	968.17	
50	010103001033	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	19.34	21.17	409.36	
51	010103002047	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	95.92	18.40	1764.95	
52	040303002020	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	8.42	633.97	5338.66	
53	010501003069	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	32.00	662.52	21200.64	
54	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋	t	0.58	5198.57	3030.77	
本页小计							93008.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

1 页

工程名称: 园建

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			钢筋 ϕ 25以内 2. 其它:按设计图纸及规范要求					
36.69	55	010516002019	预埋铁件	t	2.57	9502.49	24459.41	
73.48	56	010401001011	灰砂砖墙	m ³	6.60	613.54	4049.36	
20.15	57	011406001024	仿古青砖片贴面	m ²	66.40	95.84	6363.78	
70.70	58	011502001006	铝合金管装饰	m	1285.60	48.10	61837.36	
30.00	59	011502001007	铝合金管装饰	m	1242.40	48.10	59759.44	
30.32	60	011502001008	铝合金管装饰	m	77.20	48.10	3713.32	
			【景观宣传栏1/2/6 L=80米】分部小计					192895.22
			景观宣传栏3.1 L=27.5米					
34.40	61	010101003034	挖沟槽土方	m ³	39.33	8.39	329.94	
30.59	62	010103001034	回填方	m ³	25.44	21.18	538.78	
	63	010103002048	余方弃置	m ³	14.89	18.53	275.86	
38.17	64	040303002021	混凝土垫层	m ³	3.05	633.42	1933.83	
39.36	65	010501003070	混凝土基础	m ³	11.88	662.52	7870.74	
34.95	66	010515001028	现浇构件钢筋	t	0.03	5198.57	166.35	
38.66	67	010516002020	预埋铁件	t	2.41	9502.49	22910.50	
30.64	68	010401001012	灰砂砖墙	m ³	3.63	613.54	2227.15	
30.77								
38.29			本页小计					196435.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			3. 其它:按设计图纸及规范要求					
69	011406001025	仿古青砖片贴面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ²	22.83	95.73	2185.04	
70	011502001009	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚30*30仿木纹铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	309.28	48.11	14879.22	
71	011502001010	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚50*50仿木纹铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	360.31	48.10	17331.06	
72	011502001011	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚60*40深灰色氟碳漆铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	25.85	48.20	1245.97	
73	011508002010	白色不锈钢烤漆字	1. 铸字材料品种、颜色:1.0厚304不锈钢电脑激光切割,无缝焊接,边角打磨,烤白色汽车面漆3遍; 2. 字体规格:630*660*60厚 3. 其它:按设计图纸及规范要求	个	20.00	452.24	9044.80	
【景观宣传栏3.1 L=27.5米】分部小计								80939.24
景观宣传栏3.2 L=6.7米								
74	010101003035	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m ³	9.58	8.44	80.86	
75	010103001035	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m ³	6.20	21.21	131.50	
76	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m ³	3.38	16.32	55.16	
77	040303002022	混凝土垫层	1. 混凝土等级:C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ³	0.70	634.04	443.83	
78	010501003071	混凝土基础	1. 混凝土等级:C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ³	2.68	662.52	1775.55	
79	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2. 其他:按设计图纸及规范要求	t	0.05	5198.57	254.73	
80	010516002021	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 其它:按设计图纸及规范要求	t	0.22	9502.49	2052.54	
81	010401001013	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:270厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ³	0.45	613.54	276.09	
82	011406001026	仿古青砖片贴面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm	m ²	5.46	96.54	527.11	
本页小计								50283.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

1 页

工程名称: 园建

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3. 其它:按设计图纸及规范要求					
85.04								
83	011502001012	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚30*30仿木纹铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	91.30	48.10	4391.53	
79.22								
84	011502001013	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚50*50仿木纹铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	90.45	48.13	4353.36	
31.06								
85	011502001014	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚60*40深灰色氟碳漆铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	6.65	48.47	322.33	
45.97								
		【景观宣传栏3.2 L=6.7米】分部小计					14664.59	
		景观宣传栏4 L=17.6米						
44.80								
86	010101003036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	25.17	8.51	214.18	
39.24								
87	010103001036	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	16.28	21.24	345.79	
88	010103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	8.89	18.90	167.98	
30.86								
89	040303002023	混凝土垫层	1. 混凝土等级:C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.85	634.73	1172.98	
31.50								
55.16								
90	010501003072	混凝土基础	1. 混凝土等级:C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	7.04	662.52	4664.14	
13.83								
91	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2. 其他:按设计图纸及规范要求	t	0.13	5198.57	665.42	
75.55								
92	010516002022	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 其它:按设计图纸及规范要求	t	0.57	9502.49	5378.41	
54.73								
93	010401001014	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:270厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.11	612.96	1294.57	
52.54								
94	011406001027	仿古青砖片贴面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	14.61	95.79	1399.30	
76.09								
95	011502001015	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格:2.0厚30*30仿木纹铝合金方管 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m	199.81	48.10	9610.86	
77.11								
33.46								
		本页小计						33980.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	011502001016	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚50*50仿木纹铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	254.36	48.11	12237.40	
97	011502001017	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚60*40深灰色氟碳漆铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	17.25	48.24	832.14	
【景观宣传栏4 L=17.6米】分部小计								37983.17
景观宣传栏5 L=10米								
98	010101003037	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	14.30	8.56	122.41	
99	010103001037	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	9.25	21.33	197.30	
100	010103002051	余方弃置	1. 废弃物品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	5.05	18.21	91.96	
101	040303002024	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.05	634.04	665.74	
102	010501003073	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	4.00	662.52	2650.08	
103	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.07	5198.57	379.50	
104	010516002023	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.32	9502.49	3059.80	
105	010401001015	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 270厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.20	613.54	736.25	
106	011406001028	仿古青砖片贴面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*10mm仿古青砖片 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	8.30	95.84	795.47	
107	011502001018	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚30*30仿木纹铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	135.81	48.10	6532.46	
108	011502001019	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚50*50仿木纹铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	140.36	48.12	6754.27	
109	011502001020	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚60*40深灰色氟碳漆铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	9.65	48.35	466.58	
【景观宣传栏5 L=10米】分部小计								22451.82
本页小计								35521.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

11 页

工程名称: 园建

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4#宣传、主题标牌装置							
110	010101003038	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	16.03	8.32	133.37
111	010103001038	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	10.34	21.13	218.48
112	010103002052	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	8.68	19.07	165.53
113	040303002025	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.14	636.84	722.81
114	010501003074	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	4.24	661.90	2809.10
115	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.12	5198.57	623.83
116	010516002024	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.41	9502.49	3877.02
117	010401001016	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 500厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.96	579.39	1137.34
118	011102001016	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚荔枝面灰麻石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆20mm厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	6.15	174.31	1072.70
119	011406001029	仿古青砖片贴面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*10mm仿古青砖片 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	8.22	95.59	785.85
120	011502001021	铝合金管装饰	1. 材料种类、规格: 2.0厚30*60仿木纹铝合金方管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	148.97	48.11	7166.95
121	011508002011	白色不锈钢烤漆字	1. 铸字材料品种、颜色: 1.0厚304不锈钢电脑激光切割, 无缝焊接, 边角打磨, 烤白色汽车面漆3遍; 2. 字体规格: 430*420*30厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	个	18.00	362.24	6520.32
【4#宣传、主题标牌装置】分部小计							25233.30
5#配电箱围栏							
围栏1							
122	010101003039	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	20.95	8.35	174.92
本页小计							25408.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑					
123	010103001039	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	17.26	21.26	366.91	
124	010103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	3.69	19.93	73.54	
125	040303002026	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.91	631.96	576.98	
126	010501003075	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.69	656.22	1765.89	
127	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其它:按设计图纸及规范要求	t	0.04	4925.90	201.96	
128	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 其它:按设计图纸及规范要求	t	0.26	9501.77	2422.95	
129	010401001017	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.20	623.80	126.01	
130	011102001017	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm厚 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.68	179.16	121.11	
131	011406001031	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm厚 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.36	199.81	671.36	
132	011406001032	造型围栏1 (H=1750MM)	1. 立柱品种、规格、颜色:10厚100*100仿木纹镀锌钢管 2. 材料品种、规格、颜色:4厚25*100仿木纹镀锌钢管装饰、4厚50*100异形仿木纹镀锌钢管装饰、3厚40*50仿木纹镀锌钢管装饰、1.2厚20*20仿木纹镀锌钢管装饰 3. 含插销 4. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	23.73	264.95	6287.26	
【围栏1】分部小计								12788.89
围栏2								
133	010101003040	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	8.38	8.35	69.96	
本页小计								12683.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

11 页

工程名称: 园建

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
134	010103001040	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	6.90	21.20	146.34	
135	010103002054	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	1.48	12.46	18.39	
136	040303002027	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	0.37	642.73	234.60	
137	010501003076	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	3.43	657.04	2251.68	
138	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.02	4925.90	83.74	
139	010516002026	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.10	9501.77	969.18	
140	010401001018	灰砂砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 180厚灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	0.50	625.04	315.02	
141	011102001018	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆20mm厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	1.56	177.45	276.82	
142	011406001033	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆20mm厚 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	2.40	197.46	473.90	
143	011406001034	造型围栏1 (H=1750MM)	1. 立柱品种、规格、颜色: 10厚100*100仿木纹镀锌钢管 2. 材料品种、规格、颜色: 4厚25*100仿木纹镀锌钢管装饰、4厚50*100异形仿木纹镀锌钢管装饰、3厚40*50仿木纹镀锌钢管装饰、1.2厚20*20仿木纹镀锌钢管装饰 3. 含插销 4. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	8.87	260.65	2311.97	
【围栏2】分部小计								7151.60
本页小计								7081.64
合计								463325.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
道路建设部分							
新建沥青路面							
1	040203006003	旧路面铣刨	1. 旧路面铣刨1cm. 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14712.09	9.21	135498.35
2	040203004002	粘油层	1. 材料品种:热沥青粘层 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14234.46	5.19	73876.85
3	040203004003	粘油层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-3)粘层油0.6-0.8L/M2 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14712.09	4.30	63261.99
4	040203004004	玻纤格栅	1. 材料品种:玻纤格栅 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14712.09	17.32	254813.40
5	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14712.09	77.43	1139157.13
6	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	14712.09	64.84	953931.92
【新建沥青路面】分部小计							2620539.64
路缘石安装							
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	437.43	5.32	2327.13
8	040103001001	回填方		m3	35.71		
9	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:3KM	m3	401.72	16.41	6592.24
10	040204004001	路侧石	1. 混凝土路侧石(150*300*500mm) 2. 50厚1:3水泥砂浆 3. C25混凝土后座 4. 原素土夯实 5. 其它:按设计图纸及规范要求	m	3570.86	134.60	480637.76
【路缘石安装】分部小计							489557.13
新建混凝土路面							
11	040101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m2	6824.80		
12	040202003001	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:15cm 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	6824.80	42.83	292306.18
13	040203007002	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土路面20cm 2. 水养生 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	6824.80	167.05	1140082.84
14	040402018005	缩缝、横缝	1. 类别:缩缝、横缝 2. 填缝料:沥青橡胶 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m	132.78	11.79	1565.48
15	040901003002	植筋	1. 钢筋种类:Φ28 2. 其他:按设计图纸及规范要求	根	116.00	53.86	6247.76
本页小计							4550299.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	040901003001	路面钢筋	1. 钢筋种类: 水泥混凝土路面钢筋构造筋 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.23	5692.24	1280.75	
【新建混凝土路面】分部小计								1441483.01
透水砼路面								
17	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m ²	1480.93	1.24	1836.35	
18	041001001009	拆除混凝土路面	1. 拆除砼路面 2. 拆除厚度: 10cm 3. 拆除方式: 综合考虑 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	484.00	18.50	8954.00	
19	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除砖石混凝土等 2. 废弃运距: 3KM	m ³	48.40	29.03	1405.05	
20	040202003008	砾石垫层	1. 5~25mm粒径砾石垫层 2. 厚度: 15cm 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	1480.93	25.22	37349.05	
21	040203007004	C25透水水泥混凝土路面	1. 5~12mm粒径C25普通透水混凝土路面10cm 2. 水养生 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	1480.93	90.04	133342.94	
【透水砼路面】分部小计								182887.39
花岗岩路面								
22	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m ²	331.00			
23	041001001006	拆除混凝土路面	1. 拆除砼路面 2. 拆除厚度: 10cm 3. 拆除方式: 综合考虑 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	331.00	18.50	6123.50	
24	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除砖石混凝土等 2. 废弃运距: 3KM	m ³	66.20	28.94	1915.83	
25	040202003004	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 15cm 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	331.00	42.83	14176.73	
26	040202003005	混凝土垫层	1. 混凝土垫层C15 2. 厚度: 15cm 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	331.00	102.86	34046.66	
27	040204002002	花岗岩地面	1. 块料品种、规格: 60厚600*300荔枝面灰麻花岗岩 2. 粘结层砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 找平层砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	331.00	341.36	112990.16	
【花岗岩路面】分部小计								169252.88
金属仿竹栅栏								
28	010101003004	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽、基坑土方	m ³	212.72	8.66	1842.14	
本页小计								355263.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

5 页

工程名称: 市政

第 3 页 共 5 页

价	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
							综合单价	合价	
280.75				3. 挖土深度: 综合考虑 4. 挖土方式: 综合考虑					
483.01	29	010103001007	回填方	1. 土质要求: 一般土壤(槽、坑) 2. 密实度要求: 按规范要求	m3	186.96	20.36	3806.40	
836.35	30	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 3KM	m3	25.76	16.55	426.38	
954.00	31	010501003001	混凝土垫层	1. 混凝土等级: C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	7.33	631.30	4624.27	
405.05	32	010501003002	混凝土基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	18.44	660.04	12169.82	
349.05									
342.94	33	011503001001	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1. 立柱材料种类、规格: Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2. 栏杆材料种类、规格: Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	586.00	334.55	196046.30	
887.39									
123.50	34	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.92	11776.75	10834.61	
			【金属仿竹栅栏】分部小计						229749.92
915.83			排水明沟盖板						
176.73	35	040303007001	混凝土沟盖板	1. 混凝土沟盖板 2. 混凝土等级: 40厚C25钢筋混凝土沟盖板(预制) 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	62.70	65.55	4109.99	
			【排水明沟盖板】分部小计						4109.99
046.66			新建树池						
990.16	36	040202003006	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 15cm 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	281.65	42.15	11871.67	
252.88	37	010501003003	混凝土基础	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	56.33	634.71	35753.85	
842.14	38	010401003002	仿古青砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 240厚外墙	m3	37.55	602.99	22644.69	
263.16			本页小计						302287.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其它:按设计图纸及规范要求					
39	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾凹缝 2. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ²	333.81	34.93	11660.02	
40	040204002003	花岗岩压顶	1. 块料品种、规格:30厚荔枝面芝麻白石压顶 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	125.18	197.05	24666.52	
【新建树池】分部小计								106596.75
护栏安装								
41	040205012001	钢结构护栏 (H=1000mm)	1. 规格、型号:0.8厚40x60钢管面涂饰深灰色氟碳漆立柱, 0.8厚40x100钢管面涂饰深灰色氟碳漆横梁、0.8厚40x40钢管面涂饰深灰色氟碳漆横梁、10厚钢板造型面涂饰褐色氟碳漆 2. 基础、垫层:10厚160X160钢板、4φ12锚固 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m	161.00	656.30	105664.30	
【护栏安装】分部小计								105664.30
道路标线								
42	040205006001	路面标线	1. 材料品种:热熔型并预混玻璃微珠 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	412.90	35.59	14694.93	
43	040205006002	减速线、横道线	1. 材料品种:热熔型并预混玻璃微珠 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	66.00	49.09	3239.94	
【道路标线】分部小计								17934.87
其他								
44	041102017001	混凝土挡车石	1. 构件类型:混凝土挡车石500*300*150 2. 其他:按设计图纸及规范要求	个	132.00	30.89	4077.48	
【其他】分部小计								4077.48
雨污管网								
45	041001001008	拆除水泥石屑垫层	1. 水泥石屑垫层 2. 拆除厚度15cm 3. 拆除方式:综合考虑 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	1438.36	15.02	21604.09	
46	041001001007	拆除混凝土路面	1. 拆除砼路面 2. 拆除厚度20cm 3. 拆除方式:综合考虑 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	1438.36	24.78	35642.44	
47	040202003007	水泥石屑垫层	1. 水泥稳定石屑基层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:15cm 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	1438.36	42.83	61604.74	
本页小计								282854.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	040203007003	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土路面20cm 2. 水养生 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	1438.36	167.06	240291.59	
49	010101003005	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽、基坑土方 3. 挖土深度:综合考虑 4. 挖土方式:综合考虑	m ³	2448.74	8.67	21230.55	
50	010103001009	回填石屑	1. 土质要求:中粗砂 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m ³	365.51	351.54	128489.98	
51	010103001008	回填方	1. 土质要求:一般土壤(槽、坑) 2. 密实度要求:按规范要求	m ³	1978.57	20.35	40263.80	
52	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:3KM	m ³	470.17	16.39	7706.12	
53	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2. 废弃运距:3KM	m ³	287.67	29.07	8362.60	
54	010103002018	余方弃置石屑	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:3KM	m ³	215.75	16.42	3542.66	
55	040501004007	HDPE排水管DN500	1. 材质及规格:HDPE排水管DN500 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m	479.30	177.41	85032.61	
56	040501004006	HDPE排水管DN300	1. 材质及规格:HDPE排水管DN300 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m	92.20	82.74	7628.63	
57	040501004005	HDPE排水管DN200	1. 材质及规格:HDPE排水管DN200 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m	25.60	57.74	1478.14	
58	040504002002	装配式检查井Φ1000*2200mm	1. 井类型:装配式检查井 2. 混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3. 井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4. 其他:按设计图纸及规范要求	座	12.00	2587.88	31054.56	
59	040504002003	装配式沉泥井Φ1000*2600mm	1. 井类型:装配式检查井 2. 混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3. 井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4. 其他:按设计图纸及规范要求	座	2.00	3425.78	6851.56	
60	040504009002	雨水口(680*380*1000)	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4. 砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	19.00	749.99	14249.81	
【雨污管网】分部小计								715033.88
本页小计								596182.61
合 计								6086887.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			路灯				
			电缆				
			01分区				
			路灯				
1	010101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖基坑土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	30.72	8.58	263.58
2	010103001004	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	18.72	21.21	397.05
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	12.00	24.00	288.00
4	010501002002	混凝土基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	12.00	639.38	7672.56
5	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.09	11935.87	1014.55
6	030412007002	景观路灯	1. 名称: 景观路灯 2. 规格: H=3.7米, 75WLED灯 3. 含M20*700mm预埋螺栓 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	套	12.00	1063.67	12764.04
			【路灯】分部小计				22399.78
			电缆				
7	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	47.36	8.47	401.18
8	010103001005	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	39.39	21.21	835.55
9	010103001006	回填方	1. 土质要求: 中砂 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	7.45	380.07	2831.94
10	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	7.97	24.00	191.30
11	010505003002	预制保护板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	0.52	674.97	347.61
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV-3*4	m	117.04	16.24	1900.73
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: O75-PC管	m	117.04	25.05	2931.85
14	030404017002	配电箱AL1	1. 名称: 配电箱AL1 2. 1150*1000*500mmC20混凝土基础 3. -40x4热镀锌扁钢、50x50x5热镀锌角钢接地极 4. 其它: 按施工设计图纸及规范要求	台	1.00	4189.03	4189.03
			【电缆】分部小计				13629.19
			本页小计				36028.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
02分区							
路灯							
15	010101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖基坑土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	56.32	8.58	483.23
16	010103001007	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	34.32	21.21	727.93
17	010103002005	余方弃置	1. 废弃物品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	22.00	24.00	528.00
18	010501002003	混凝土基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	22.00	639.38	14066.36
19	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.16	11935.87	1850.06
20	030412007003	景观路灯	1. 名称: 景观路灯 2. 规格: H=3.7米, 75WLED灯 3. 含M20*70mm预埋螺栓 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	套	22.00	1063.67	23400.74
【路灯】分部小计							41056.32
电缆							
21	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 基础类别: 挖沟槽土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	122.02	8.47	1033.52
22	010103001008	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	101.44	21.21	2151.54
23	010103001009	回填方	1. 土质要求: 中砂 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	19.20	380.07	7295.63
24	010103002006	余方弃置	1. 废弃物品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 5KM	m3	20.58	24.00	493.92
25	010505003003	预制保护板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	1.38	674.97	931.46
26	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV-3*4	m	301.52	16.24	4896.68
27	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: ∅75-PC管	m	301.52	25.05	7553.08
28	030404017003	配电箱AL2	1. 名称: 配电箱AL2 2. 1150*1000*500mmC20混凝土基础 3. -40x4热镀锌扁钢、50x50x5热镀锌角钢接地极 4. 其它: 按施工设计图纸及规范要求	台	1.00	4589.03	4589.03
【电缆】分部小计							28944.86
03/04分区							
路灯							
本页小计							70001.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	010101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖基坑土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	33.28	8.58	285.54	
30	010103001010	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	20.28	21.21	430.14	
31	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	13.00	24.00	312.00	
32	010501002004	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	13.00	639.38	8311.94	
33	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 其他:按设计图纸及规范要求	t	0.09	11935.87	1098.10	
34	030412007004	景观路灯	1. 名称:景观路灯 2. 规格:H=3.7米, 75WLED灯 3. 含M20*700mm预埋螺栓 4. 其他:按设计图纸及规范要求	套	13.00	1063.67	13827.71	
【路灯】分部小计								24265.43
电缆								
35	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	60.49	8.47	512.37	
36	010103001011	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	50.31	21.21	1067.08	
37	010103001012	回填方	1. 土质要求:中砂 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	9.52	380.07	3616.86	
38	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:5KM	m3	10.18	24.00	244.32	
39	010505003004	预制保护板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	0.66	674.97	445.48	
40	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-3*4	m	149.48	16.24	2427.56	
41	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:○75-PC管	m	149.48	25.05	3744.47	
42	030404017004	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL3 2. 1150*1000*500mmC20混凝土基础 3. -40x4热镀锌扁钢、50x50x5热镀锌角钢接地极 4. 其它:按施工设计图纸及规范要求	台	1.00	4189.03	4189.03	
【电缆】分部小计								16247.17
本页小计								40512.60
合 计								146542.75

